

Plán investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2019 – 2022

a

VYHODNOTENIE ZA ROK 2020

I.

INVESTÍCIE PLÁNOVANÉ MESTOM S PREDPOKLADOM VYUŽITIA MOŽNOSTI SPOLUFINANCOVANIA CEZ FONDY EÚ.

1. REKONŠTRUKCIE V CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE:

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022:

- 1.1. Rekonštrukcia Námestia detí a príľahlého vnútrobloku, rozšírenie komunikácie a dobudovania parkovacích plôch, výsadba verejnej zelene – projektová príprava a samotná realizácia.
- 1.2. Príprava urbanistickej štúdie modernizácie predstaničného priestoru, vrátane autobusových nástupíšť, následná projektová príprava
- 1.3. Územný plán zmeny a doplnky – obstaranie, prerokovanie a schválenie územno-plánovacej dokumentácie.
- 1.4. Realizácia rekonštrukcie vnútrobloku na sídl. Clementisove sady – rozšírenie komunikácie a zmena organizácie dopravy. (PD)
- 1.5. Realizácia rekonštrukcie, rozšírenie jestvujúcej komunikácie na sídlisku SNP, návrh na vybudovanie novej vnútroblokovej komunikácie, zmena organizácie dopravy, dobudovanie parkovacích miest, dobudovanie kontajnerových státí. Realizácia možná aj po etapách, prednostne z finančných prostriedkov fondov, resp. z úverových zdrojov (PD)

Plnenie za rok 2020:

- 1.1. K rekonštrukcii Námestia detí a príľahlého vnútrobloku bola spracovaná predbežná štúdia možnosti rozšírenia a dobudovania parkoviska v tejto lokalite. Pokračovanie v projektovej príprave sa uvažuje v roku 2021.
- 1.2. V súlade so schváleným ÚPN SÚ mesta lokalita predstaničného priestoru s funkciou plôch dopravy predstavuje plochu vymedzenú južne od myslenej čiary medzi budovou Úradu práce a nákupného centra Toman. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 1.3. Príprava podkladov na zmeny a doplnky ÚPN č.7. Schvalovací proces sa plánuje v roku 2021.
- 1.4. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 1.5. Spracovanie PD prepojovacej komunikácie ul. Hodská – Esterházyovcov pre vydanie Územného rozhodnutia.

Plnenie za rok 2019 :

- 1.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta.
- 1.2. V súlade so schváleným ÚPN SÚ mesta lokalita predstaničného priestoru s funkciou plôch dopravy predstavuje plochu vymedzenú južne od myslenej čiary medzi budovou Úradu práce a nákupného centra Toman. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 1.3. V sledovanom období sa schválili zmeny a doplnky ÚPN č.6.
- 1.4. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 1.5. Zaradenie do zmien a doplnkov UPN č.6 trasy PD prepojovacej komunikácie ul. Hodská – Esterházyovcov.

2. VYBUDOVANIE PARKOVÍSK, DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY A OBSLUŽNEJ INFRAŠTRUKTÚRY MIMO CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY.

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022:

- 2.1 Zmena organizácie dopravy a dobudovanie parkovania na sídlisku Sever pred ZŠ G. Dusíka (PD v štádiu projektovej dokumentácie pre vydanie územného konania)
- 2.2 Dobudovanie parkovania na sídlisku Sever v rámci vnútrobloku ul. Železničiarka za Nyirfou (PD v štádiu projektovej dokumentácie pre vydanie územného konania)
- 2.3 Dobudovanie parkovania na sídlisku SNP za DePressom (PD v štádiu projektovej dokumentácie pre vydanie územného konania)
- 2.4 Rekonštrukcia predstaničného námestia
- 2.5 Komplexná rekonštrukcia chodníkov ul. Hodská a Ružová
- 2.6 Úprava plochy pred amfiteátrom – projektová príprava a realizácia
- 2.7 Oplotenie kontajnerových stanovišť - realizácia.
- 2.8 Vybudovanie verejného osvetlenia pri sociálnej poisťovni

Plnenie za rok 2020:

- 2.1. **Zrealizovanie I. etapy výstavby parkoviska vo vnútrobloku areály školy a gabiónové státie na ul. Mierovej, ktoré bolo súčasťou projektu. V roku 2021 sa do rozpočtu zaradili fin. prostriedky na realizáciu II. etapy parkoviska.**
- 2.2. **Úloha sa neplnila. Investičná akcia v príprave PD pre stavebné povolenie sa zaradila do rozpočtu mesta v roku 2021.**
- 2.3. **Spracovala sa PD pre vydanie stavebného povolenia.**
- 2.4. **Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.**
- 2.5. **V sledovanom období sa zrealizovala zrekonštrukcia len časť havarijného stavu chodníka na ul., Ružovej v dĺžke 50 m. Komplexná rekonštrukcia chodníkov nebola zaradená do rozpočtu v sledovanom období.**
- 2.6. **Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.**
- 2.7. **V meste sa vybudovali gabiónové státi v 10 lokalitách :**
 1. Clementisove sady pri BD s.č. 998,
 2. sídlisko Zoznička pri BD s.č.912,
 3. pri Bysprave na ul. Nová Doba,

- 4. ul. Parková pri BD s.č. 796, 45
- 5. ul. Nová Doba pri BD s.č.926,
- 6. ul. Obrancov Mieru pri BD s.č. 9968
- 7. ul. SNP pri BD s.č. 996,
- 8. Pri Športovej hale
- 9. ul. Železničiarska pri BD s.č. 1448, sídl. Sever
- 10. ul. Mierová pri predajni COOP Jednota, sídl. Sever.

Ďalšie kontajnerové státie sa vybuďovalo na ul. Mierovej pri BD s.č.1434 v rámci investičnej akcii „Zmena dopravnej situácie pri ZŠ G. Dusíka“ na sídlisku Sever.

- 2.8. Verejné osvetlenie pri Sociálnej poisťovni sa zrealizovalo v sledovanom období.

Plnenie za rok 2019 :

- 2.1 V roku 2019 sa spracovala projektová dokumentácia zmeny organizácie dopravy a dobudovanie parkovania na sídlisku Sever pred ZŠ G. Dusíka. Zabezpečovali sa stanovky od dotknutých organizácií pre vydanie stavebného povolenia.
- 2.2 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 2.3 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 2.4 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období .
- 2.5 Zrekonštruoval sa chodník na ul. Hodskej v celkovej dĺžke 300 m.
- 2.6 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období .
- 2.7 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 2.8 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

3. VYBUDOVANIE CYKLOTRASY GALANTA- KOLÓNIA

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022:

- 3.1. Realizácia cyklotrasy a chodníka pre peších v trase Galanta – Kolónia
- 3.2. Dobudovanie osvetlenia cyklotrasy ul. Kpt. Nálepku

Plnenie za rok 2020 :

- 3.1. Úloha splnená v roku 2019.
- 3.2. V sledovanom období boli začaté práce zrealizovaním el. prípojky k osvetleniu, výkop základu pre stĺp VO. Z dôvodu pandemickej situácie v roku 2020 sa investičná akcia môže dokončiť až v roku 2021 osadením stĺpa a výložníka VO.

Plnenie za rok 2019 :

- 3.1. V roku 2019 sa zrealizovala cyklotrasa Galanta – Kolónia, ktorá pokračuje cez centrum mesta k areálu Samsung na Priemyselnej ulici. Celková dĺžka

zrealizovanej cyklotrasy je 3112,82 m. Súčasťou cyklotrasy v úseku od športovej haly po časť Kolónia je zrealizované aj verejné osvetlenie.

3.2. Dobudovanie osvetlenia cyklotrasy ul. Kpt. Nálepku sa plánuje v roku 2020.

4. REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV A SPEVNENÝCH PLÔCH V MIESTNYCH ČASTIACH.

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022:

4.1 Projektová príprava komplexných rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov – Javorinka, Hody, Nebojsa – podľa vznesených požiadaviek mestských častí.

Plnenie za rok 2020 :

4.1. V MČ Nebojsa sa zrekonštruoval chodník pred RD s.č. 14-18 v celkovej dĺžke 150 m odvodňovací systém c pred RD s.č.11-13.

Plnenie za rok 2019 :

4.1. V MČ Hody a Javorinka sa zrealizovali parkoviská pred Dennými centrami .

5. REKONŠTRUKCIA JUŽNÉHO KRÍDLA NEOGOTICKÉHO KAŠTIEĽA A HLAVNEJ BUDOVY KAŠTIEĽA.

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022:

5.1 Rekonštrukcia južného krídla, juhovýchodnej veže a severnej veže hlavnej budovy kaštieľa

5.2. Rekonštrukcia hlavnej budovy kaštieľa s využitím mimorozpočtových zdrojov EÚ, prípadne iných finančných mechanizmov (tzv.Nórske fondy a podobne) (PD)

5.3 Nákup nábytku do zrekonštruovanej budovy juhovýchodnej veže.

Plnenie za rok 2020:

5.1. V roku 2020 sa pokračovalo s rekonštrukcia juhovýchodnej veže v zmysle schváleného zámeru. Lehota ukončenia prác sa predĺžila uzatvorením dodatku k zmluve v termíne do 30.6.2021.

5.2. V roku 2019 sa Mesto Galanta zapojilo do výzvy na predkladanie žiadostí o projekt zameraný na podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva (CLT01) v rámci ktorej sa plánuje pokračovať na rekonštrukcii neogotického kaštieľa. V rámci ďalšej výzvy Nórskeho fondov sa vypracovala PD „Rekonštrukcia hlavnej budovy neogotického kaštieľa v Galante so zriadením informačného centra“ na ktorú sa odsúhlasili finančné zdroje. V rámci výzvy Ministerstva kultúry sa vypracovala PD „Rekonštrukcia hlavnej budovy NGK v Galante so zriadením Haydnovej koncertnej sály a múzea hudobných nástrojov“. Zámery oboch projektov v roku 2020 boli vyhodnotené ako neúspešné.

V prípade vyhlásenia výziev na čerpanie zdrojov NFP sa Mesto Galanta bude naďalej uchádzať s predmetnými projektami.

5.3. Nákup nábytku do zrekonštruovanej budovy juhovýchodnej veže bolo riešené na základe výzvy čerpania NFP cestou MK SR. Zámer bol neúspešný.

Plnenie za rok 2019 :

- 5.1. V roku 2019 sa začala rekonštrukcia juhovýchodnej veže s ukončením v roku 2020.
- 5.2. V roku 2019 sa Mesto Galanta zapojilo do výzvy na predkladanie žiadostí o projekt zameraný na podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva (CLT01) v rámci ktorej sa plánuje pokračovať na rekonštrukcii neogotického kaštieľa. V rámci ďalšej výzvy Nórskeho fondu sa vypracovala PD „Rekonštrukcia hlavnej budovy neogotického kaštieľa v Galante so zriadením informačného centra“ na ktorú sa odsúhlasili finančné zdroje. V rámci výzvy Ministerstva kultúry sa vypracovala PD „Rekonštrukcia hlavnej budovy NGK v Galante so zriadením Haydnovej koncertnej sály a múzea hudobných nástrojov“. Vyhodnotenie oboch projektov by malo v roku 2020.
- 5.3. Nákup nábytku do zrekonštruovanej budovy juhovýchodnej veže sa plánuje v roku 2020.

6. REKONŠTRUKCIA RENESANČNÉHO KAŠTIEĽA

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022:

- 6.1 Oprava havarijného stavu fasády kaštieľa
- 6.2 Rekonštrukcia vnútorných priestorov kaštieľa

Plnenie za rok 2020:

- 6.1. V roku 2019 sa opravil havarijný stav plastických výzdob na fasáde kaštieľa. Finančné prostriedky boli čerpané z dotácie štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V roku 2020 sa s opravou fasády nepokračovalo. V prípade výzvy MK SR na čerpanie finančných prostriedkov NFP sa plánuje pokračovať v ďalšom období.
- 6.2. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

Plnenie za rok 2019 :

- 6.1. V roku 2019 sa opravil havarijný stav plastických výzdob na fasáde kaštieľa. Finančné prostriedky boli čerpané z dotácie štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
- 6.2. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

7. REKONŠTRUKCIA TC GALANDIA.

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022:

- 7.1 Spracovanie PD pre stavebné povolenie a realizačná dokumentácia rekonštrukcie TC Galandia.
- 7.2 Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavebných prác.
- 7.3 Realizácia stavebných prác na rekonštrukcii TC Galandia

Vyhodnotenie v roku 2020 :

- 7.1. Mesto Galanta uzatvorilo so spoločnosťou zmluvu o dielo č.27/08/2018/Ay zo dňa 05.11.2018 a Dodatku č.1 zo dňa 05.03.2019 na vypracovanie projektovej dokumentácie „Sanačný projekt TC Galandia „ v zastúpení generálnym projektantom Ing. Petrom Aštarym. PD bola spracovaná v zmysle zmluvy o dielo. Povolenia na zmenu vodnej stavby „Centrum cestovného ruchu Galanta-Termálne kúpalisko s celoročnou prevádzkou“ bolo vydané Okresným úradom Galanta pod č. OU-GA-OSZP-2019/005401/OV/SV dňa 2.4.2019. právoplatnosť nadobudlo dňa 5.4.2019.**
- 7.2 Verejné obstarávanie na dodávateľa predmetnej stavby bolo vyhlásené dňa 10.7.2020 pod č. zákazky EVO č. 41 1958. Na základe došlých ponúk sa vyhodnotila spoločnosť AVA - stav s.r.o., Puškinova 700/90, Galanta ako výťažný uchádzač. Dňa 19.11.2020 bola podpísaná zmluva o dielo so spoločnosťou AVA - stav s.r.o., Puškinova 700/90 s mestom Galanta na cenu diela 1 374 472,78 € s DPH a so spoločnosťou Galandia s.r.o. na cenu diela 962 491,22 € s DPH.**
- 7.3 Termín realizácie diela v zmysle zmluvy je stanovený na 129 kalendárnych dní. Odovzdanie staveniska bolo dňom 8.12.2020. Práce sa začali dňom odovzdania staveniska.**

Plnenie v roku 2019

- 7.1. V roku 2019 sa spracovala projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizačná dokumentácia rekonštrukcie TC Galandia spoločnosťou RTL Invest Slovakia spol. s.r.o. v zastúpení Ing. Petrom Aštarym. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal vodoprávne povolenie na zmenu vodnej stavby „Centrum cestovného ruchu Galanta-Termálne kúpalisko s celoročnou prevádzkou“ na základe projektovej dokumentácie „TC Galandia-Sanácia“ pod č. OU-GA-OSZP-2019/005401/OV/SV.**
- 7.2. Mesto Galanta uzatvorilo Mandátnu zmluvu na základe prieskumu trhu s verejným obstarávateľom Agentúrou pre poradenstvo a obstarávanie Klient s.r.o., ktorý zabezpečoval verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 20.9.2019.**
- 7.3 Úloha sa neplnila.**

**8. DOSTAVBA A PRESTAVBA DETSKÝCH IHRÍSK
A MULTIFUNKČNÝCH ŠPORTOVÝCH IHRÍSK.**

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022:

- 8.1. Rozšírenie centrálnych detských ihrísk v lokalitách –Nová Doba, Clem. Sady, Sever a dobudovanie a modernizácia existujúcich detských ihrísk v ďalších častiach mesta**
- 8.2. Budovanie multifunkčných športových ihrísk s využitím mimorozpočtových zdrojov**

Vyhodnotenie v roku 2020 :

- 8.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.**
- 8.2. V sledovanom období sa zrealizovalo Multifunkčné ihrisko na sídlisku Nová Doba, ktoré je určené na futbal a volejbal a Workoutové ihrisko, ktoré je určené na rozvoj motorických a pohybových schopností cvičiacich . Súčasťou ihriska je aj osvetlenie pomocou LED svietidiel v celkovej počte 4 ks. Navrhovaný zámer bol vybudovaný na základe schválených finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v sume 37 000 € az finančných prostriedkov OZ Samsung Galanta.**

Plnenie v roku 2019

- 8.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 8.2. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

9. PRÍPRAVA ZÁMERU NA VYBUDOVANIE NOVÉHO AREÁLU TSMG.

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022:

- 9.1 Príprava zámeru a výber lokality na vybudovanie nového areálu TSMG

Vyhodnotenie v roku 2020 :

- 9.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.**

Vyhodnotenie v roku 2019 :

- 9.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

10. VYBUDOVANIE SEPARAČNEJ HALY.

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022:

- 10.1 V nadväznosti na bod č. 9 vypracovanie dokumentácie pre demontáž a premiestnenie konštrukcie haly po ukončení viazanosti projektu.

Vyhodnotenie v roku 2020 :

- 10.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.**

Vyhodnotenie v roku 2019 :

- 10.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

11. VÝSTAVBA PARKOVACÍCH DOMOV.

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022:

11.1. V spolupráci s podnikateľskými subjektmi pripraviť návrh na schválenie výstavby parkovacieho domu na sídl. Sever a sídl. SNP, predprojektová a projektová príprava a samotná realizácia za účasti súkromných investičných zdrojov.

Vyhodnotenie v roku 2020 :

11.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

Vyhodnotenie v roku 2019 :

11.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

**12 . VÝSTAVBA MESTSKÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV
A MODERNIZÁCIA EXISTUJÚCICH MESTSKÝCH BYTOV**

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022:

12.1. Výstavba nájomných bytov nadväznosti na podmienky štátneho fondu rozvoja bývania.

12.2 Zateplenie nájomných bytov na Matúškovskej ceste (realizácia v zmysle PD)

Plnenie v roku 2020 :

12.1. Na základe prieskumu trhu Mesto Galanta uzatvorilo zmluvu s novým verejným obstarávateľom spoločnosťou E-VO, s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, ktorý spracoval podklady pre verejné obstarávanie. Predpokladaná cena zákazky v zmysle nového rozpočtu je stanovená po aktualizácii rozpočtu na 5 659 767,10 €. Verejné obstarávanie na výstavbu nájomných bytov bolo vyhlásené dňa 21.9.2020 pod číslom UVO č.33150 – WYP Vestník č. 201/2020 – 21.9.2020.

Návrhy na plnenie kritérií : A/ najnižšia cena, B/ najnižšia lehota realizácie diela v kalendárnych dňoch . Otváranie obálok došlých uchádzačov sa uskutočnilo dňa 27.11.2020. Cenové ponuky predložilo 9 uchádzačov. Proces verejného obstarávania bol zo strany neúspešného uchádzača napadnutý dňa 8.12.2020 podaním námietky na Úrad pre verejné obstarávanie, ktoré ÚVO zamietol. Proces vyhodnotenia verejného obstarávania na stavebníka nájomných bytov je do doby vyjadrenia Rady pre verejné obstarávanie zastavený. Po ukončení procesu verejného obstarávateľa sa uzatvorí zmluva s vysúť'aženým zhotoviteľ'om nájomných bytov.

12.2 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

Plnenie v roku 2019 :

12.1 Výstavba nájomných bytov sa schválila na pozemku vo vlastníctve Mesta Galanta, parcela registra CKN č.5089/10, evidovaná ako „orná pôda“, ktorá sa nachádza na ul. Esterházyovcov pri ceste II/507. Stavebné povolenie na predmetnú výstavbu bolo vydané stavebným povolením obcou Dolný Chotár č. OSP

2018/112-1/2019 z 24.10.2018 vrátane technickej vybavenosti. Uzatvorila sa zmluva na zriadenia vecného bremena s SPF a vlastníkom p. Tomom. Spracovalo sa Dopravno inžinierske kapacitné posúdenie križovatky, z ktorého vyplynulo, že navrhovaná neriadená styková-T križovatka aj pri navýšení dopravy bude kapacitne vyhovovať výhľadovému dopravnému zaťaženiu v roku 2041 s dostatočnou rezervou.

- 12.2. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

13.MODERNIZÁCIA BUDOVY MSÚ

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022:

- 13.1 Vybudovanie centra prvého kontaktu- projektová príprava a samotná realizácia
13.2. Zateplenie budovy MsÚ – projektová príprava a samotná realizácia.

Vyhodnotenie v roku 2020 :

- 13.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.**
13.2. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

Vyhodnotenie v roku 2019 :

- 13.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období
13.2. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

14. REKONŠTRUKCIE ŠKOLSKÝCH A PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ A DENNÝCH CENTIER

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022 s dôrazom na využitie mimorozpočtových zdrojov

- 14.1 Príprava návrhov na rekonštrukcie budov základných a materských škôl
14.2 Dostavba MŠ na sídlisku Clementisove sady
14.3 Zateplenie pavilónov na ZŠ SNP, modernizácia vnútorných priestorov – projektová príprava a samotná realizácia
14.4 Zateplenie pavilónov ZŠ G.Dusíka a modernizácia vnútorných priestorov – projektová príprava a samotná realizácia.
14.5 Zateplenie materských škôl, modernizácia vnútorných priestorov – projektová príprava a samotná realizácia
14.6 Zateplenie denného centra ul.Švermova
14.7 Zateplenie denného centra Kpt. Nálepku
14.8 Zateplenie DC Hody
14.9 Zateplenie DC Javorinka
14.10 Zmena organizácie dopravy pri ZŠ G.Dusíka (realizácia v zmysle PD)

Plnenie v roku 2020

- 14.1 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 14.2 Mesto Galanta sa zapojilo do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (Kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2018-1) na výstavbu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorá bola vyhodnotená ako úspešná. Mesto Galanta ako verejný obstarávateľ prostredníctvom spoločnosti Klient s.r.o. vyhlásilo verejné obstarávanie na dodávateľa stavených prác dňa 28.5.2020. Proces verejného obstarávania nie je ukončený z dôvodu kontroly u poskytovateľa NFP.
- 14.3 Na ZŠ ZNP sa realizovala z NFP výmena zariadení v špeciálnych učebniach.
- 14.4 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 14.5. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičných akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 14.6 Zateplenie DC ul. Švermová sa realizovalo na základe prieskumu trhu, ktorú realizovala spoločnosť jai group s.r.o.
- 14.7 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období .
- 14.8 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 14.9 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 14.10 Zrealizovanie I. etapy výstavby parkoviska vo vnútrobloku areály školy a gabiónové státie na ul. Mierovej, ktoré bolo súčasťou projektu. V roku 2021 sa do rozpočtu zaradili fin. prostriedky na realizáciu II. etapy parkoviska.

Plnenie v roku 2019

- 14.1 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 14.3. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období
- 14.2 V roku 2019 sa spracovala PD dostavby MŠ Clementisove sady so zabezpečením stanovísk od príslušných orgánov a organizácií pre vydanie stavebného povolenia. Mesto Galanta sa zapojilo do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (Kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2018-1) na výstavbu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít).
- 14.3. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 14.4. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 14.5 V roku 2019 sa realizovalo zateplenie denného centra ul.Švermova .
- 14.6. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 14.7. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 14.8 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

- 14.9 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 14.10 Zmena organizácie dopravy a dobudovanie parkovania na sídlisku Sever pred ZŠ G. Dusíka - v roku 2019 sa spracovala projektová dokumentácia pre vydanie územného a stavebného konania. Zároveň sa začali zabezpečovať jednotlivé stanoviská od dotknutých orgánov a organizácii pre stavebné konania.

15.REKONŠTRUKCIA TEPELNÝCH ROZVODOV.

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022:

- 15.1 Realizácia rekonštrukcie a výmeny tepelných rozvodov podľa spracovaného projektu po etapách.

Plnenie v roku 2020

- 14.1 Realizovala sa bežná údržba existujúcich teplovodov na sídlisku Revolučná štvrť.**

Plnenie za rok 2019:

- 15.1 V roku 2019 sa zrealizovala ďalšia etapa rekonštrukcie tepelných rozvodov na sídlisku SNP a časti Revolučnej štvrti.

16. REVITALIZÁCIA ZELENE V SÍDLISKOVÝCH ČASTIACH MESTA A MESTSKÝCH ČASTIACH

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022:

- 16.1. Projektová príprava v lokalitách CMZ a sídliska Sever a samotná realizácia.
16.2. Projektová príprava a samotná realizácia v zmysle požiadaviek mestských častí
16.3. Výsadba stromovej aleji pri cyklotrase Galanta – Kolónia

Plnenie v roku 2020

- 16.1 Zrealizovala v lokalite CMZ na Mierovom námestí, ul. Hodskej pri budove MsÚ , sídlisko Nová Doba a pri detskom ihrisku Žihadielko výsadba okrasnej zelene.**
- 16.2 V MČ Hody, Javorinka, Nebojsa sa zrealizovala výsadba okrasnej zelene v zmysle požiadaviek VMČ.**
- 16.3 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.**

Plnenie za rok 2019 :

- 16.4 V roku 2019 sa zrealizovala v lokalite CMZ na Mierovom námestí, ul. Hodskej pri budove MsÚ a ul. Vajanského výsadba vzrastlej zelene.

- 16.5 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 16.6 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

17. ROZŠÍRENIE A DIGITALIZÁCIA KAMEROVÉHO SYSTÉMU NA ÚZEMÍ MESTA.

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022:

- 17.1 Projektová príprava na základe monitoringu a vlastnej operatívnej činnosti MsP a samotná realizácia

Plnenie za rok 2020 :

- 17.1. Zrealizovalo sa rozšírenie kamerového systému pri cyklotrase v smere na Kolóniu, pri TC Galandia, Športovej hale, sídlisko SNP pri žihadielku, ul. Šafárikova pri ZŠ SNP, pri Neogotickom kaštieli, budova MsÚ, ul. Bratislavská zastávka u Jociho, križovatke Brezová-Orechová, Revolučná štvrť – vnútroblok pri detskom ihrisku.**

Plnenie za rok 2019 :

- 17.1. V roku 2019 sa zrealizovala predpríprava na kamerový systém pri cyklotrase v smere na Kolóniu a s umiestnením 1 ks kamery. Rozšírenie kamerového systému v meste sa realizovalo na ulici Priečnej 1 ks, pri ZŠ SNP 1 ks, na sídlisku Revolučná štvrť 2 ks.

18. ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV V SPRÁVE MESTA GALANTA

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022:

- 18.1 Realizácia fotovoltaiiky na budovách školských a predškolských zariadení a budove

Plnenie v roku 2020

- 18.1 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.**

Plnenie v roku 2019

- 18.1 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

II.

INVESTÍCIE GARANTOVANÉ Z INÝCH ZDROJOV

19. HROMADNÁ A INDIVIDUÁLNA BYTOVÁ VÝSTAVBA :

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022:

- 19.1 Podporovať a usmerňovať hromadnú bytovú výstavbu v lokalitách na to určených v súlade s platným územným plánom mesta. V prípade potreby realizovať zmeny územného plánu vyvolané aktivitami podnikateľských subjektov.
- 19.2 V rámci lokalít HBV rozpracovať a pripraviť výstavbu nájomných bytov v spolupráci so súkromnými investormi.

Plnenie za rok 2020

- 19.1 Spoločnosť GAWEST s.r.o. v súlade s platným UPN mesta Galanta realizuje na sídlisku WEST rozsiahlu výstavbu bytových domov. V roku 2020 sa skolaudovali ďalšie dva bytové domy s príslušnou dopravnou infraštruktúrou a verejným osvetlením.**
V súlade s platným UPN sa pripravuje investičný zámer Čipkేశ, ktorá rieši výstavbu bytových domov, občianskej vybavenosti a dopravnej infraštruktúry.
- 19.2 Úloha sa neplnila v sledovanom období.**

Plnenie za rok 2019:

- 19.1. Spoločnosť GAWEST s.r.o. v súlade s platným UPN mesta Galanta realizuje na sídlisku WEST rozsiahlu výstavbu bytových domov. V roku 2019 sa skolaudovali ďalšie dva bytové domy s príslušnou dopravnou infraštruktúrou a verejným osvetlením.
- 19.2. Úloha sa neplnila v sledovanom období.

V Galante 4.2.2021

Spracovala: Eva Vašáková, vedúca oddelenia rozvoja mesta