M E S T S K Ý Ú R A D V G A L A N T E

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 31.marca 2023

K bodu č.11: Plán investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2019 - 2022 - vyhodnotenie za rok 2022

Návrh predkladá:

Mgr. Peter Kolek v.r.
primátor

Materiál obsahuje:

- A/** Návrh na uznesenie
- B/** Dôvodová správa
- C/** Správa o plnení IV
- D/** Stanovisko komisie
ŽP, KP a VP MsZ

Návrh spracoval:

Eva Vašáková v.r.
poverená vedením ORVaSSÚ

V Galante dňa 22.3.2023

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

berie na vedomie

a) s pripomienkami.....

b) bez pripomienok

Plán investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2019 - 2022 - vyhodnotenie za rok 2022 a žiadame ukončiť jeho ďalšie sledovanie v MsZ.

T: Ihneď

Dôvodová správa

Plán investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2019 - 2022 bol prerokovaný na MsZ uznesením č. 306–Z/2020 dňa 1.10.2020.

Plán investičnej výstavby na obdobie rokov 2019 - 2022 - vyhodnotenie za rok 2022 je spracovaný ako koncepčný materiál, ktorý slúži ako hlavný plán z hľadiska výstavby v meste Galanta pre stanovené obdobie. Množstvo cieľov uvedených v pláne už bolo zrealizovaných, niektoré sú však rozpracované do určitého štádia, či už ako základný návrh (predprojektová alebo projektová príprava), resp. prebieha samotná realizácia. Plán bol spracovaný v určitých celkoch, pričom jednotlivé aktivity boli rozdelené ako prioritné ciele mesta a ďalšie aktivity s výhľadom do roku 2022. V materiáli nie sú vynechané ani aktivity týkajúce sa bezprostredne mesta, avšak v investorstve súkromných subjektov. Tento plán slúži ako hlavný podklad pre tvorbu každoročného rozpočtu mesta v kapitole investícií. Predložený materiál Plánu investičnej výstavby pre roky 2019 - 2022 v sledovanom období je ucelený materiál, vyhodnocovaný osobitne po jednotlivých rokoch a prerokovaný na rokovaniach v MsZ. Z uvedeného dôvodu navrhujeme ukončiť jeho ďalšie sledovanie v MsZ.

Plán investičnej výstavby pre roky 2023 - 2026 bude spracovaný ako samostatný materiál, ktorý bude predložený na rokovanie MsZ.

Aktualizovaná správa bola prerokovaná na komisii ŽPIVaKP, ktorá materiál zobrala na vedomie.

Spracovala: Vašáková

Plán investičnej výstavby mesta Galanta **na obdobie 2019 – 2022**

a

VYHODNOTENIE ZA ROK 2022

I.

INVESTÍCIE PLÁNOVANÉ MESTOM S PREDPOKLADOM VYUŽITIA MOŽNOSTI SPOLUFINANCOVANIA CEZ FONDY EÚ.

1. REKONŠTRUKCIE V CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE:

Prioritné ciele na obdobie 2019 - 2022:

- 1.1. Rekonštrukcia Námestia detí a príľahlého vnútrobloku, rozšírenie komunikácie a dobudovania parkovacích plôch, výsadba verejnej zelene – projektová príprava a samotná realizácia.
- 1.2. Príprava urbanistickej štúdie modernizácie predstaničného priestoru, vrátane autobusových nástupíšť, následná projektová príprava.
- 1.3. Územný plán zmeny a doplnky – obstaranie, prerokovanie a schválenie územno-plánovacej dokumentácie.
- 1.4. Realizácia rekonštrukcie vnútrobloku na sídl. Clementisove sady – rozšírenie komunikácie a zmena organizácie dopravy. (PD)
- 1.5. Realizácia rekonštrukcie, rozšírenie jestvujúcej komunikácie na sídlisku SNP, návrh na vybudovanie novej vnútroblokovej komunikácie, zmena organizácie dopravy, dobudovanie parkovacích miest, dobudovanie kontajnerových státi. Realizácia možná aj po etapách, prednostne z finančných prostriedkov fondov, resp. z úverových zdrojov (PD).

Plnenie v roku 2022:

- 1.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia uvedenej aktivity do rozpočtu pre rok 2022.
- 1.2. V súlade so schváleným ÚPN mesta lokalita predstaničného priestoru s funkciou plôch dopravy predstavuje plochu vymedzenú južne od myslenej čiary medzi budovou Úradu práce a nákupného centra Toman. SAD Dunajská Streda a.s predložila štúdiu rekonštrukcie predstaničného námestia so zámerom odpredať pozemku v prospech SAD Dunajská Streda, ktorá však nebola MsZ schválená.
- 1.3. Na základe verejného obstarávania sa uzatvorila zmluva so spracovateľom UPN Architektonickou kanceláriou Csanda - Piterka, s.r.o., ktorý v roku 2022 spracoval prvú etapu - Spracovanie prieskumov a rozborov podľa ustanovenia § 19c Stavebného zákona a § 7 Vyhlášky, ktoré tvoria podklad na spracovanie zadania a na riešenie územnoplánovacej dokumentácie. Prieskumy a rozborov sú spracované podľa ustanovenia § 7 Vyhlášky vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov a grafickú časť. V rámci tejto etapy zhotoviteľ spracoval problémový výkres (§ 7 ods. 3 Vyhlášky) a krajinnooekologický plán, ktorý je integrálnou súčasťou prieskumov a rozborov (§ 7 ods. 4 Vyhlášky).

- 1.4. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 1.5. Na základe ukončeného verejného obstarávania na rekonštrukciu komunikácií a chodníkov sa v sledovanom období uzatvorila zmluva o dielo so spoločnosťou Metrostav DS a.s, ktorý realizoval nasledovné rekonštrukcie:
ulica Staničná – oprava asfaltového povrchu komunikácie
ulica SNP – rekonštrukcia sa kompletne neukončila.
Chodník sídlisko Revolučná štvrť a sídlisko SNP – práce sa nedokončili v roku 2022. Z dôvodu nedodržania harmonogramu prác sa ukončila spolupráca so spoločnosťou Metrostav DS a.s Dohodou o ukončení Zmluvy o dielo č. 22040/428 zo dňa 12.09.2022 a vzájomnom vyrovaní.

Plnenie v roku 2021:

- 1.1. K rekonštrukcii Námestia detí a priľahlého vnútrobloku bolo zrealizované 2 x verejné obstarávanie na spracovanie štúdie možnosti rozšírenia a dobudovania parkoviska v tejto lokalite a spracovanie PD pre Územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Nakoľko došlé ponuky presahovali elokované prostriedky v rozpočte mesta, uvedená aktivita sa zaradila do rozpočtu mesta v roku 2022. Pokračovanie v projektovej príprave sa uvažuje v roku 2022.
- 1.2. V súlade so schváleným ÚPN SÚ mesta lokalita predstaničného priestoru s funkciou plôch dopravy predstavuje plochu vymedzenú južne od myslenej čiary medzi budovou Úradu práce a nákupného centra Toman. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 1.3. Zmeny a doplnky ÚPN č. 7 sa schválili na 23. zasadnutí MsZ dňa 12.8.2021 uznesením, č. 434-Z/2021.
- 1.4. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 1.5. V sledovanom období sa zrealizoval inžiniering na vydanie Územného rozhodnutia prepojujacej komunikácie ul. Hodská – Esterházyovcov . Zrekonštruovala sa MK ul. Obrancov Mieru súčasne s rekonštrukciou plynovodných potrubí v danej lokalite.

Plnenie v roku 2020:

- 1.1. K rekonštrukcii Námestia detí a priľahlého vnútrobloku bola spracovaná predbežná štúdia možnosti rozšírenia a dobudovania parkoviska v tejto lokalite. Pokračovanie v projektovej príprave sa uvažuje v roku 2021.
- 1.2. V súlade so schváleným ÚPN SÚ mesta lokalita predstaničného priestoru s funkciou plôch dopravy predstavuje plochu vymedzenú južne od myslenej čiary medzi budovou Úradu práce a nákupného centra Toman. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 1.3. Príprava podkladov na zmeny a doplnky ÚPN č.7. Schvaľovací proces sa plánuje v roku 2021.
- 1.4. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 1.5. Spracovanie PD prepojujacej komunikácie ul. Hodská – Esterházyovcov pre vydanie Územného rozhodnutia.

Plnenie v roku 2019:

- 1.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta.

- 1.2. V súlade so schváleným ÚPN SÚ mesta lokalita predstaničného priestoru s funkciou plôch dopravy predstavuje plochu vymedzenú južne od myslenej čiary medzi budovou Úradu práce a nákupného centra Toman. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 1.3. V sledovanom období sa schválili zmeny a doplnky ÚPN č. 6.
- 1.4. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 1.5. Zaradenie do zmien a doplnkov UPN č. 6 trasu PD prepojovacej komunikácie ul. Hodská – Esterházyovcov.

2. VYBUDOVANIE PARKOVÍSK, DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY A OBSLUŽNEJ INFRAŠTRUKTÚRY MIMO CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY.

Prioritné ciele na obdobie 2019-2022:

- 2.1 Zmena organizácie dopravy a dobudovanie parkovania na sídlisku Sever pred ZŠ G. Dusíka (PD v štádiu projektovej dokumentácie pre vydanie územného konania)
- 2.2 Dobudovanie parkovania na sídlisku Sever v rámci vnútrobloku ul. Železničarska za Nyirfou (PD v štádiu projektovej dokumentácie pre vydanie územného konania)
- 2.3 Dobudovanie parkovania na sídlisku SNP za DePressom (PD v štádiu projektovej dokumentácie pre vydanie územného konania)
- 2.4 Rekonštrukcia predstaničného námestia
- 2.5 Komplexná rekonštrukcia chodníkov ul. Hodská a Ružová
- 2.6 Úprava plochy pred amfiteátrom – projektová príprava a realizácia
- 2.7 Oplotenie kontajnerových stanovišť - realizácia.
- 2.8 Vybudovanie verejného osvetlenia pri sociálnej poisťovni

Plnenie v roku 2022:

- 2.1. Zrealizovanie II. etapy výstavby parkoviska pred areálom školy, ktorú zrealizoval zhotoviteľ Aquamont s.r.o. na základe verejného obstarávania a uzatvorenej zmluvy o dielo.**
- 2.2. Spracovala sa štúdia PD, ktorá bola prerokovaná s poslancami MsZ za sídlisko Sever. V príprave PD pre vydanie stavebného povolenia sa nepokračovalo z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte mesta na spracovanie PD pre vydanie Územného a stavebného povolenia.**
- 2.3. Investičná akcia bola zrealizovaná v sledovanom období, ktorú zrealizoval zhotoviteľ Aquamont s.r.o. na základe verejného obstarávania a uzatvorenej zmluvy o dielo.**
- 2.4. Investičná akcia sa nerealizovala.**
- 2.5. V roku 2022 sa zrekonštruovala časť chodníka na ul. Hodskej.**
- 2.6. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.**
- 2.7. Oplotenie kontajnerových stanovišť sa v sledovanom období nerealizovalo.**
- 2.8. Plnenie v roku 2020.**

Plnenie v roku 2021:

- 2.1. Zrealizovanie I. etapy výstavby parkoviska pred areálom školy . V roku 2021 sa do rozpočtu zaradili fin. prostriedky na realizáciu II. etapy parkoviska.
- 2.2. Spracovala sa štúdia PD, ktorá sa prerokuje začiatkom roka 2022 a ďalšie spracovanie PD pre vydanie stavebného povolenia.
- 2.3. Investičná akcia bola zaradená do rozpočtu mesta v roku 2021, z dôvodu výstavby TC Galandie sa finančné prostriedky zaradili do rozpočtu pre rok 2022.
- 2.4. Investičná akcia sa nerealizovala.
- 2.5. Komplexná rekonštrukcia chodníkov nebola zaradená do rozpočtu v sledovanom období.
- 2.6. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 2.7. Oplotenie kontajnerových stanovišť sa v sledovanom období nerealizovalo.
- 2.8. Plnenie v roku 2020.

Plnenie v roku 2020:

- 2.1 Zrealizovanie I. etapy výstavby parkoviska vo vnútrobloku areáli školy a gabiónové státie na ul. Mierovej, ktoré bolo súčasťou projektu. V roku 2021 sa do rozpočtu zaradili fin. prostriedky na realizáciu II. etapy parkoviska.
- 2.2 Úloha sa neplnila. Investičná akcia v príprave PD pre stavebné povolenie sa zaradila do rozpočtu mesta v roku 2021.
- 2.3 Spracovala sa PD pre vydanie stavebného povolenia.
- 2.4 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 2.5 V sledovanom období sa zrealizovala rekonštrukcia len v časti havarijného stavu chodníka na ul., Ružovej v dĺžke 50 m. Komplexná rekonštrukcia chodníkov nebola zaradená do rozpočtu v sledovanom období.
- 2.6 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 2.7 V meste sa vybudovali gabiónové státi v 10 lokalitách:
 1. Clementisove sady pri BD s.č. 998,
 2. sídlisko Zornička pri BD s.č.912,
 3. pri Bysprave na ul. Nová Doba,
 4. ul. Parková pri BD s.č. 796, 45
 5. ul. Nová Doba pri BD s.č.926,
 6. ul. Obrancov Mieru pri BD s.č. 9968
 7. ul. SNP pri BD s.č. 996,
 8. Pri Športovej hale,
 9. ul. Železničiarska pri BD s.č. 1448, sídl. Sever,
 10. ul. Mierová pri predajni COOP Jednota, sídl. Sever.Ďalšie kontajnerové státi sa vybudovalo na ul. Mierovej pri BD s.č.1434 v rámci investičnej akcii „Zmena dopravnej situácie pri ZŠ G. Dusíka“ na sídlisku Sever.
- 2.8 Verejné osvetlenie pri Sociálnej poisťovni sa zrealizovalo v sledovanom období.

Plnenie v roku 2019:

- 2.1 V roku 2019 sa spracovala projektová dokumentácia zmeny organizácie dopravy a dobudovanie parkovania na sídlisku Sever pred ZŠ G. Dusíka. Zabezpečovali sa stanoviská od dotknutých organizácií pre vydanie stavebného povolenia.
- 2.2 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 2.3 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 2.4 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období .
- 2.5 Zrekonštruoval sa chodník na ul. Hodskej v celkovej dĺžke 300 m.
- 2.6 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období .
- 2.7 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 2.8 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

3. VYBUDOVANIE CYKLOTRASY GALANTA - KOLÓNIA

Prioritné ciele na obdobie 2019 - 2022:

- 3.1. Realizácia cyklotrasy a chodníka pre peších v trase Galanta – Kolónia
- 3.2. Dobudovanie osvetlenia cyklotrasy ul. Kpt. Nálepku

Plnenie v roku 2022:

- 3.1. Úloha splnená v roku 2019.**
- 3.2. Dobudovanie osvetlenia cyklotrasy ul. Kpt. Nálepku zrealizované v sledovanom období.**

Plnenie v roku 2021:

- 3.1. Úloha splnená v roku 2019.
- 3.2. Dobudovanie osvetlenia cyklotrasy ul. Kpt. Nálepku zrealizované v sledovanom období.

Plnenie v roku 2020:

- 3.1. Úloha splnená v roku 2019.
- 3.2. V sledovanom období boli začaté práce zrealizovaním el. prípojky k osvetleniu, výkop základu pre stĺp VO. Z dôvodu pandemickej situácie v roku 2020 sa investičná akcia môže dokončiť až v roku 2021 osadením stĺpa a výložníka VO.

Plnenie v roku 2019:

- 3.1. V roku 2019 sa zrealizovala cyklotrasa Galanta – Kolónia, ktorá pokračuje cez centrum mesta k areálu Samsung na Priemyselnej ulici. Celková dĺžka zrealizovanej cyklotrasy je 3112,82 m. Súčasťou cyklotrasy v úseku od športovej haly po časť Kolónia je zrealizované aj verejné osvetlenie.
- 3.2. Dobudovanie osvetlenia cyklotrasy ul. Kpt. Nálepku sa plánuje v roku 2020.

4. REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV A SPEVNENÝCH PLÔCH V MIESTNYCH ČASTIACH.

Prioritné ciele na obdobie 2019 - 2022:

4.1 Projektová príprava komplexných rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov – Javorinka, Hody, Nebojsa – podľa vznesených požiadaviek mestských častí.

Plnenie v roku 2022:

4.1. V roku 2022 sa opravovali len bežné opravy havarijných stavov v mestských častiach.

Plnenie v roku 2021:

4.1. V MČ Nebojsa sa zrekonštruoval chodník a odvodňovací systém pred RD s.č.11-13.

Plnenie v roku 2020:

4.1. V MČ Nebojsa sa zrekonštruoval chodník pred RD s.č. 14-18 v celkovej dĺžke 150 m odvodňovací systém pred RD s.č.11-13.

Plnenie v roku 2019:

4.1. V MČ Hody a Javorinka sa zrealizovali parkoviská pred Dennými centrami .

5. REKONŠTRUKCIA JUŽNÉHO KRÍDLA NEOGOTICKÉHO KAŠTIEĽA A HLAVNEJ BUDOVY KAŠTIEĽA.

Prioritné ciele na obdobie 2019 - 2022:

5.1 Rekonštrukcia južného krídla, juhovýchodnej veže a severnej veže hlavnej budovy kaštieľa.

5.2. Rekonštrukcia hlavnej budovy kaštieľa s využitím mimorozpočtových zdrojov EÚ, prípadne iných finančných mechanizmov (tzv. Nórske fondy a podobne) (PD).

5.3 Nákup nábytku do zrekonštruovanej budovy juhovýchodnej veže.

Plnenie v roku 2022:

5.1. Plnenie v roku 2021

5.2. V roku 2022 sa pripravila projektová dokumentácia pre výzvu s využitím mimorozpočtových zdrojov EÚ, Obnovme si svoj dom „Zníženie energetickej náročnosti objektu Neogotického kaštieľa v Galante“.

5.3. Úloha sa plnila v roku 2021.

Plnenie v roku 2021:

5.1. V roku 2021 sa ukončila rekonštrukcia juhovýchodnej veže v zmysle schváleného zámeru.

5.2. V roku 2021 sa zrealizovala „Rekonštrukcia hlavnej budovy neogotického kaštieľa v Galante so zriadením informačného centra" s prepojením na juhovýchodnú vežu neogotického kaštieľa. V prípade vyhlásenia výziev na čerpanie zdrojov NFP Mesto Galanta bude naďalej pokračovať s prípravou PD a podkladov .

- 5.3. Nákup nábytku do zrekonštruovanej budovy juhovýchodnej veže bolo riešené na základe výzvy čerpania NFP cestou MK SR. Zámer bol úspešný.

Plnenie v roku 2020:

- 5.1. V roku 2020 sa pokračovalo s rekonštrukcia Juhovýchodnej veže v zmysle schváleného zámeru. Lehota ukončenia prác sa predĺžila uzatvorením dodatku k zmluve v termíne do 30.6.2021.
- 5.2. V roku 2019 sa Mesto Galanta zapojilo do výzvy na predkladanie žiadostí o projekt zameraný na podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva (CLT01) v rámci ktorej sa plánuje pokračovať na rekonštrukcii neogotického kaštieľa. V rámci ďalšej výzvy Nórskeho fondu sa vypracovala PD „Rekonštrukcia hlavnej budovy neogotického kaštieľa v Galante so zriadením informačného centra“ na ktorú sa odsúhlasili finančné zdroje. V zmysle výzvy Ministerstva kultúry sa vypracovala PD „Rekonštrukcia hlavnej budovy NGK v Galante so zriadením Haydnovej koncertnej sály a múzea hudobných nástrojov“. Zámery oboch projektov v roku 2020 boli vyhodnotené ako neúspešné.
- V prípade vyhlásenia výziev na čerpanie zdrojov NFP sa Mesto Galanta bude naďalej uchádzať s predmetnými projektami.
- 5.3. Nákup nábytku do zrekonštruovanej budovy juhovýchodnej veže bolo riešené na základe výzvy čerpania NFP cestou MK SR. Zámer bol neúspešný.

Plnenie v roku 2019:

- 5.1. V roku 2019 sa začala rekonštrukcia juhovýchodnej veže s ukončením v roku 2020.
- 5.2. V roku 2019 sa Mesto Galanta zapojilo do výzvy na predkladanie žiadostí o projekt zameraný na podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva (CLT01) v rámci ktorej sa plánuje pokračovať na rekonštrukcii neogotického kaštieľa. V rámci ďalšej výzvy Nórskeho fondu sa vypracovala PD „Rekonštrukcia hlavnej budovy neogotického kaštieľa v Galante so zriadením informačného centra“ na ktorú sa odsúhlasili finančné zdroje. V rámci výzvy Ministerstva kultúry sa vypracovala PD „Rekonštrukcia hlavnej budovy NGK v Galante so zriadením Haydnovej koncertnej sály a múzea hudobných nástrojov“. Vyhodnotenie oboch projektov by malo byť v roku 2020.
- 5.3. Nákup nábytku do zrekonštruovanej budovy juhovýchodnej veže sa plánuje v roku 2020.

6. REKONŠTRUKCIA RENESANČNÉHO KAŠTIEĽA

Prioritné ciele na obdobie 2019 - 2022:

- 6.1 Oprava havarijného stavu fasády kaštieľa.
- 6.2 Rekonštrukcia vnútorných priestorov kaštieľa.

Plnenie v roku 2022:

- 6.1. V roku 2022 sa s opravou fasády nepokračovalo. V prípade výzvy MK SR na čerpanie finančných prostriedkov NFP sa plánuje pokračovať v ďalšom období.
- 6.2. Úloha sa v sledovanom období neplnila.

Plnenie v roku 2021:

- 6.1. V roku 2019 sa opravil havarijný stav plastických výzdob na fasáde kaštieľa. V roku 2021 sa s opravou fasády nepokračovalo. V prípade výzvy MK SR na čerpanie finančných prostriedkov NFP sa plánuje pokračovať v ďalšom období.
- 6.2. Na základe výzvy v súvislosti s opatrením COVID 19 bola spracovaná PD rekonštrukcie toaliet, rekonštrukcia elektroinštalácie. Zámer bol neúspešný. Spracovaná PD sa použije v prípade ďalších investičných zámeroch.

Plnenie v roku 2020:

- 6.1. V roku 2019 sa opravil havarijný stav plastických výzdob na fasáde kaštieľa. Finančné prostriedky boli čerpané z dotácie štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V roku 2020 sa s opravou fasády nepokračovalo. V prípade výzvy MK SR na čerpanie finančných prostriedkov NFP sa plánuje pokračovať v ďalšom období.
- 6.2. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

Plnenie v roku 2019:

- 6.1. V roku 2019 sa opravil havarijný stav plastických výzdob na fasáde kaštieľa. Finančné prostriedky boli čerpané z dotácie štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
- 6.2. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

7. REKONŠTRUKCIA TC GALANDIA.

Prioritné ciele na obdobie 2019 - 2022:

- 7.1 Spracovanie PD pre stavebné povolenie a realizačná dokumentácia rekonštrukcie TC Galandia.
- 7.2 Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavebných prác.
- 7.3 Realizácia stavebných prác na rekonštrukcii TC Galandia.

Plnenie v roku 2022:

- 7.1. Úloha splnená v roku 2019.**
- 7.2. Úloha splnená v roku 2020.**
- 7.3. Rekonštrukcia sanácie TC Galandia bola ukončená 6.10.2021, Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané Okresným úradom Galanta pod č. OU-GA-OSZP-2021/012836-005 dňa 17.12.2021.**

Plnenie v roku 2021:

- 7.1. Úloha splnená v roku 2019.
- 7.2. Úloha splnená v roku 2020.
- 7.3. Rekonštrukcia sanácie TC Galandia bola ukončená 6.10.2021, Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané Okresným úradom Galanta pod č. OU-GA-OSZP-2021/012836-005 dňa 17.12.2021.

Plnenie v roku 2020:

- 7.1. Mesto Galanta uzatvorilo so spoločnosťou zmluvu o dielo č.27/08/2018/Ay zo dňa 05.11.2018v znení jej Dodatku č.1 zo dňa 05.03.2019 na vypracovanie projektovej dokumentácie „Sanačný projekt TC Galandia,, v zastúpení generálnym projektantom Ing. Petrom Aštarym. PD bola spracovaná v zmysle zmluvy o dielo. Povolenia na zmenu vodnej stavby „Centrum cestovného ruchu Galanta - Termálne kúpalisko s celoročnou prevádzkou“ bolo vydané Okresným úradom Galanta pod č. OU-GA-OSZP-2019/005401/OV/SV dňa 2.4.2019. právoplatnosť nadobudlo dňa 5.4.2019.
- 7.2 Verejné obstarávanie na dodávateľa predmetnej stavby bolo vyhlásené dňa 10.7.2020 pod č. zákazky EVO č. 41 1958. Na základe došlých ponúk sa vyhodnotila spoločnosť AVA - stav s.r.o., Puškinova 700/90, Galanta, IČO43 989 268 ako víťazný uchádzač. Dňa 19.11.2020 bola podpísaná zmluva o dielo so spoločnosťou AVA - stav s.r.o., Puškinova 700/90 s mestom Galanta na cenu diela 1 374 472,78 € s DPH a so spoločnosťou Galandia s.r.o. na cenu diela 962 491,22 € s DPH.
- 7.3 Termín realizácie diela v zmysle zmluvy je stanovený na 129 kalendárnych dní. Odovzdanie staveniska bolo dňa 8.12.2020. Práce sa začali dňom odovzdania staveniska.

Plnenie v roku 2019:

- 7.1. V roku 2019 sa spracovala projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizačná dokumentácia rekonštrukcie TC Galandia spoločnosťou RTL Invest Slovakia spol. s.r.o. v zastúpení Ing. Petrom Aštarym. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal vodoprávne povolenie na zmenu vodnej stavby „Centrum cestovného ruchu Galanta - Termálne kúpalisko s celoročnou prevádzkou“ na základe projektovej dokumentácie „TC Galandia-Sanácia“ pod č. OU-GA-OSZP-2019/005401/OV/SV.
- 7.2. Mesto Galanta uzatvorilo Mandátnu zmluvu na základe prieskumu trhu s verejným obstarávateľom Agentúrou pre poradenstvo a obstarávanie Klient s.r.o., ktorý zabezpečoval verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 20.9.2019.
- 7.3 Úloha sa neplnila.

8. DOSTAVBA A PRESTAVBA DETSKÝCH IHRÍSK A MULTIFUNKČNÝCH ŠPORTOVÝCH IHRÍSK.

Prioritné ciele na obdobie 2019 - 2022:

- 8.1. Rozšírenie centrálnych detských ihrísk v lokalitách – Nová Doba, Clem. Sady, Sever a dobudovanie a modernizácia existujúcich detských ihrísk v ďalších častiach mesta
- 8.2. Budovanie multifunkčných športových ihrísk s využitím mimorozpočtových zdrojov

Plnenie v roku 2022:

- 8.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 8.2. V sledovanom období sa začalo s výmenou umelej trávy na futbalovom ihrisku štadióna v Galante, ktorú realizovala spoločnosť Sporter s.r.o.. Finančné prostriedky budú čerpané v zmysle Zmluvy o spolupráci so SFZ.

Plnenie v roku 2021:

- 8.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 8.2. V sledovanom období sa zrealizovala rekonštrukcia Multifunkčného ihriska na sídlisku Krásna, v Javorinke, ktoré sú určené na futbal a volejbal a rekonštrukcia plochy futbalového ihriska na ZŠ Štefánikova. Investičné aktivity boli vybudované na základe zmluvy o spolupráci s OZ Samsung Galanta.

Plnenie v roku 2020:

- 8.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 8.2. V sledovanom období sa zrealizovalo Multifunkčné ihrisko na sídlisku Nová Doba, ktoré je určené na futbal a volejbal a Workoutové ihrisko, ktoré je určené na rozvoj motorických a pohybových schopností cvičiacich. Súčasťou ihriska je aj osvetlenie pomocou LED svietidiel v celkovom počte 4 ks. Navrhovaný zámer bol vybudovaný na základe schválených finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v sume 37 000 € a z finančných prostriedkov OZ Samsung Galanta.

Plnenie v roku 2019

- 8.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 8.2. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

9. PRÍPRAVA ZÁMERU NA VYBUDOVANIE NOVÉHO AREÁLU TSMG.

Prioritné ciele na obdobie 2019 - 2022:

- 9.1 Príprava zámeru a výber lokality na vybudovanie nového areálu TSMG

Plnenie v roku 2022:

- 9.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.**

Plnenie v roku 2021:

- 9.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

Plnenie v roku 2020:

- 9.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

Plnenie v roku 2019:

- 9.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

10. VYBUDOVANIE SEPARAČNEJ HALY.

Prioritné ciele na obdobie 2019 - 2022:

- 10.1 V nadväznosti na bod č. 9 vypracovanie dokumentácie pre demontáž premiestnenie konštrukcie haly po ukončení viazanosti projektu.

Plnenie v roku 2022:

- 10.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.**

Plnenie v roku 2021:

- 10.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

Plnenie v roku 2020:

- 10.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

Plnenie v roku 2019:

- 10.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

11. VÝSTAVBA PARKOVACÍCH DOMOV.

Prioritné ciele na obdobie 2019 - 2022:

- 11.1. V spolupráci s podnikateľskými subjektmi pripraviť návrh na schválenie výstavby parkovacieho domu na sídl. Sever a sídl. SNP, predprojektová a projektová príprava a samotná realizácia za účasti súkromných investičných zdrojov.

Plnenie v roku 2022:

- 10.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.**

Plnenie v roku 2021:

- 11.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

Plnenie v roku 2020:

- 11.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

Plnenie v roku 2019:

- 11.1. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

12 . VÝSTAVBA MESTSKÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV A MODERNIZÁCIA EXISTUJÚCICH MESTSKÝCH BYTOV

Prioritné ciele na obdobie 2019 - 2022:

- 12.1. Výstavba nájomných bytov nadväznosti na podmienky štátneho fondu rozvoja bývania.
- 12.2 Zateplenie nájomných bytov na Matúškovskej ceste (realizácia v zmysle PD).

Plnenie v roku 2021:

- 12.1. **Na základe Verejného obstarávania na výstavbu nájomných bytov zo dňa 21.9.2020 pod číslom UVO č.33150 – WYP Vestník č. 201/2020 – 21.9.2020 sa uzatvorila Zmluva o budúcej kúpnej zmluve dňa 06.07.2021, Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka zo dňa 16.07.2021 a Nájomná zmluva zo dňa 14.07.2021 s budúcim predávajúcim spoločnosťou IC Holding s.r.o., Bratislavská 29, 917 02 Trnava. Realizácia bytov sa realizovala na základe platných stavebných povolení.**
- 12.2 **Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.**

Plnenie v roku 2020:

- 12.1. Na základe prieskumu trhu Mesto Galanta uzatvorilo zmluvu s novým verejným obstarávateľom spoločnosťou E-VO, s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, ktorý spracoval podklady pre verejné obstarávanie. Predpokladaná cena zákazky v zmysle nového rozpočtu je stanovená po aktualizácii rozpočtu na 5 659 767,10 €. Verejné obstarávanie na výstavbu nájomných bytov bolo vyhlásené dňa 21.9.2020 pod číslom UVO č.33150 – WYP Vestník č. 201/2020 – 21.9.2020.
Návrhy na plnenie kritérií: A/ najnižšia cena, B/ najnižšia lehota realizácie diela v kalendárnych dňoch. Otváranie obálok došlých uchádzačov sa uskutočnilo dňa 27.11.2020. Cenové ponuky predložilo 9 uchádzačov. Proces verejného obstarávania bol zo strany neúspešného uchádzača napadnutý dňa 8.12.2020 podaním námietky na Úrad pre verejné obstarávanie, ktoré ÚVO zamietol. Proces vyhodnotenia verejného obstarávania na stavebníka nájomných bytov je do doby vyjadrenia Rady pre verejné obstarávanie zastavený. Po ukončení procesu verejného obstarávateľa sa uzatvorí zmluva s vysúťažným zhotoviteľom nájomných bytov.
- 12.2 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

Plnenie v roku 2019:

- 12.1 Výstavba nájomných bytov sa schválila na pozemku vo vlastníctve Mesta Galanta, parcela registra CKN č.5089/10, evidovaná ako „orná pôda”, ktorá sa nachádza na ul. Esterházyovcov pri ceste II/507. Stavebné povolenie na predmetnú výstavbu bolo vydané stavebným povolením obcou Dolný Chotár č. OSP 2018/112-1/2019 z 24.10.2018 vrátane technickej vybavenosti. Uzatvorila sa zmluva na zriadenia vecného bremena s SPF a vlastníkom p. Tomom. Spracovalo sa Dopravno inžinierske kapacitné posúdenie križovatky, z ktorého vyplynulo, že navrhovaná neriadená styková-T križovatka aj pri navýšení dopravy bude kapacitne vyhovovať výhľadovému dopravnému zaťaženiu do roku 2041 s dostatočnou rezervou.
- 12.2. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

13. MODERNIZÁCIA BUDOVY MSÚ

Prioritné ciele na obdobie 2019 - 2022:

- 13.1 Vybudovanie centra prvého kontaktu- projektová príprava a samotná realizácia
- 13.2 Zateplenie budovy MsÚ – projektová príprava a samotná realizácia.

Plnenie v roku 2022:

- 13.1. Vybudovanie centra prvého kontaktu - spracovaná projektová príprava.**
- 13.2. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.**

Plnenie v roku 2021:

- 13.1. Vybudovanie centra prvého kontaktu - spracovaná projektová príprava.
- 13.2. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

Plnenie v roku 2020:

- 13.1. Vybudovanie centra prvého kontaktu - spracovaná projektová príprava.
- 13.2. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

Plnenie v roku 2019:

- 13.1. Vybudovanie centra prvého kontaktu - spracovaná projektová príprava.
- 13.2. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

14. REKONŠTRUKCIE ŠKOLSKÝCH A PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ A DENNÝCH CENTIER

Prioritné ciele na obdobie 2019 - 2022 s dôrazom na využitie mimorozpočtových zdrojov

- 14.1 Príprava návrhov na rekonštrukcie budov základných a materských škôl
- 14.2 Dostavba MŠ na sídlisku Clementisove sady
- 14.3 Zateplenie pavilónov na ZŠ SNP, modernizácia vnútorných priestorov – projektová príprava a samotná realizácia
- 14.4 Zateplenie pavilónov ZŠ G.Dusíka a modernizácia vnútorných priestorov – projektová príprava a samotná realizácia.
- 14.5 Zateplenie materských škôl, modernizácia vnútorných priestorov – projektová príprava a samotná realizácia
- 14.6 Zateplenie denného centra ul.Švermova
- 14.7 Zateplenie denného centra Kpt. Nálepku
- 14.8 Zateplenie DC Hody
- 14.9 Zateplenie DC Javorinka
- 14.10 Zmena organizácie dopravy pri ZŠ G.Dusíka (realizácia v zmysle PD)

Plnenie v roku 2022:

- 14.1. Spracovaná PD na opravu havarijného stavu MŠ Sever.**

- 14.3 Mesto Galanta sa zapojilo do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (Kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2018-1) na výstavbu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit, ktorá bola vyhodnotená ako úspešná. Mesto Galanta ako verejný obstarávateľ prostredníctvom spoločnosti Klient s.r.o. vyhlásilo verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác dňa 28.5.2020. Proces verejného obstarávania bol ukončený a boli podpísané zmluvy s vysúťaženými dodávateľmi: Stavomal s.r.o. - stavebné práce, dodávateľ sadových úprav - jai group s.r.o. dodávateľ detského ihriska - OCTAGO s.r.o. Stavba MŠ sa ukončila k 1.9.2022, v roku 2023 sa plánujú realizovať sadové úpravy a detské ihrisko, ktoré je súčasťou projektu.**
- 14.4 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.**
- 14.5 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.**
- 14.6 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.**
- 14.6 Zateplenie DC ul. Švermová zrealizované v roku 2020.**
- 14.7 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období .**
- 14.8 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.**
- 14.9 Rekonštrukcia fasády v DC Javorinka sa zrealizovalo v roku 2021.**
- 14.10 Zrealizovanie II. etapy výstavby parkoviska pred areálom školy.**

Plnenie v roku 2021:

- 14.1 Spracovaná PD Prestavba CVČ na Materskú školu, PD s názvom „ZÁKLADNÁ ŠKOLA GEJZU DUSÍKA V GALANTE ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY“, PD s názvom „MATERSKÁ ŠKOLA SÍDL. SNP 999/29 – ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY, ktoré budú podkladom k plánovanej výzve v roku 2022 o nenávratný finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.
- 14.2. Mesto Galanta sa zapojilo do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (Kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2018-1) na výstavbu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit, ktorá bola vyhodnotená ako úspešná. Mesto Galanta ako verejný obstarávateľ prostredníctvom spoločnosti Klient s.r.o. vyhlásilo verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác dňa 28.5.2020. Proces verejného obstarávania bol ukončený a podpísané zmluvy s vysúťaženými dodávateľmi: Stavomal s.r.o. - stavebné práce, dodávateľ sadových úprav - jai group. s.r.o. dodávateľ detského ihriska - OCTAGO s.r.o. Stavba sa plánuje ukončiť v roku 2022.
- 14.3. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 14.4. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 14.5. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 14.6. Zateplenie DC ul. Švermová zrealizované v roku 2020.
- 14.7 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

- 14.8 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 14.9 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 14.10 Rekonštrukcia fasády sa zrealizovala v sledovanom období.
- 14.11 Zrealizovanie I. etapy výstavby parkoviska pred areálom školy. V roku 2022 sa do rozpočtu zaradili fin. prostriedky na realizáciu II. etapy parkoviska.

Plnenie v roku 2020:

- 14.1 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
 - 14.2 Mesto Galanta sa zapojilo do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (Kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2018-1) na výstavbu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorá bola vyhodnotená ako úspešná. Mesto Galanta ako verejný obstarávateľ prostredníctvom spoločnosti Klient s.r.o. vyhlásilo verejné obstarávanie na dodávateľa stavených prác dňa 28.5.2020. Proces verejného obstarávania nie je ukončený z dôvodu kontroly u poskytovateľa NFP.
- 14.3 Na ZŠ ZNP sa realizovala z NFP výmena zariadení v špeciálnych učebniach.
- 14.4 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 14.5 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičných akcií do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 14.6 Zateplenie DC ul. Švermová sa realizovalo na základe prieskumu trhu, ktorú realizovala spoločnosť jai group s.r.o.
- 14.7 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 14.8 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 14.9 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 14.10 Zrealizovanie I. etapy výstavby parkoviska vo vnútrobloku areáli školy a gabiónové státie na ul. Mierovej, ktoré bolo súčasťou projektu. V roku 2021 sa do rozpočtu zaradili fin. prostriedky na realizáciu II. etapy parkoviska.

Plnenie v roku 2019:

- 14.1 Úloha sa neplnila, z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 14.2 V roku 2019 sa spracovala PD dostavby MŠ Clementisove sady so zabezpečením stanovísk od príslušných orgánov a organizácií pre vydanie stavebného povolenia. Mesto Galanta sa zapojilo do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (Kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2018-1) na výstavbu predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít).
- 14.3 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 14.4 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

- 14.5 V roku 2019 sa realizovalo zateplenie denného centra ul.Švermova .
- 14.6. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 14.7. Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 14.8 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 14.9 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.
- 14.10 Zmena organizácie dopravy a dobudovanie parkovania na sídlisku Sever pred ZŠ G. Dusíka - v roku 2019 sa spracovala projektová dokumentácia pre vydanie územného a stavebného konania. Zároveň sa začali zabezpečovať jednotlivé stanoviská od dotknutých orgánov a organizácií pre stavebné konania.

15.REKONŠTRUKCIA TEPELNÝCH ROZVODOV

Prioritné ciele na obdobie 2019 - 2022:

- 15.1 Realizácia rekonštrukcie a výmeny tepelných rozvodov podľa spracovaného projektu po etapách.

Plnenie v roku 2022:

- 15.1 Realizovala sa bežná údržba existujúcich teplovodov na sídlisku Clementisove sady.**

Plnenie v roku 2021:

- 15.1 Realizovala sa bežná údržba existujúcich teplovodov na sídlisku Clementisove sady.

Plnenie v roku 2020:

- 15.1 Realizovala sa bežná údržba existujúcich teplovodov na sídlisku Revolučná štvrť.

Plnenie v roku 2019:

- 15.1 V roku 2019 sa zrealizovala ďalšia etapa rekonštrukcie tepelných rozvodov na sídlisku SNP a časti Revolučnej štvrti.

16. REVITALIZÁCIA ZELENE V SÍDLISKOVÝCH ČASTIACH MESTA A MESTSKÝCH ČASTIACH

Prioritné ciele na obdobie 2019 - 2022:

- 16.1. Projektová príprava v lokalitách CMZ a sídliska Sever a samotná realizácia.
- 16.2. Projektová príprava a samotná realizácia v zmysle požiadaviek mestských častí.
- 16.3. Výsadba stromovej aleji pri cyklotrase Galanta – Kolónia.

Plnenie v roku 2022:

- 16.1 Zrealizovala sa v lokalite CMZ na sídlisku Revolučnej štvrti, na ul. Hlavnej pri Rímsko-katolíckom kostole výsadba okrasnej zelene.**

16.2 Úloha sa neplnila v sledovanom období.

16.3 Zrealizovala sa výsadba pri cyklotrase smerom na Kolóniu.

Plnenie v roku 2021:

16.1 Zrealizovala v lokalite CMZ na sídlisku Jas výsadba okrasnej zelene.

16.2 V MČ Hody, Javorinka, Nebojsa sa zrealizovala náhradná výsadba zelene na základe Rozhodnutí o výruboch stromov.

16.3 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

Plnenie v roku 2020:

16.1 Zrealizovala v lokalite CMZ na Mierovom námestí, ul. Hodskej pri budove MsÚ, sídlisko Nová Doba a pri detskom ihrisku Žihadielko výsadba okrasnej zelene.

16.2 V MČ Hody, Javorinka, Nebojsa sa zrealizovala výsadba okrasnej zelene v zmysle požiadaviek VMČ.

16.3 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

Plnenie v roku 2019:

16.1 V roku 2019 sa zrealizovala v lokalite CMZ na Mierovom námestí, ul. Hodskej pri budove MsÚ a ul. Vajanského výsadba vzrastlej zelene.

16.2 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

16.3 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

17. ROZŠÍRENIE A DIGITALIZÁCIA KAMEROVÉHO SYSTÉMU NA ÚZEMÍ MESTA

Prioritné ciele na obdobie 2019 - 2022:

17.1 Projektová príprava na základe monitoringu a vlastnej operatívnej činnosti MsP a samotná realizácia

Plnenie v roku 2022:

17.1. Zrealizovalo sa rozšírenie kamerového systému na Kolónii pri cyklotrase, na sídlisku SNP, ul. Hodskej.

Plnenie v roku 2021:

17.1. Zrealizovalo sa rozšírenie kamerového systému na Kolónii, pri Neogotickom kaštieli.

Plnenie v roku 2020:

17.1. Zrealizovalo sa rozšírenie kamerového systému pri cyklotrase v smere na Kolóniu, pri TC Galandia, Športovej hale, sídlisko SNP pri žihadielku, ul. Šafárikova pri ZŠ SNP, pri Neogotickom kaštieli, budova MsÚ, ul. Bratislavská zastávka u Jociho, križovatke Brezová-Orechová, Revolučná štvrť – vnútroblok pri detskom ihrisku.

Plnenie v roku 2019:

17.1. V roku 2019 sa zrealizovala predpríprava na kamerový systém pri cyklotrase v smere na Kolóniu a s umiestnením 1 ks kamery. Rozšírenie kamerového systému v meste sa realizovalo na ulici Priečnej 1 ks, pri ZŠ SNP 1 ks, na sídlisku Revolučná štvrť 2 ks.

**18. ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV
V SPRÁVE MESTA GALANTA**

Prioritné ciele na obdobie 2019 - 2022:

18.1 Realizácia fotovoltaiiky na budovách školských a predškolských zariadení a budove MsÚ.

Plnenie v roku 2022:

18.1 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

Plnenie v roku 2021:

18.1 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

Plnenie v roku 2020:

18.1 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

Plnenie v roku 2019

18.1 Úloha sa neplnila z dôvodu nezaradenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.

II.

INVESTÍCIE GARANTOVANÉ Z INÝCH ZDROJOV

19. HROMADNÁ A INDIVIDUÁLNA BYTOVÁ VÝSTAVBA

Prioritné ciele na obdobie 2019 - 2022:

19.1 Podporovať a usmerňovať hromadnú bytovú výstavbu v lokalitách na to určených v súlade s platným územným plánom mesta. V prípade potreby realizovať zmeny územného plánu vyvolané aktivitami podnikateľských subjektov.

19.2 V rámci lokalít HBV rozpracovať a pripraviť výstavbu nájomných bytov v spolupráci so súkromnými investormi.

Plnenie v roku 2022:

19.1 Spoločnosť GAWEST s.r.o. v súlade s platným UPN mesta Galanta realizuje na sídlisku WEST rozsiahlu výstavbu bytových domov. V roku 2022 sa skolaudoval

ďalší bytový dom s príslušnou dopravnou infraštruktúrou a verejným osvetlením.

19.2 V súlade s platným UPN sa pripravuje investičný zámer Čipkéš, ktorá rieši výstavbu bytových domov, občianskej vybavenosti a dopravnej infraštruktúry.

Plnenie v roku 2021:

- 19.1 Spoločnosť GAWEST s.r.o. v súlade s platným UPN mesta Galanta realizuje na sídlisku WEST rozsiahlu výstavbu bytových domov. V roku 2021 sa skolaudovali ďalší bytový dom s príslušnou dopravnou infraštruktúrou a verejným osvetlením.
- 19.2 V súlade s platným UPN sa pripravuje investičný zámer Čipkéš, ktorý rieši výstavbu bytových domov, občianskej vybavenosti a dopravnej infraštruktúry.
- 19.3 Úloha sa neplnila v sledovanom období.

Plnenie v roku 2020:

- 19.1 Spoločnosť GAWEST s.r.o. v súlade s platným UPN mesta Galanta realizuje na sídlisku WEST rozsiahlu výstavbu bytových domov. V roku 2020 sa skolaudovali ďalšie dva bytové domy s príslušnou dopravnou infraštruktúrou a verejným osvetlením.
- 19.2 V súlade s platným UPN sa pripravuje investičný zámer Čipkéš, ktorý rieši výstavbu bytových domov, občianskej vybavenosti a dopravnej infraštruktúry.
- 19.3 Úloha sa neplnila v sledovanom období.

Plnenie v roku 2019:

- 19.1. Spoločnosť GAWEST s.r.o. v súlade s platným UPN mesta Galanta realizuje na sídlisku WEST rozsiahlu výstavbu bytových domov. V roku 2019 sa skolaudovali ďalšie dva bytové domy s príslušnou dopravnou infraštruktúrou a verejným osvetlením.
- 19.2. Úloha sa neplnila v sledovanom období.

V Galante 13.3.2023

Spracovala: Eva Vašáková

Stanovisko

**Komisie investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok,
dopravy a verejného poriadku pri MsZ zo dňa 20.03.2023**

Plán investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2019-2022 – vyhodnotenie za rok 2022

Komisia materiál prerokovala a **jednomyselne** berie vyhodnotenie investičnej výstavby za rok 2022 na vedomie.

Ing. Zoltán Kövágó v.r.

predseda komisie

Zapísal: Slavomír Javor v. r.