

M E S T S K Ý Ú R A D V G A L A N T E

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 13. mája 2025

K bodu č. 30 : Vyhodnotenie plánu investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2023-2026 za rok 2024

Návrh predkladá:

Mgr. Peter Kolek v.r.
primátor

Materiál obsahuje:

A/ Návrh uznesenia
B/ Dôvodová správa
C/ Vyhodnotenie plánu investičnej výstavby
D/ Stanovisko komisie IVŽPKPPDaVP

Návrh spracoval:

Mgr. Veronika Sabová v.r.
vedúca oddelenia rozvoja a výstavby

V Galante, 02.05.2025

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Galante podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

berie na vedomie

Vyhodnotenie plánu investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2023-2026 za rok 2024

a žiada

vedúcu oddelenia rozvoja a výstavby

pri tvorbe rozpočtu mesta Galanta zaraďovať investičné akcie prednostne podľa schváleného materiálu „Plán investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2023-2026“

T: stály

D ô v o d o v á s p r á v a

Mesto Galanta má od roku 2023 schválený plán investičnej výstavby, ktorý sa každoročne vyhodnocuje. Plán investičnej výstavby na obdobie rokov 2023-2026 – vyhodnotenie za rok 2024 je spracovaný v tabuľkovej forme, kde je uvedené aj plnenie plánu za predchádzajúci kalendárny rok ako aj za rok 2024. Niektoré z cieľov v pláne investičnej výstavby sú už zrealizované a ukončené a v niektorých prípadoch sú investície v povoľovacom procese, resp. prebieha už samotná realizácia stavebných prác. Plán investícií slúži ako hlavný podklad pre tvorbu každoročného rozpočtu mesta Galanta.

Plán investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2023 – 2026

INVESTÍCIE PLÁNOVANÉ MESTOM S PREDPOKLADOM VYUŽITIA MOŽNOSTI SPOLUFINANCOVANIA CEZ FONDY EÚ.

1. REKONŠTRUKCIE V CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE					
Por. číslo	Prioritné ciele na obdobie 2023 -2026	Plnenie			
		2023	2024	2025	2026
1	Rekonštrukcia Námestia detí a príľahlého vnútrobloku, rozšírenie komunikácie a dobudovanie parkovacích plôch, výsadba verejnej zelene – projektová príprava a samotná realizácia	Úloha sa neplnila z dôvodu nezariadenia uvedenej aktivity do rozpočtu pre rok 2023.	Úloha sa neplnila z dôvodu nezariadenia uvedenej aktivity do rozpočtu pre rok 2024.		
2	Územný plán zmeny a doplnky – obstaranie, prerokovanie a schválenie územno-plánovacej dokumentácie	Na základe verejného obstarávania sa uzatvorila zmluva so spracovateľom UPN Architektonickou kanceláriou Csanda - Piterka, s.r.o., ktorý v roku 2022 spracoval prvú etapu - Spracovanie prieskumov a rozborov podľa ustanovenia § 19c Stavebného zákona a § 7 Vyhľadky, ktoré tvoria základ na spracovanie zadania a na riešenie územnoplánovacej dokumentácie. Prieskumy a rozborov sú spracované podľa ustanovenia § 7 Vyhľadky vrátane doplnujúcich tabuliek a grafov a grafickú časť. V rámci tejto etapy zhotoviteľ spracoval problémový výkres (§ 7 ods. 3 Vyhľadky) a krajinnoeekologický plán, ktorý je integrálnou súčasťou prieskumov a rozborov (§ 7 ods. 4 Vyhľadky). Uzatvorenie zmluvy na ZaD č.8 so spracovateľom Csanda - Piterka, s.r.o	Spracovanie žiadosti na ZaD č.8 UPN		
3	Realizácia rekonštrukcie vnútrobloku na sídl. Clementisove sady – rozšírenie komunikácie a zmena organizácie dopravy.	Úloha sa neplnila z dôvodu nezariadenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období.	Spracovanie štúdie „Exteriérové úpravy Clementisove sady“		
4	Realizácia rekonštrukcie, rozšírenie existujúcej komunikácie na sídlisku SNP, dobudovanie parkovacích miest, dobudovanie kontajnerových státi vrátane polopodzemných. Realizácia možná aj po etapách, prednostne z finančných prostriedkov fondov, resp. z úverových zdrojov mesta Galanta.	V sledovanom období sa ukončila rekonštrukcia I. etapa druhej časti ulice SNP s novým zhotoviteľom TIMS s.r.o. Ukončila sa rekonštrukcia chodníka na sídlisku Revolučná štvrť a SNP. V sledovanom období sa ukončila rekonštrukcia I. etapa druhej časti ulice SNP s novým zhotoviteľom TIMS s.r.o. Ukončila sa rekonštrukcia chodníka na sídlisku Revolučná štvrť a SNP.	V sledovanom období sa spracovala projektová dokumentácia na Rekonštrukciu chodníka na ul. Esterházyovcov, ukončil sa povolaovací proces.		
5	Dobudovanie kontajnerových státi vrátane polopodzemných. Realizácia možná aj po etapách, prednostne z finančných prostriedkov fondov, resp. z úverových zdrojov .	Úloha sa neplnila z dôvodu nezariadenia investičnej akcie do rozpočtu mesta v sledovanom období. Je pripravená PD pre realizáciu polopodzemných	Dobudovanie konajnerových státi na ul. Českej.		

2. VYBUDOVANIE PARKOVÍSK, DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY A OBSLUŽNEJ INFRAŠTRUKTÚRY MIMO CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY					
Por. číslo	Prioritné ciele na obdobie 2023 -2026	Plnenie			
		2023	2024	2025	2026
1	Spracovanie a schválenie koncepcie parkovacej politiky mesta.	V sledovanom období sa vysúťažil projektant na spracovanie koncepcie zavedenia nočného parkovania .	V sledovanom období sa pripravovala PD zavedenia plateného parkovania vrátane návrhu VZN, projekt regulovaného parkovania odsúhlasený na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Galante, Okresnom dopravným inšpektoráte.		
2	Dobudovanie parkovania na sídlisku Sever v rámci vnútrobloku ul. Železničiarok za Nyirfou (PD v štádiu projektovanej dokumentácie pre vydanie územného konania)	Spracovala sa štúdia PD , ktorá bola prerokovaná s poslancami MsZ za sídlisko Sever. V príprave PD pre vydanie stavebného povolenia sa nepokračovalo z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte mesta na spracovanie PD pre vydanie Územného a stavebného povolenia.	V sledovanom období sa zámer nerealizoval.		
3	V spolupráci s podnikateľskými subjektmi pripraviť návrh na schválenie výstavby parkovacieho domu na sídl. Sever autobusovej stanice, pri športovej hale, predprojektová a projektová príprava a samotná realizácia za účasti súkromných investičných zdrojov.	V sledovanom období sa zámer nerealizoval.	V rámci projektu Rekonštrukcia autobusovej stanice je navrhnutý parkovací dom s dvomi NP, ktorý bude realizovaný v roku 2026. Na sídl. Sever zahájený proces vysporiadania pozemkov so Slovenským pozemkovým fondom a súkromným spoluvlastníkom pozemku, na ktorom by bolo možné parkovací dom umiestniť.		
4	Príprava urbanistickej štúdie modernizácie predstaničného priestoru, vrátane autobusových nástupišť, následná projektová príprava.	V sledovanom období sa začalo na príprave štúdie rekonštrukcie predstaničného priestoru	Spracovaná PD pre Územné rozhodnutie		
5	Budovanie nových gabionových kontajnerových stanovišť a polopodzemných stanovišť/v prípade schválenia VZN/.	V sledovanom období sa pripravila PD polopodzemných kontajnerových státi na sídlisku Revolučná štvrť pri bytových domoch č. 967, 969, vrátane vydania príslušných povolení na ich výstavbu.	Vybudovanie polopodzemných kontajnerových stanovišť na sídlisku Revolučná štvrť, ul. Českej		
6	Zmapovanie komplexného prieskumu bezbariérovosti objektov a komunikácií v meste a následne realizácia	Rekonštrukcia chodníka za bezbariérový na sídlisku Clementisove sady pri bytovom dome č. 907 a prechod pre chodcov pri ZŠ SNP na ul. Šafárikovej. Zmapovanie komplexného prieskumu bezbariérovosti objektov v ďalšom období	Spracovanie PD bezbariérového chodníka na ul. Esterházyovcov		
7	Dobudovanie parkovacích plôch DD PATRIA.	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala.	Zadanie projektu pre stavebné konanie na parkovisko pri OD Patria pre potreby zamestnancov		
8	Prepojovacia komunikácia medzi ul. Hodskou a ul. Esterházyovcov – príprava PD pre vydanie stavebného povolenia, výkup pozemkov	Zabezpečenie stanovisk k investičnému zámeru od dotknutých orgánov a organizácií, ktoré budú podkladom pre vydanie územného rozhodnutia.	Začatý proces majetkového vysporiadania s vlastníckmi pozemkov, ktoré budú stavbou dotknuté		
9	Vypracovanie Koncepcie rozvoja elektromobility na území mesta s ohľadom na umiestnenie nabíjajúcich staníc a smart riešení.	Plnenie v roku 2024.	Spracovanie PD		
10	Spracovanie projektových dokumentácií komplexných rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov v meste Galanta	V sledovanom období sa pripravila štúdia na komplexnú rekonštrukciu ul. Puškinovej spolu so stanoviskami od dotknutých orgánov a organizácií.	Spracovanie PD rekonštrukcie ul. Školskej, Štefánikovej		

11	Rekonštrukcia miestnych komunikácií chodníkov v meste Galanta.	V sledovanom období sa ukončila rekonštrukcia chodníkov na sídlisku Revolučná štvrť a sídlisko SNP vrátane vydania kolaudačného rozhodnutia. Skolaudovala sa stavba „Zmena organizácie dopravy pred ZŠ Sever, ul. Mierová“, ktorú zrealizoval zhotoviteľ Aquamont s.r.o. na základe verejného obstarávania a uzatvorenej zmluvy o dielo	Spracovanie PD rekonštrukcia chodníka na ul. Esterházyovcov, vydanie stavebného povolenia vrátane zabezpečenia inžinieringu		
----	--	---	---	--	--

3. VYBUDOVANIE CYKLOTRÁS					
Por. číslo	Prioritné ciele na obdobie 2023 -2026	Plnenie			
		2023	2024	2025	2026
	Cyklotrasy v centrálnej mestskej zóne – spracovať PD pre stavebné povolenie a realizácia cyklotrás v prípade úspešnosti čerpania zdrojov EU – plánované trasy na uliciach Hodská, Šafáriková, Esterházyovcov – I. okruh; II. okruh – Parková, Zoltána Kodálya smerom na Železničnú stanicu a ul. 29. augusta, prepojenie na školy s prepojením na existujúce cyklotrasy.	Spracovala sa PD pre vydanie Územného rozhodnutia	V sledovanom období sa spracoval geometrický plán, ktorý bude slúžiť ako podklad pre spracovanie PD pre stavebné povolenie		
2	Aktualizácia koncepcie cyklo dopravy mesta a mestskej časti – príprava vydania Územného rozhodnutia pre cyklotrasy do mestskej časti.	V sledovanom období sa úloha neplnila	V sledovanom období sa úloha neplnila		
3	Realizácia cyklotrasy v trase Kolónia - Kráľová (vodné dielo) – spracovanie PD pre stavebné povolenie, výkup pozemkov , realizácia zo zdrojov EU.	V sledovanom období sa oslovili vlastníci dotknutých pozemkov v súvislosti s darovaním pozemkov	Spracovanie úradného odhadu jednotlivých pozemkov pre ich odkúpenie.		
4	Dobudovanie cyklotrás do mestskej časti a rozvojových území – spracovanie PD pre stavebné povolenie, výkup pozemkov, realizácia zo zdrojov EU	V sledovanom období sa úloha neplnila z dôvodu nezariadenia finančných prostriedkov do rozpočtu mesta na uvedenú aktivitu.	V sledovanom období sa úloha neplnila z dôvodu nezariadenia finančných prostriedkov do rozpočtu mesta na uvedenú aktivitu.		
5	Dobudovanie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry a zakomponovanie cyklistickej infraštruktúry do smart riešení	V sledovanom období sa úloha neplnila z dôvodu nezariadenia finančných prostriedkov do rozpočtu mesta na uvedenú aktivitu	V sledovanom období sa úloha neplnila z dôvodu nezariadenia finančných prostriedkov do rozpočtu mesta na uvedenú aktivitu.		

4. REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV A SPEVNENÝCH PLOCH V MESTSKÝCH ČASTIACH					
Por. číslo	Prioritné ciele na obdobie 2023 -2026	Plnenie			
		2023	2024	2025	2026
1	Projektová príprava komplexných rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov – Javorinka, Hody, Nebojsa – podľa vznesených požiadaviek mestskej časti.	V sledovanom období sa úloha neplnila z dôvodu nezariadenia uvedených investícií do rozpočtu mesta.	V sledovanom období sa úloha neplnila z dôvodu nezariadenia uvedených investícií do rozpočtu mesta.		

5. REKONŠTRUKCIA JUŽNÉHO KRÍDLA NEOGOTICKÉHO KAŠTIEĽA A HLAVNEJ BUDOVY KAŠTIEĽA					
Por. číslo	Prioritné ciele na obdobie 2023 -2026	Plnenie			
		2023	2024	2025	2026
1	Rekonštrukcia južného krídla, hlavnej budovy kaštieľa s využitím mimorozpočtových zdrojov EÚ, prípadne iných finančných mechanizmov.	V sledovanom období sa mesto Galanta zapojilo do výzvy o NFP s projektom obnovy hlavnej budovy NGK.	Z dôvodu nezískania NF prostriedkov sa úloha neplnila		

6. REKONŠTRUKCIA RENESANČNÉHO KAŠTIEĽA					
Por. číslo	Prioritné ciele na obdobie 2023 -2026	Plnenie			
		2023	2024	2025	2026
1	Oprava havarijného stavu fasády kaštieľa.	Spracovanie PD			
2	Rekonštrukcia vnútorných priestorov kaštieľa	V sledovanom období sa mesto Galanta zapojilo do výzvy o poskytnutí príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na rekonštrukciu Renesančného kaštieľa, odstánenie vlhkosti zo suterénu vrátane zariadenia interiéru	Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác a vydanie povolenia na realizáciu stavebných prác		

7. DOSTAVBA A PRESTAVBA DETSKÝCH IHRISK A MULTIFUNKČNÝCH ŠPORTOVÝCH IHRISK					
Por. číslo	Prioritné ciele na obdobie 2023 -2026	Plnenie			
		2023	2024	2025	2026
1	Rozšírenie detských ihrísk v lokalitách – Kolónia a v nových stavebných obvodoch	V sledovanom období sa nerozširovali nové lokality detských ihrísk, nakoľko uvedená aktivita nebola zaradená v rozpočte mesta v sledovanom období.	V sledovanom období sa nerozširovali nové lokality detských ihrísk, nakoľko uvedená aktivita nebola zaradená v rozpočte mesta v sledovanom období.		
2	Budovanie multifunkčných športových ihrísk s využitím mimorozpočtových zdrojov.	Na Kolónii sa dobudovalo workautové ihrisko v lokalite pri existujúcom detskom ihrisku.	V sledovanom období sa nerozširovali nové lokality multifunkčných ihrísk, nakoľko uvedená aktivita nebola zaradená v rozpočte mesta v sledovanom období.		

8. PRÍPRAVA ZÁMERU NA VYBUDOVANIE NOVÉHO AREÁLU TSMG					
8. PRÍPRAVA ZÁMERU NA VYBUDOVANIE NOVÉHO AREÁLU TSMG					
Por. číslo	Prioritné ciele na obdobie 2023 -2026	Plnenie			
		2023	2024	2025	2026
1	Príprava zámeru a výber lokality na vybudovanie nového areálu TSMG.	Príprava zámeru a výber lokality na vybudovanie nového areálu TSMG sa navrhlo na ul. Priemyselnej pri spoločnosti Brovedani s.r.o. a pripravil sa materiál na zmenu pozemkov	Mesto Galanta začalo s procesom jednoduchých pozemkových úprav v predmetnej lokalite		
2	V nadväznosti na bod č. 8 vypracovanie dokumentácie pre demontáž premiestnenie konštrukcie haly po ukončení viazanosti projektu.	V sledovanom období sa začalo s prípravou štúdie zastavanosti na vybudovanie nového areálu TsmG a SMGA.	Spracovanie štúdie na presťahovanie areálu TSMGa SMGA		

9. VÝSTAVBA MESTSKÝCH NÁJOMNÝCH BYTOV, MODERNIZÁCIA EXISTUJÚCICH MESTSKÝCH BYTOV					
Por. číslo	Prioritné ciele na obdobie 2023 -2026	Plnenie			
		2023	2024	2025	2026
1	Odkúpenie nájomných bytov v zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s IC Holding, s.r.o. v nadväznosti na podmienky štátneho fondu rozvoja bývania.	V sledovanom období sa úloha neplnila z dôvodu prípravy kolaudácie dopravného napojenia nájomných bytov ako aj celkovej kolaudácie bytových domov vrátane technickej vybavenosti.	Mesto Galanta odkúpilo 6 bytových domov vrátane technickej vybavenosti z vlastných zdrojov a finančnej dotácie zo zdrojov Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania podľa zákona č.150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov kúpnu zmluvou zo dňa 3.7.2024		

2	Zateplenie nájomných bytov na Matúškovskej ceste 874/1, Hodskej 1645/71, Garažd 1600 + spracovanie PD.	V sledovanom období sa úloha neplnila z dôvodu nezariadenia finančných prostriedkov do rozpočtu mesta na uvedenú aktivitu.	V sledovanom období sa úloha neplnila z dôvodu nezariadenia finančných prostriedkov do rozpočtu mesta na uvedenú aktivitu.		
---	--	--	--	--	--

10. PODPORA ŠPECIFICKÝCH FORIEM BÝVANIA					
Por. číslo	Prioritné ciele na obdobie 2023 -2026	Plnenie			
		2023	2024	2025	2026
1	Podpora špecifických foriem bývania: hľadať optimálne riešenie dočasného i dlhodobého bývania s primeranou mierou podpory, pomoci a starostlivosti pre osoby, ktoré vzhľadom k veku, zdravotnému stavu a príjmom ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.	V sledovanom období sa uzatvorila zmluva na základe memoranda s Armádou spásy na zabezpečenie uvedenej aktivity.	Na základe uzatvorenej zmluvy o nájme nebytových priestorov Garažd Armáda spásy zabezpečovala uvedené aktivity pre osoby, ktoré vzhľadom k veku, zdravotnému stavu a príjmom ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.		
2	Výstavba nocľahárne, nízkoprahového denného centra, domov na polceste.	V sledovanom období sa zamerl skutočný stav budovy nízkoprahového centra na Garažde ako podklad pre prípravu spracovania PD na rozšírenie a rekonštrukciu uvedeného zariadenia.	Zrekonštruovanie budovy nízkoprahového centra na Garažde.		

11. ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NAROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV V SPRÁVE MESTA GALANTA					
Por. číslo	Prioritné ciele na obdobie 2023 -2026	Plnenie			
		2023	2024	2025	2026
1	Realizácia fotovoltaiiky na budovách školských a predškolských zariadení a budovy MsÚ.	V sledovanom období sa úloha neplnila z dôvodu nezariadenia finančných prostriedkov do rozpočtu mesta na uvedenú aktivitu.	Spracovanie statických posudkov na možnosť realizácie fotovoltaiiky na ZŠ SNP		
2	Vybudovanie centra prvého kontaktu v budove MsÚ - projektová príprava a samotná realizácia	V sledovanom období sa zriadili nové kancelárie prvého kontaktu v budove MsÚ na prízemí.	Úloha ukončená		

12. REKONŠTRUKCIE ŠKOLSKÝCH A PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ A DENNÝCH CENTIER					
Por. číslo	Prioritné ciele na obdobie 2023 -2026	Plnenie			
		2023	2024	2025	2026
	ZŠ SNP				
1	Zateplenie pavilónov na ZŠ SNP, modernizácia vnútorných priestorov – projektová príprava a samotná realizácia v prípade úspešnosti výzvy a čerpanie financií z EU	V sledovanom období sa spracovali v I. etape PD - Rekonštrukcia a modernizácia telocvične, Rekonštrukcia kabinetu a učebne fyziky, rekonštrukcia výťahov, Rekonštrukcia a modernizácia školskej kuchyne a jedálne so zázemím, Rekonštrukcia vonkajšieho športového areálu. Na uvedené aktivity sa podala výzva na čerpanie NFP, ktorá však bola zo strany poskytovateľa zrušená	V prípade vyhlásenia novej výzvy o NFP sa meto Galanta do výzvy zapoji.		
2	Rekonštrukcia vykurovania budovy ZŠ, SídL. SNP.	V sledovanom období sa rekonštrukcia vykurovania nerealizovala	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezariadenia finančných prostriedkov v rozpočte mesta		
	ZŠ G. Dusika				
3	Zateplenie pavilónov ZŠ G.Dusika a modernizácia vnútorných priestorov – projektová príprava a samotná realizácia	V sledovanom období sa spracovala PD na rekonštrukciu učebne AJ, rekonštrukcia učebne IKT, rekonštrukcia priestoru šatní, rekonštrukcia priestorov jedálne, vybudovanie novej outdoorovej učebne v priestoroch átria ZŠ. Na uvedené aktivity sa podala výzva na čerpanie NFP, ktorá však bola zo strany poskytovateľa zrušená.	V prípade vyhlásenia novej výzvy o NFP sa meto Galanta do výzvy zapoji.		
	ZŠ Z. Kodálya				
4	Rekonštrukcia kúrenia ZŠ Zoltána Kodálya.	Spracovala sa PD na Rekonštrukciu plynovej kotolne, výmeny existujúcich kotlov a časť technologického zariadenia kotolne.V sledovanom období sa pripravili PD na vybudovanie spojovacej chodby medzi jestvujúcimi budovami telocvične, jedálne a budovy základnej školy Zoltána Kodálya s VJM Galanta. Na uvedené aktivity sa podala výzva na čerpanie NFP, ktorá však bola zo strany poskytovateľa zrušená.	V sledovanom období sa zabezpečovali vyjadrenia od dotknutých orgánov a organizácií k vydaniu povolenia stavebných úprav.Samotná výmena kotlov sa nerealizovala z dôvodu nezariadenia finančných prostriedkov v rozpočte mesta.		
5	Výmena mantinelov okolo ihriska ZŠ Zoltána Kodálya.	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezariadenia finančných prostriedkov v rozpočte mesta.	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezariadenia finančných prostriedkov v rozpočte mesta.		
	ZŠ u. Štefánikova				
6	Oprava fasády hlavnej a vedľajšej budovy (ŠKD-CVČ) ZŠ, Ul. Štefánikova.	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezariadenia finančných prostriedkov v rozpočte mesta.	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezariadenia finančných prostriedkov v rozpočte mesta.		
7	Výmena rozvodov vodovodu a kanalizácie v ZŠ, Ul. Štefánikova.	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezariadenia aktivity v rozpočte mesta	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezariadenia finančných prostriedkov v rozpočte mesta		
	MŠ Óvoda, Sever				
8	Oprava havarijného stavu MŠ – Óvoda, SídL. Sever vrátane zateplenia budovy	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezariadenia finančných prostriedkov v rozpočte mesta	Realizácia opravy havarijného stavu vodovodu a kanalizácie, oprava fasády.		
9	Zateplenie MŠ v DC Hody, príprava PD pre vydanie stavebného povolenia, realizácia zo zdrojov EU.	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezariadenia finančných prostriedkov v rozpočte mesta	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezariadenia finančných prostriedkov v rozpočte mesta		
	MŠ Nová Doba				
10	Kompletná rekonštrukcia MŠ, SídL. Nová doba s plánovaným prepojením a rozšírením budovy Byspravu na materskú školu /v prípade presťahovania administratívy Bysprav s.r.o. do budovy MU/ príprava PD pre vydanie stavebného povolenia, realizácia zo zdrojov EU.	V prípade presťahovania administratívy Bysprav s.r.o. do budovy MU/ príprava PD pre vydanie stavebného povolenia, realizácia zo zdrojov EU. V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezariadenia aktivity v rozpočte mesta	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezariadenia finančných prostriedkov v rozpočte mesta		
	MŠ SNP				
11	Oprava a zateplenie fasády budovy MŠ, SídL. SNP modernizácia vnútorných priestorov realizácia zo zdrojov EU.	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezariadenia aktivity v rozpočte mesta	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezariadenia aktivity v rozpočte mesta		
12	Oprava, zateplenie fasády budovy a oprava strechy alokovaného pracoviska Ul. Úzka MŠ, SídL. SNP- príprava PD pre vydanie stavebného povolenia, realizácia zo zdrojov EU.	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezariadenia aktivity v rozpočte mesta.	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezariadenia aktivity v rozpočte mesta.		
	Rozšírenie kapacít MŠ				
13	Rozšírenie kapacít MŠ vybudovaním nových priestorov na území mesta Galanta s vytvorením aspoň 1 triedy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebám, príprava PD, realizácia zo zdrojov EU.	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezariadenia aktivity v rozpočte mesta.	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezariadenia aktivity v rozpočte mesta.		
	ZUŠ				

14	Presťahovanie ZUŠ odbor výtvarný na ul. SNP do budovy bývalého CVČ v parku, príprava PD pre vydanie stavebného povolenia, realizácia zo zdrojov EU.	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta.	Úloha pozastavená		
15	Budovu ZUŠ odbor výtvarný na ul. SNP zrekonštruovať pre potreby vytvorenia materskej školy – príprava PD pre vydanie stavebného povolenia, realizácia zo zdrojov EU.	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta.	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta.		

13.REKONŠTRUKCIA TEPELNÝCH ROZVODOV					
Por. číslo	Prioritné ciele na obdobie 2023 -2026	Plnenie			
		2023	2024	2025	2026
1	Realizácia rekonštrukcie a výmeny tepelných rozvodov podľa spracovaného projektu po etapách.	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta.	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta.		

14. REVITALIZÁCIA ZELENÉ V SÍDLISKOVÝCH ČASTIACH MESTA A MESTSKÝCH ČASTIACH					
Por. číslo	Prioritné ciele na obdobie 2023 -2026	Plnenie			
		2023	2024	2025	2026
1	Projektová príprava v lokalitách CMZ a sídliska Sever a samotná realizácia.	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta.	Spracovanie štúdie „Exteriérové úpravy Clementisovej sady“ a v lokalite medzi sídl. West a sídl. Sever		
2	Projektová príprava a samotná realizácia v zmysle požiadaviek mestských častí.	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta		
3	Udržanie – obnova – revitalizácia verejnej zelenej - zmiernenie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy - lokality: hlavné ulice, ulice, vnútroblok: zmapovanie, zhodnotenie, ošetrovanie, doplnenie (riešiť komplexne ako verejný priestor s príležitosťami na pobyt a aktivity) nové mestské zóny (bytové, IBV): pravidlá navrhovania a budovania: eliminácia tvrdých nepriepustných plôch, preferovanie zazelenených a priepustných, odporúčania pre výber materiálov (problém sú tmavé strešné krytiny - edukácia) a úpravu povrchov, súčasťou výsadba stromov, vytváranie zelených ostrovčekov (s aktivitami alebo bez)	V sledovanom období sa na základe žiadostí o dotáciu pre OZ a organizácie revitalizovala zeleň v nasledovných lokalitách: Sídlisko Jas – výsadba vzrastlých stromov v parčíku. Park v Neogotickom kaštieli – výsadba ružového záhonu pri juhovýchodnej veži. Bilingvárne gymnázium na ul. Hodskej - Revitalizácia verejnej zelene	V sledovanom období sa na základe žiadostí o dotáciu pre OZ a organizácie revitalizovala zeleň výsadba vzrastlých stromov pri sídlisku WEST a DD Patria. Mesto Galanta vysadilo vzrastlú zeleň pri Novom cintoríne. V meste Galanta sa realizovala výsadba vzrastlých drevín v počte 96 ks na jednotlivých sídliskách v centrálnej mestskej zóne.		

15.ROZŠÍRENIE A DIGITALIZÁCIA KAMEROVÉHO SYSTÉMU NA ÚZEMÍ MESTA A DOSTAVBA SMART MODERNÉ MESTO					
Por. číslo	Prioritné ciele na obdobie 2023 -2026	Plnenie			
		2023	2024	2025	2026
1	Projektová príprava na základe monitoringu a vlastnej operatívnej činnosti MsP a samotná realizácia	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta	V sledovanom období sa zrealizovalo technické prepojenie kamerového systému na ul. Priecnej		
2	SMART mesto – projektová príprava a realizácia SMART technológií na území mesta	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta		

16.ROZŠÍRENIE NOVÉHO CINTORÍNA V GALANTE					
Por. číslo	Prioritné ciele na obdobie 2023 -2026	Plnenie			
		2023	2024	2025	2026
1	Spracovanie PD nového cintorína pre vydanie Územného rozhodnutia.	V sledovanom období sa spracovala štúdia nového cintorína	V sledovanom období bol začatý povolovací proces pre územné konanie a zároveň zahájený proces EIA - posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie		
2	Majetko-právne vysporiadanie pozemkov pod novým cintorínom v k.ú. Hody .	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta	Pozemky dotknuté výstavbou Nového cintorína sú majetko-právne vysporiadané		

17. VYUŽITIE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE					
Por. číslo	Prioritné ciele na obdobie 2023 -2026	Plnenie			
		2023	2024	2025	2026
1	Projektová príprava a realizácia reinketážneho vrtu – Galantatherm s.r.o.	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta		
2	Rozšírenie využívania geotermálnej energie na maximálne možné územie mesta	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta		
3	Rozšírenie využívania prírodných zdrojov energie – budovanie veterných elektrární, rozšírenie fotovoltiky a pod. na území mesta.	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta		

18.TC GALANDIA					
Por. číslo	Prioritné ciele na obdobie 2023 -2026	Plnenie			
		2023	2024	2025	2026
1	Zabezpečenie znovuoctvorenia TC Galandia	Galandia bola znovuoctvorená v sledovanom období	Úloha ukončená		
2	Zabezpečenia možnosti rozšírenia areálu TC Galandia na pozemkoch mesta – bývalé TSMG.	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala, nakoľko súvisí s presťahovaním areálu TSMG	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala, nakoľko súvisí s presťahovaním areálu TSMG		

19. REKONŠTRUKCIA DOMU ŠPORTU					
Por. číslo	Prioritné ciele na obdobie 2023 -2026	Plnenie			
		2023	2024	2025	2026
1	Zateplenie budovy	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta		
2	Výmena radiátorov v telocvični boxu	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta		
3	Výmena športového povrchu v telocvični boxu	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta		
4	Úprava spoločných priestorov a schodiska	Úprava spoločných priestorov a schodiska bola zrealizovaná v sledovanom období.	Úloha ukončená		
5	Výmena okien na telocvičniach stolného tenisu a boxu	Výmena okien na telocvičniach stolného tenisu a boxu bola zrealizovaná v sledovanom období.	Úloha ukončená		


20.REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY					
Por. číslo	Prioritné ciele na obdobie 2023 -2026	Plnenie			
		2023	2024	2025	2026
1	Výmena priečelia športovej haly	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta		
2	Zateplenie športovej haly	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta		

3	Využitie obnoviteľných zdrojov na prevádzku športovej haly (tepelné čerpadlá na vykurovanie a chladenie, ohrev vody, fotovoltaika).	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta		
4	Vybudovanie kongresovej miestnosti v športovej hale	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta		

21. REKONŠTRUKCIA ŠTADIÓNA					
Por. číslo	Prioritné ciele na obdobie 2023 -2026	Plnenie			
		2023	2024	2025	2026
1	Rekonštrukcia strechy tribúny na futbalovom štadióne	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta		
2	Kompletná rekonštrukcia hlavnej trávinatej plochy	V sledovanom období sa upravovala trávnatá plocha.	Úloha čiastočne splnená		
3	Obnova asfaltového koberca v celom areáli štadióna	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta		
4	Rekonštrukcia oplotenia a výstavba parkoviska	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta		

22. PATRIA – DOMOV DŮCHODCOV V GALANTE					
Por. číslo	Prioritné ciele na obdobie 2023 -2026	Plnenie			
		2023	2024	2025	2026
1	Vybudovanie krytej terasy v átriu zariadenia	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta		
2	Pokračovať v budovaní bezbariérových kúpeľní a toaliet v obytných jednotkách zariadenia	V sledovanom období sa zrealizovali 2 bytové jednotky bezbariérových kúpeľní a toaliet v obytných jednotkách zariadenia	V sledovanom období sa zrealizovala na 4. NP rekonštrukcia, ktorej súčasťou sú bezbariérové kúpeľne a toalety v obytných jednotkách zariadenia		
3	Vybudovanie nových parkovacích miest pre návštevníkov a zamestnancov zariadenia	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta	V sledovanom období sa spracovala PD pre Územné a stavebné povolenie		
4	Rozšírenie oddychovej zóny v exteriéri zariadenia	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta	Zrealizovalo sa nové oplotenie v exteriéri zariadenia.		
5	Modernizácia terasovej časti átria zariadenia	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala z dôvodu nezaradenia aktivity v rozpočte mesta	Zakúpené nové ratanové sedenie v átrii.		
6	Vybudovanie rehabilitačno-relaxačného strediska v priestoroch zariadenia	V sledovanom období sa vybudovalo rehabilitačno-relaxačného stredisko v priestoroch zariadenia	Úloha ukončená.		
7	Výmena časti rozvodu teplej úžitkovej vody v suteréne pavilónu „C“.	V sledovanom období sa zrealizovala výmena časti rozvodu teplej úžitkovej vody v suteréne pavilónu „C“.	Dokončenie výmeny časti rozvodov teplej úžitkovej vody v suteréne pavilónu „C“		

II. INVESTÍCIE GARANTOVANÉ Z INÝCH ZDROJOV					
23. HROMADNÁ A INDIVIDUÁLNA BYTOVÁ VÝSTAVBA					
Por. číslo	Prioritné ciele na obdobie 2023 -2026	Plnenie			
		2023	2024	2025	2026
1	Podporovať a usmerňovať hromadnú bytovú výstavbu v lokalitách na to určených v súlade s platným územným plánom mesta. V prípade potreby realizovať zmeny územného plánu vyvolané aktivitami podnikateľských subjektov.	V sledovanom období sa kolaudovala bytový dom „L“ na sídlisku WEST	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala		
2	V rámci lokalít HBV rozpracovať a pripraviť výstavbu nájomných bytov v spolupráci so súkromnými investormi	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala	V sledovanom období sa aktivita nerealizovala		



Mesto Galanta

Komisia investičnej výstavby, životného prostredia,
kultúrnych pamiatok, dopravy a verejného poriadku

Stanovisko č. 18/3/2025-KIVŽPKPDaVP

z 3. zasadnutia Komisie investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych
pamiatok, dopravy a verejného poriadku, konaného dňa 24.04.2025

K bodu rokovania č. 12

Vyhodnotenie plánu investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2023-2026 za rok 2024

Komisia investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy a
verejného poriadku

Komisia materiál prerokovala a zobrala vyhodnotenie plánu investičnej výstavby za rok
2024 na vedomie.

Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ing. Zoltán Kővágó v.r.
predseda komisie

V Galante, 24.4.2025