

MESTSKÝ ÚRAD V GALANTE

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 22. júna 2017

K bodu č. 19 Vyhodnotenie rámcového plánu investičnej výstavby mesta za rok 2016

Návrh predkladá:

Mgr. Miroslav Psota
prednosta úradu



Materiál obsahuje:

- A/ Návrh na uznesenie**
- B/ Dôvodová správa**
- C/ Správa o plnení IV**
- D/ Stanoviská komisií MsZ**

Návrh spracovala:

Ing. Zuzana Kopasová
vedúca oddelenia rozvoja mesta



V Galante, dňa 13.06.2017

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

b e r i e n a v e d o m i e

aktualizovanú správu o vyhodnotení rámcového plánu investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2015-2018 za rok 2016.

Dôvodová správa

Plán investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2015-2018 bol schválený v roku 2015.

Plán investičnej výstavby na obdobie rokov 2015-2018 je spracovaný ako koncepčný materiál, ktorý slúži ako hlavný plán z hľadiska výstavby v meste Galanta pre stanovené obdobie. Niektoré ciele uvedené v pláne už boli zrealizované, ďalšie sú v štádiu rozpracovanosti podľa schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta. Plán bol spracovaný v určitých celkoch so zameraním na jednotlivé úseky a oblasti životného prostredia, dopravy, športu, rozvoj mesta, pamiatkovej ochrany. Tento plán slúži ako hlavný podklad pre tvorbu každoročného rozpočtu mesta v kapitole investícií.

Raz ročne oddelenie rozvoja mesta na základe uznesenia č. 31/Z-2015 predkladá MsZ vyhodnotenie plnenia rámcového plánu investičnej výstavby. Naposledy bola predložená správa MsZ v júni 2016.

Správa o plnení na rok 2016 bola prerokovaná v príslušných komisiách.

V Galante 13.06.2017

Plán investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2015 - 2018

PLNENIE PLÁNU ZA ROK 2016

I. Investície plánované mestom s predpokladom využitia možnosti spolufinancovania cez fondy EÚ.

1. Rekonštrukcie v centrálnej mestskej zóne:

Prioritné ciele na obdobie 2015-2018:

- 1.1. Rekonštrukcia Námestia detí a príľahlého vnútrobloku, rozšírenie komunikácie a dobudovania parkovacích plôch, výsadba verejnej zelene – projektová príprava a samotná realizácia.
- 1.2. Dobudovanie parkovania za MsKS a hotelom City – projektová príprava a samotná realizácia.
- 1.3. Príprava urbanistickej štúdie modernizácie predstaničného priestoru, vrátane autobusových nástupíšť, následná projektová príprava
- 1.4. Územný plán centrálnej mestskej zóny – obstaranie, prerokovanie a schválenie územno-plánovacej dokumentácie.
- 1.5. Príprava projektovej dokumentácie zavedenia „mäkkej pešej zóny“ s povolením vjazdu s motorovými vozidlami max rýchlosťou 30km/h. Po dobudovaní obchvatu mesta Galanty a prekvalifikovaní cesty I/75 na nižšiu triedu jej samotné zavedenie.
- 1.6. Dobudovanie parkovania na sídlisko Jas – projektová príprava a samotná realizácia
- 1.7. Realizácia rekonštrukcie vnútrobloku na sídl. Clementisove sady – rozšírenie komunikácie a zmena organizácie dopravy. (PD)
- 1.8. Dokončenie rekonštrukcie vnútrobloku sídl. Zornička – rozšírenie komunikácie, dostavba parkovacích miest.
- 1.9. Realizácia rekonštrukcie vnútroblokov na sídlisku SNP, rozšírenie jestvujúcej komunikácie, návrh na vybudovanie novej vnútroblokovej komunikácie, zmena organizácie dopravy, dobudovanie parkovacích miest, dobudovanie kontajnerových státí. Realizácia možná aj po etapách, prednostne z finančných prostriedkov fondov, resp. z úverových zdrojov (PD)

Plnenie v roku 2016:

- 1.1 K rekonštrukcii parkoviska námestia detí je spracovaná projektová dokumentácia pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia. V roku 2017 je naplánované vybavenie povolení, musí prebehnúť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, bude spracovaná akustická štúdia podľa požiadaviek RÚVZ a hydrogeologický prieskum územia z dôvodu osadenia vodnej stavby.
- 1.9 Na sídlisku SNP pri BD s.č. 1001 sa dobudovalo parkovisko podľa pôvodnej projektovej dokumentácie, na sídlisko pribudli parkovacie státia v celkovom počte 14 ks.

Plnenie v roku 2015:

1.1. K rekonštrukcii Námestia detí a priláhlého vnútrobloku prebehlo rokovanie s domovým dôverníkom bytových domov a potenciálnym developerom, ktorý rieši nadstavbu bytových domov na ul. Hlavná. Bola spracovaná predbežná štúdia možnosti rozšírenia a dobudovanie parkoviska v tejto lokalite. Pokračovanie v projektovej príprave sa uvažuje v roku 2016

1.5. Ku koncu roka 2015 prebehla delimitácia cesty I/75 na nižšiu triedu II/507, z tejto skutočnosti vyplýva možnosť vyznačenia pozdĺžneho parkovania na ul. Hlavná a Bratislavská.

2. Vybudovanie parkovísk, dopravnej infraštruktúry a obslužnej infraštruktúry mimo centrálnej mestskej zóny.

Prioritné ciele na obdobie 2015-2018:

- 2.1 Vybudovanie parkovacích plôch a na sídl. Parková BD 761, 796, 795 – projektová príprava a samotná realizácia. (PD)
 - 2.2 Dobudovanie parkovania a oddychovej zóny v rámci vnútrobloku ul. Esteházyovcov (v štádiu projektovej dokumentácie pre vydanie územného konania) (PD -)
 - 2.3 Komplexná rekonštrukcia chodníkov ul. Hodská a Ružová – projektová príprava a realizácia
 - 2.4 Realizácia komplexnej rekonštrukcie komunikácií – ul. Ružová, ul. Nová, ul. Športová, ul. MPČL – realizácia prednostne z finančných prostriedkov fondov, v prípade z úverových zdrojov. (PD)
 - 2.5 Dlažobná úprava plochy pred amfiteátrom – projektová príprava a realizácia
 - 2.6 Oplotenie kontajnerových stanovišť na sídlisku Revolučná štvrť – samotná realizácia.
- Poznámka: výkresová časť projektovej dokumentácie môže byť využitá aj na ďalšie zámery mesta v tejto oblasti.

3. Vybudovanie cyklotrasy Galanta- Kolónia

Prioritné ciele na obdobie 2015-2018:

- 3.1. Realizácia cyklotrasy a chodníka pre peších v trase Galanta – Kolónia – momentálne v štádiu projektovej dokumentácie pre územné konanie, prebieha výkup pozemkov pre majetkovo-právne vysporiadanie. Vzhľadom na pravdepodobnosť výzvy v novom programovom období je potrebné pristúpiť k príprave PD pre stavebné konanie.
- 3.2. Realizácia siete poľných ciest v rámci pozemkových úprav k.ú. Hody –financované z mimorozpočtových zdrojov.

Plnenie v roku 2016:

3.1 Na ul. Hlavná a Bratislavská sa vodorovným dopravným značením vďaka delimitácii cesty na II/507 boli vyznačené cyklotrasy v zmysle projektovej dokumentácie. Bola spracovaná kompletná dokumentácia cyklodopravnej siete na území mesta, na základe ktorej sa budú postupne vyznačovať a budovať cyklotrasy.

Plnenie v roku 2015:

3.1. Bola spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a vysporiadali sa už všetky majetko-právne vzťahy k dotknutým pozemkom. V roku 2016 sa uvažuje s inžinierskou činnosťou na vybavenie stavebného povolenia.

3.2. Projekt poľných ciest nebol úspešný z dôvodu časovej tiesne, mesto obdržalo projektovú dokumentáciu v mesiaci september a koncom októbra bol termín na podanie projektov do výzvy. Do tejto doby bolo potrebné mať verejne obstaraného aj dodávateľa stavby. Vzhľadom celkovej hodnote stavby doba obstarávania trvá minimálne 2 mesiace, čo bolo nereálne.

4. Rekonštrukcia komunikácií, chodníkov a spevnených plôch v miestnych častiach.

Prioritné ciele na obdobie 2015-2018:

- 4.1 Projektová príprava komplexných rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov – Javorinka, Hody, Nebojsa – podľa vznesených požiadaviek mestských častí.

Plnenie v roku 2016:

4.1. V mestskej časti Nebojsa bol vybudovaný prepojavací chodník v smere do Galanty a na miestny cintorín o celkovej dĺžke 100 m.

Plnenie v roku 2015:

- 4.1. V mestskej časti Nebojsa bola zrekonštruovaná časť miestnej komunikácie v celom rozsahu ulice.

5. Rekonštrukcia južného krídla neogotického kaštieľa a hlavnej budovy kaštieľa.

Prioritné ciele na obdobie 2015:

- 5.1 Rekonštrukcia južného krídla, juhovýchodnej veže a severnej veže hlavnej budovy kaštieľa – v štádiu pred ukončením procesu verejného obstarávania, pred samotnou realizáciou
- 5.2. Rekonštrukcia hlavnej budovy kaštieľa s využitím mimorozpočtových zdrojov EÚ, prípadne iných finančných mechanizmov (tzv.Nórske fondy a podobne) (PD)

Plnenie v roku 2016:

5.1 V roku 2016 boli vynaložené finančné prostriedky z rozpočtu mesta vo výške 125 000 € na čiastočnú obnovu priestorov NGK. Vybudovali sa sociálne zariadenia vrátane pripojenia na inžinierske siete v časti južného krídla. Priestory JV veže NGK boli obnovené, aby sa mohla veža sprístupniť pre verejnosť. Ďalej cez MK SR mesto získalo dotáciu vo výške cca 13 000 € z čoho sa reštaurovaním obnovila miestnosť v JV veži.

Plnenie v roku 2015:

5.1. V roku 2015 boli vyčlenené v rozpočte mesta finančné prostriedky na kofinancovanie rekonštrukcie NGK vo výške 125 000 €. Mesto získalo finančné prostriedky na realizáciu v hodnote 2,4 mil. €, ktoré vrátilo z dôvodu neodsúhlasenia MPRV SR zmeny harmonogramu projektu.

6. Dostavba a prestavba detských ihrísk a multifunkčných športových ihrísk.

Prioritné ciele na obdobie 2015-2018:

- 6.1 Rozšírenie centrálnych detských ihrísk v lokalitách – Revolučná, Nová Doba, Clem. Sady, Sever a dobudovanie a modernizácia existujúcich detských ihrísk v ďalších častiach mesta
- 6.2. Dobudovanie a modernizácia detských ihrísk v mestských častiach Nebojsa, Javorinka a Hody.
- 6.3. Budovanie multifunkčných športových ihrísk s využitím mimorozpočtových zdrojov

Plnenie v roku 2016:

- 6.1. Došlo k modernizácii a výmene hracích prvkov na sídlisku JAS v celkovej hodnote cca 6000 €,
- 6.3. V mestskej časti Hody sa vybudovalo nové multifunkčné ihrisko na ploche bývalého detského ihriska. Na sídlisku Sever došlo k rekonštrukcii a obnove pôvodného multifunkčného ihriska s asfaltovým povrchom. Celková investícia z rozpočtu mesta bola vo výške cca 32 000 €.

Plnenie v roku 2015:

- 6.2. Na území mestskej časti Nebojsa sa vybudovala oddychová zóna vrátane oplotenia a drobnej architektúry s osadenými hracími prvkami pre deti.

7. Príprava zámeru na vybudovanie nového areálu TsMG.

Prioritné ciele na obdobie 2015-2018:

- 7.1 Príprava zámeru a výber lokality na vybudovanie nového areálu TSMG.

8. Vybudovanie separačnej haly.

Prioritné ciele na obdobie 2015 - 2018:

- 8.1 Ukončenie realizovaného projektu vybudovania separačnej haly v jestvujúcom areáli TSMG v roku 2015
- 8.2 V nadväznosti na bod č. 7 vypracovanie dokumentácie pre demontáž a premiestnenie konštrukcie haly po ukončení viazanosti projektu.

Plnenie v roku 2015:

8.1. Projekt - Hala na doseparovanie komunálneho odpadu s prislúchajúcou technológiu a technikou - bol úspešne ukončený v júni 2015. Monitorovacie obdobie bude prebiehať do roku 2020.

9. Výstavba parkovacích domov.

Prioritné ciele na obdobie 2015-2018:

- 9.1. V spolupráci s podnikateľskými subjektmi pripraviť návrh na schválenie výstavby parkovacieho domu na sídl. Sever a sídl. SNP, predprojektová a projektová príprava a samotná realizácia za účasti súkromných investičných zdrojov.

10. Výstavba mestských nájomných bytov a modernizácia budovy MsÚ

Prioritné ciele na obdobie 2015-2018:

- 10.1. Výber lokality, spracovanie investičného zámeru vo vzťahu k zastavanosti územia s výhľadom na obdobie 2015-2018, vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia objektu nájomných bytov nadväznosti na podmienky štátneho fondu rozvoja bývania.
- 10.2 Vybudovanie centra prvého kontaktu a zateplenie budovy MsÚ – projektová príprava a samotná realizácia.

Plnenie v roku 2016:

10.1. Mesto zakúpilo projektovú dokumentáciu typového bytového domu k výstavbe nájomných bytov plánovanou na ul. Esterházyovcov. Následne táto dokumentácia bude použitá na účely projektu pre vydanie územného rozhodnutia a staveného povolenia.

Plnenie v roku 2015:

10.1. Bola spracovaná predbežná zastavovacia štúdia na 3 vybrané lokality na území mesta, MsZ odporučilo lokalitu za nákupným centrom na ul. Esterházyovcov smerom na Sereď.

11. Rekonštrukcie školských a predškolských zariadení a denných centier

Prioritné ciele na obdobie 2015-2018: s dôrazom na využitie mimorozpočtových zdrojov

- 11.1 Príprava návrhov na rekonštrukcie budov základných a materských škôl:
 - Zateplenie pavilónov a výmena okien na ZŠ SNP, modernizácia vnútorných priestorov – projektová príprava a samotná realizácia
 - Zateplenie pavilónov ZŠ G.Dusíka a modernizácia vnútorných priestorov – projektová príprava a samotná realizácia
 - Zateplenie a výmeny okien na budovách materských škôl, modernizácia vnútorných priestorov – projektová príprava a samotná realizácia
 - Rekonštrukcia budovy centra voľného času – projektová príprava a samotná realizácia
- 11.2 Rekonštrukcia denného centra Javorinka – oprava strechy (projektová príprava aj realizácia)
- 11.3 Zateplenie denného centra ul.Švermova (realizácia v zmysle PD)
- 11.4 Zateplenie nájomných bytov na Matúškovskej ceste (realizácia v zmysle PD)
- 11.5 Zmena organizácie dopravy pri ZŠ G.Dusíka (realizácia v zmysle PD)

Plnenie v roku 2016:

11.1 Na ZŠ G. Dusíka boli komplexne zrekonštruované sociálne priestory.

11.2 Na budove DC Javorinka bola realizovaná výmena krovu vrátane strešnej krytiny.

Plnenie v roku 2015:

11.1. Na ZŠ SNP sa vymenili výplne otvorov v obvodovom plášti z dôvodu havarijného stavu výplňových konštrukcií

12. Rekonštrukcia tepelných rozvodov.

Prioritný cieľ na obdobie r.2015-2018:

- 12.1 Realizácia rekonštrukcie a výmeny tepelných rozvodov podľa spracovaného projektu po etapách.

Plnenie v roku 2016:

12.1 Spoločnosť GALANTATERM s.r.o. zabezpečila komplexnú prípravu a inžiniersku činnosť k rekonštrukcii a výmene teplovodných rozvodov na sídlisku Sever. K realizácii dôjde v roku 2017.

13. Revitalizácia zelene v sídliskových častiach mesta a mestských častiach

Prioritný cieľ na obdobie r.2015-2018:

- 13.1. Projektová príprava v lokalitách CMZ a sídliska Sever a samotná realizácia.
13.2. Projektová príprava a samotná realizácia v zmysle požiadaviek mestských častí

Plnenie v roku 2016:

Na území mesta prostredníctvom spoločnosti LIDL došlo k výsadbe drevín na celom území mesta v počte 70 ks. Mesto realizovalo ďalšiu výsadbu v počte cca 50 drevín a kríkov, vrátane revitalizácie zelenej plochy pri bytových domoch WEST smerom k sociálnym bytom.

14. Rozšírenie a digitalizácia kamerového systému na území mesta.

Prioritný cieľ na obdobie r.2015-2018:

- 14.1 Projektová príprava na základe monitoringu a vlastnej operatívnej činnosti MsP a samotná realizácia

Plnenie v roku 2016:

V roku 2016 sa rozšíril kamerový systém na území mesta celkovo o 12 ks kamier vrátane dobudovania príslušnej infraštruktúry. Ďalej bola zhotovená projektová dokumentácia skutkového stavu vybudovania kamerového systému na území mesta vrátane diagnostiky a životnosti jednotlivých zariadení.

Plnenie v roku 2015:

V roku 2015 sa rozšíril kamerový systém na ul. Švermovej a ul. Železničiarskej celkovo o 12 ks kamier vrátane dobudovania príslušnej infraštruktúry.

15. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v správe mesta Galanta

Prioritný cieľ na obdobie r.2015-2018:

Realizácia fotovoltaiiky na budovách školských a predškolských zariadení a budove MsÚ

II. Investície garantované z iných zdrojov

Hromadná a individuálna bytová výstavba :

- 1.1.Podporovať a usmerňovať hromadnú bytovú výstavbu v lokalitách na to určených v súlade s platným územným plánom mesta. V prípade potreby realizovať zmeny územného plánu vyvolané aktivitami podnikateľských subjektov.
- 1.2.V rámci lokalít HBV rozpracovať a pripraviť výstavbu nájomných bytov v spolupráci so súkromnými investormi.

V Galante 26.5.2017

MESTSKÝ ÚRAD
Mierové námestie 940 /1
924 18 GALANTA
7


Vyhodnotenie spracoval:

Ing. Zuzana Kopasová
vedúca oddelenia rozvoja mesta

Príloha:

Informatívna správa o plnení investičných aktivít v rámci rozvoja obce a cestnej dopravy za roky 2015 a 2016

MESTSKÝ ÚRAD GALANTA
ODDELENIE ROZVOJA MESTA



INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ
INVESTIČNÝCH AKTIVÍT V RÁMCI
ROZVOJA OBCE A CESTNEJ DOPRAVY
NA ROKY 2015 A 2016

Informatívna správa o plnení investičných aktivít a činnosti ORM

na roky 2015 a 2016

Predmetná informatívna správa konštatuje a zahŕňa investičné aktivity mesta a činnosti ORM. Predmetom správy je vyhodnotenie čerpania z kapitálových a bežných prostriedkov z rozpočtu mesta, ako aj zhodnotenie aktivít na reflektovanie výziev v rámci programovacieho obdobia 2015-2020 so žiadosťou o mimorozpočtových finančných zdrojov.

1. Mimorozpočtové finančné zdroje:

V rámci rozvoja obce sa mesto zapojilo v roku 2015 do 10 výziev z toho boli 2 úspešné a k ich plneniu dochádza v roku 2016. **Mimorozpočtové zdroje** s plnením v roku 2016 predstavujú hodnotu **113 995 €**, **spolufinancovanie** mesta predstavuje hodnotu **7 027,75 €**.

V roku 2016 mesto reflektovalo na 5 výziev, s výsledkom 1 neúspešného projektu a 4 zatiaľ podané výzvy ešte neboli vyhodnotené grantom samotnej výzvy. Predpoklad vyhodnotenia jednotlivých výziev sa uvažuje koncom roka s možnosťou plnenia v roku 2017.

2. Cestná doprava – bežné výdavky z rozpočtu mesta na opravu ciest a chodníkov

V rámci bežných výdavkov na opravu ciest a chodníkov bolo v rozpočte mesta v roku 2015 schválených 40 000 €. Tieto prostriedky sa čerpali na opravu hlavne havarijných stavov vozovky, uličných vpustov a výtlkov.

Vzhľadom na zlý stav komunikácií a chodníkov sa v roku 2016 navýšili bežné výdavky na opravy na 60 000 €. Ku dňu 20.11.2016 bolo vyčerpaných 93 % prostriedkov avšak predpoklad čerpania je na 100 %.

3. Cestná doprava a rozvoj obcí – kapitálové výdavky

V roku 2015 v rámci cestnej dopravy bolo **vyčerpaných 35 000 €** a v rámci rozvoja obcí **154 124 €**. Niektoré investičné aktivity neboli realizované ako je rekonštrukcia ihriska Sever (17 000 €) a obnova časti NGK (125 000 €) z dôvodu časovej tiesne na realizáciu, keďže finančné prostriedky boli schválené v 9/2015. Tieto aktivity boli presunuté na rok 2016.

V roku 2016 bolo v rámci kapitoly cestnej dopravy schválených **234 584 €**. Všetky investičné plány boli naplnené a finančné prostriedky **vyčerpané na 100 %**.

V rámci rozvoja obce bol schválený rozpočet vo výške 357 067 €. Predpokladané čerpanie bude cca 80% z celkových finančných prostriedkov.

Nerealizované projekty v hodnote 74 000 €:

1. kanalizačná prípojka DI Zorníčka 6 000 € - z dôvodu zdĺhavého legislatívneho povoľovania stavby, bol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum na požiadanie ZsVS, súhlas na stavbu už bolo vydané, v prípade vhodných klimatických podmienok sa k realizácii prípojky pristúpi.
2. Zabezpečovacie a stavebné práce TC Galandia 18 000 € – vzhľadom k tomu, že sa neotvorila letná prevádzka nebolo potrebné vybudovať zabezpečenie a ohraničenie stavby.
3. Oprava vnútrobloku Námestie detí/Czafík 50 000 € - nerealizované z dôvodu zdĺhavej prípravy dopravnej štúdie od projektanta dopravy, investičná aktivita sa presúva na rok 2017.

Úsek investičnej výstavby oddelenia sa aktívne spolupodieľa na príprave podkladov a technickej špecifikácie jednotlivých zámerov na verejné obstarávanie, reaguje na výzvy ministerstiev v spolupráci s projektovým manažérom, pripravuje podklady do komisie investičnej výstavby, je súčasťou pracovnej skupiny k investičným zámerom mesta financovaných z NFP pod vedením viceprimátora Zsolta Takáča, technicky dozoruje všetky investičné aktivity mesta aj mimo svojho prislúchajúceho rozpočtu (školy, škôlky, denné centrá), vykonáva inžiniersku činnosť k stavbám, eviduje a kontroluje plnenie uzatvorených zmlúv v rámci rozpočtu, vykonáva inventarizáciu majetku mesta, pripravuje analýzu čerpania rozpočtu, vykonáva prenesený výkon štátnej správy – povoľovanie drobných stavieb, udržiavacích prác a stavebných úprav, posudzuje projektové zámery z hľadiska dopravy, životného prostredia a územného plánovania, obstaráva aktualizáciu a zmeny územného plánu, atď.

Na tomto úseku od mája 2016 nebola obsadená funkcia referenta pre investičnú výstavbu, táto agenda bola vykonávaná kumulovane v rámci agendy referenta pre ŽP celkovo v dĺžke 6 mesiacov.

V prílohe informatívnej správy sa nachádza zoznam jednotlivých aktivít podľa roku a kapitoly čerpania.

Cestná doprava- bežné výdavky 2015

Schválený rozpočet: 40 000 €

Oprava miestnych komunikácií	Čerpanie suma v €
Dodávka uličných vpustov	648,00
DZ- Galantské trhy	4 379,16
Kolónia- zastávka	1 293,32
Hody- oprava výtlkov	4 564,52
Obrancov mieru- výtlk	3 397,18
Októbrová- výtlk	2 613,98
ul. vpusty/ Urbánková, Ruská, T. Vansovej	4 983,12
TsMG- cesta	9 799,34
ZDZ- Hviezdoslavova, SAMSUNG	231,60
oprava- Šafárikova- asf.Krayt, ul. vpust	8 070,00
Vyčerpané prostriedky:	39 980,22 €
Nevyčerpané prostriedky:	19,78 €

Cestná doprava- bežné výdavky 2016

Rozpočet: 60 000 €

Oprava miestnych komunikácií	Čerpanie suma v.€
Šafáriková zábradlie- 2015	3 981,94
Clementisove sady	2 233,00
Námestie detí- vyštrkovanie	3 743,36
Hornák- demontáž telefónnych búdok	720,00
Doplnenie gumenej podlahy na ihrisko	214,20
MsP- demontáž plochy	1 374,13
Terezov- oprava MK	1 602,24
TURBO	4 752,00
ul. Parková	1 278,13
chodník Šafáriková, Gymnázium	4 437,81
Vodárenská- Patria	9 010,10
J.M. Petzvala	2 350,62
Oprava parkoviska Javorinka	1 018,22
Parkovisko MsÚ	1 316,57
Čistenie kanal. prípojky	982,04
Oprava J.M. Petzvala- prepad TSMG	2 676,71
Spevnené plochy autobusových zastávok Nebojsa	3 324,23
Havarijný stav- Mierové námestie, výmena betónových stĺpov	704,30
Oprava krytu chodníka pri MsKS	424,67
Havarijný stav- spevnené plochy okolo verejných záchodov	2 777,02
Výbudovanie chodníka k priechodu pri múzeu	5 800,70
Čistenie priepustov Nebojsa, ul. Esterházyovcov	1 218,82
Vyčerpané prostriedky ku dňu 31.10.2016 :	55 940, 81 €
Nevyčerpané prostriedky/ plánované aktivity:	4 059,19 €
Makadam ul. Petzvala a MsP	1 500 €
Oprava uličných vpustov (parkovisko MsÚ, ul. Krásna, Ružová, Priečna)	2 559,19 €

Kapitálové výdavky 2015

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy	Skutočnosť	VO/ ZoD	Zhotovenie/ odovzdávanie diela	Vyhodnotenie/ Poznámka/ Dodávateľ				
Trávnatý koberec v Novom cintoríne	Rozpočet: 9 600 € <table><tr><td>Termín:</td><td>15.10.2015</td></tr><tr><td>Suma:</td><td>9 840 €</td></tr></table>	Termín:	15.10.2015	Suma:	9 840 €	ZoD 183/2015	Účinnosť zmluvy: 12.09.2015 Termín odovzdania: 15.11.2015	Záhradníctvo Green, s.r.o. účelový príspevok pre TSMG
Termín:	15.10.2015							
Suma:	9 840 €							
Vydĺždenie chodníkov v Novom cintoríne	Rozpočet: 2 160 €			účelový príspevok pre TSMG				
04.5.1 Cestná doprava	Skutočnosť	VO/ ZoD	Zhotovenie/ odovzdávanie diela	Vyhodnotenie/ Poznámka/ Dodávateľ				
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - chodník- ul. Šafáriková- bezbariérová úprava - MK Nebojsa- rekonštrukcia	Rozpočet: 35 000 € <table><tr><td>Suma:</td><td>16 502,39</td></tr><tr><td>Suma:</td><td>18 497,22</td></tr></table>	Suma:	16 502,39	Suma:	18 497,22	ZoD 160/2015		EKOM PLUS, s.r.o.
Suma:	16 502,39							
Suma:	18 497,22							
06.2.0 Rozvoj obcí	Rozpočet	Skutočnosť	VO/ ZoD	Zhotovenie/ odovzdávanie diela	Vyhodnotenie/ Poznámka/ Dodávateľ			
Projekt Geocom- MŠ Sever	50 000 €	27 239 €						
Separačná hala- kofinancovanie	70 000 €	15 440 €			BETONMIX, s.r.o.			
Separačná hala- nákladné vozidlo kofinancovanie		6 900 €			REDOX, s.r.o.			
Separačná hala- špeciálne vozidlo kofinancovanie		25 674 €						
Separačná hala- triediaca linka kofinancovanie		28 655 €			REDOX, s.r.o.			
Zvýšenie výdavkov na realizáciu prístrešku v Hodochoch		Rozpočet: 10 000 € Termín: 21.12.2015 Suma: 6 842,24 €	ZoD 247/2015	Účinnosť zmluvy: 2.12.2015	Krovky na mieru s.r.o.			
Zvýšenie výdavkov na detské ihrisko v Nebojsi		9 000 € Suma: 6 613,75 € Termín: 31.12.2015	ZoD 230/2015	Účinnosť zmluvy: 13.11.2015	DELIVER DOORS s.r.o.			
Obnova športového ihriska na sídlisku Sever		17 000 €						
		Σ 154 124 €						

Kapitálové výdavky 2016

	04.5.1 Cestná doprava SCHVÁLENÝ ROZPOČET VO VÝŠKE 234 584 €	Schválený rozpočet/ termín	VO/ ZoD	Zhotovenie/ odovzdávanie diela	Vyhodnotenie/ Poznámka/ Dodávateľ										
1.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií Ul. Mierová	Rozpočet: 56 000 € <table><tr><td>I. úprava</td><td></td></tr><tr><td>II. úprava</td><td></td></tr><tr><td>III. úprava</td><td></td></tr><tr><td>Termín:</td><td>do vyčerpanie sumy</td></tr><tr><td>Suma:</td><td>216 000 €</td></tr></table>	I. úprava		II. úprava		III. úprava		Termín:	do vyčerpanie sumy	Suma:	216 000 €	rámcová zmluva ZoD 160/2015 28.07.2015	5/2016	EKOM PLUS, s.r.o.
I. úprava															
II. úprava															
III. úprava															
Termín:	do vyčerpanie sumy														
Suma:	216 000 €														
2.	Vybudovanie chodníka pri cintoríne (Nebojsa)	Rozpočet: 16 000 € <table><tr><td>I. úprava</td><td></td></tr><tr><td>II. úprava</td><td></td></tr><tr><td>III. úprava</td><td></td></tr><tr><td>Termín:</td><td></td></tr><tr><td>Suma:</td><td></td></tr></table>	I. úprava		II. úprava		III. úprava		Termín:		Suma:		Účinnosť zmluvy: 23.11.2016 ZoD 258/2016	do 15.12.2016	TIMS s.r.o., Nitra
I. úprava															
II. úprava															
III. úprava															
Termín:															
Suma:															
3.	Rekonštrukcia parkoviska Švermova (Sever)	Rozpočet: 21 889,60 € <table><tr><td>I. úprava</td><td></td></tr><tr><td>II. úprava</td><td></td></tr><tr><td>III. úprava</td><td></td></tr><tr><td>Termín:</td><td>15.12.2016</td></tr><tr><td>Suma:</td><td>15 758,33 €</td></tr></table>	I. úprava		II. úprava		III. úprava		Termín:	15.12.2016	Suma:	15 758,33 €	Účinnosť zmluvy: 27.10.2016	15.12.2016	František Dudáš-DÉEF
I. úprava															
II. úprava															
III. úprava															
Termín:	15.12.2016														
Suma:	15 758,33 €														
4.	Vybudovanie bezbariérových priechodov na ul. Šafáriková	Rozpočet: 11 000 € <table><tr><td>I. úprava</td><td></td></tr><tr><td>II. úprava</td><td></td></tr></table>	I. úprava		II. úprava		rámcová zmluva ZoD 160/2015	2. kvartál 2016	EKOM PLUS, s.r.o.						
I. úprava															
II. úprava															

		III. úprava		28.07.2015		
		Termín:				
		Suma:				
5.	Zaobstaranie autobusových zastávok (2ks)+ demontáž (4 ks)	Rozpočet: 10 000 €		ZoD 166/2016 Účinnosť zmluvy: 05.08.2016 obj. 4/1600395	8/2016	mmcité2 s.r.o. EKOM PLUS, s.r.o.- oprava dlažby
		Termín:	31.08.2016			
		Suma:	7 714,13 €			
		Suma: 3 324,23 €				
6.	Vybudovanie intel. priechodov pre chodcov v Galante (4 ks)	Rozpočet: 41 694 €			1.etapa dokončenie do 15.12.2016	Proffing s.r.o. v štádiu realizácie na rok 2016/2017
7.	Oprava parkoviska SNP 1001	Rozpočet: 28 000 €		ZoD č. 162/2016 Účinnosť zmluvy: 15.07.2016	09.09.2016	Mess-Exx,s.r.o.
		I. úprava	dodatok č.1 26.08.2016			
		II. úprava				
		III. úprava				
		Termín:	01.08.2016			
		Suma:	54 534,24 €			

SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRE CESTNÚ DOPRAVU VO VÝŠKE 234 584 €

	06.2.0 Rozvoj obcí SCHVÁLENÝ ROZPOČET VO VÝŠKE 357 067 €	Schválený rozpočet/ termín	VO/ ZoD	Zhotovenie/ odovzdávanie diela	Vyhodnotenie/ Poznámka/ Dodávateľ										
8.	Stavebné práce a úpravy na neogotickom kaštieli -JV veža NGK Galanta- reštaurátorské práce - vonkajšie spevnené plochy a chodníky v parku neogotického kaštieľa a stavebné úpravy neogot. kaštieľa	Rozpočet: 125 000 €+17 000 € <table><tr><td>Termín:</td><td>31.12.2016</td></tr><tr><td>Suma:</td><td>11 683,69 €</td></tr></table> <table><tr><td>Termín:</td><td>do 15 dní od prebratia staveniska</td></tr><tr><td>Suma:</td><td>30 686,76 €</td></tr></table>	Termín:	31.12.2016	Suma:	11 683,69 €	Termín:	do 15 dní od prebratia staveniska	Suma:	30 686,76 €	ZoD č. 236/2016 03.11.2016 ZoD č. 221/2016 07.10.2016	31.12.2016	Revaro s.r.o. Mess- Exx,s.r.o.		
Termín:	31.12.2016														
Suma:	11 683,69 €														
Termín:	do 15 dní od prebratia staveniska														
Suma:	30 686,76 €														
9.	Dlažba pre amfiteáter v rozsahu 507 m ²	Rozpočet: 27 600 € <table><tr><td>I. úprava</td><td>dodatok č.1 26.08.2016</td></tr><tr><td>II. úprava</td><td></td></tr><tr><td>III. úprava</td><td></td></tr><tr><td>Termín:</td><td>01.08.2016</td></tr><tr><td>Suma:</td><td>54 534,24 €</td></tr></table>	I. úprava	dodatok č.1 26.08.2016	II. úprava		III. úprava		Termín:	01.08.2016	Suma:	54 534,24 €	ZoD č. 162/2016 Účinnosť zmluvy: 15.07.2016	09.09.2016	Mess- Exx,s.r.o.
I. úprava	dodatok č.1 26.08.2016														
II. úprava															
III. úprava															
Termín:	01.08.2016														
Suma:	54 534,24 €														
10.	Oplot. hracej plochy a upevn. nových bránok- Revolučná štvrť	Rozpočet: 5 000 € <table><tr><td>Termín:</td><td>31.08.2016</td></tr><tr><td>Suma:</td><td>4999,20 €</td></tr></table>	Termín:	31.08.2016	Suma:	4999,20 €	obj.: 4/1600109 02.08.2016	31.08.2016	ARTESTAV s.r.o.						
Termín:	31.08.2016														
Suma:	4999,20 €														
11.	Kanalizačná prípojka pri detskom ihrisku Zornička	Rozpočet: 6 000 €	zatiaľ nerealizované z dôvodu zdĺhavého legislatívneho povoľovania – v prípade vhodných klimatických podmienok zrealizované v decembri 2016		v štádiu prípravy bol spracovaný hydrogeologický prieskum v mieste stavby										

12.	Obnova športového ihriska na sídlisku Sever Vybudovanie multifunkčného ihriska v Hodoch	Rozpočet: 17 000 €+ 22 000 € <table><tr><td>Termín:</td><td>31.07.2016</td></tr><tr><td>Suma:</td><td>31 610,70 €</td></tr></table>	Termín:	31.07.2016	Suma:	31 610,70 €	ZoD č. 120/2016 Účinnosť zmluvy: 08.06.2016	31.07.2016	MARO, s.r.o.						
Termín:	31.07.2016														
Suma:	31 610,70 €														
13.	Rekonštrukcia detského ihriska na sídlisku JAS	Rozpočet: 13 408,80 € <table><tr><td>I. úprava</td><td>dodatok č. 1 22.09.2016</td></tr><tr><td>II. úprava</td><td></td></tr><tr><td>III. úprava</td><td></td></tr><tr><td>Termín:</td><td>30.09.2016</td></tr><tr><td>Suma:</td><td>12 732 €</td></tr></table>	I. úprava	dodatok č. 1 22.09.2016	II. úprava		III. úprava		Termín:	30.09.2016	Suma:	12 732 €	ZoD č. 012/2016 Účinnosť zmluvy: 01.09.2016	Termín realizácie: 10.10.2016	Intersystem EU s.r.o.
I. úprava	dodatok č. 1 22.09.2016														
II. úprava															
III. úprava															
Termín:	30.09.2016														
Suma:	12 732 €														
14.	Vybudovanie workoutu v mestskej časti Javorinka	Suma: 3 500 €	obj.: 4/1600076	5/2016	Lukaš Halaška povrch: EKOM PLUS, s.r.o.										
15.	Realizácia prístrešku v Hodoch (zakladanie+ chodník)	Rozpočet: 8 000 €	rámcová zmluva ZoD 160/2015 28.07.2015	5/2016	chodník: EKOM PLUS, s.r.o.										
16.	Malé workout ihrisko a detské ihrisko v Galante	Rozpočet: 10 000 €	obj.: 4/1600233	10/2016	OCTAGO, s.r.o.										
17.	Oplotenie detského ihriska SNP 998	Suma: 1 500 €	obj.: 4/1600210	8/2016	ARTESTAV, s.r.o.										
18.	Intenzifikácia kompostárne- Traktor s rukou (kofinancovanie)	Spoluúčasť: 5 100 €	Prevod správy majetku: 25.08.2016 Kúpna zmluva: 18.03.2016	7/2016	ELKOPLAST, s.r.o.										

			Odovzdané TSMG: 25.07.2016		
19.	Oplotenie detského ihriska ul. Zornička	Suma: 4 397,80 €	obj.: 4/1600109	6/2016	ARTESTAV, s.r.o.
20.	Dobud. lavičiek na detské ihriská v Nebojsi, Hodoch a Javorinke	Rozpočet: 2 000 €	obj.: 4/1600238	9/2016	ekoDEA& Dr. Stefan, s.r.o. + TSMG
21.	<i>Zabezpečovacie a stavebné práce- TC Galandia</i>	Rozpočet: 18 000 €	Účinnosť zmluvy:	nerealizované	nevyčerpané
22.	Optické káble ku kamerovému systému	Rozpočet: 33 500 €	Účinnosť zmluvy:	realizácia december 2016	Je v štádiu verejného obstarávania
23.	Poistná udalosť smetiarskeho vozidla (spoluúčasť)	Rozpočet: 23 120 €			- uplatnená reklamácia tovaru v záručnej dobe - P. u.: KOOPERATIVA č. 9563228164- v šetrení
24.	Protipožiarny náter DC Švermova	Suma: 3 110,40 €	obj.: 4/1600364	11/2016	PYROGUARD, s.r.o.
25.	Podružné meranie separačnej haly (TSMG)	Suma: 1 591,20 €	obj.: 4/1600248	7/2016	DAISY ELEKTRO, spol. s r.o.
26.	<i>Oprava vnútrobloku (Námestie detí/Czajfk)</i>	Rozpočet: 50 000 €	nerealizované z dôvodu zdĺhavej prípravy dopravnej štúdie od projektanta dopravy		návrh realizácie do rozpočtu mesta v roku 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET PRE ROZVOJ OBCE VO VÝŠKE 357 067 €

CELKOVO NEVYČERPANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY 74 000 €.

Mimorozpočtové zdroje - projekty 2015

P.č.	Názov projektu	Zdroj financovania (grant)	Dátum podania žiadosti	Celková výška projektu	Žiadané finančné prostriedky	Výsledok hodnotiacej komisie	Získané finančné prostriedky	Spolufinancovanie mesta	Poznámka
1.	Rozšírenie triedeného zberu v Galante/ Traktor Kubota/	envirofond	26.10.2015	170 737 €	161 751 €	úspešný	101 995 €	5 099, 75 €	plnenie v roku 2016
2.	Obnovme si svoj dom- neogotická miestnosť kaštieľ	MK SR	05.11.2015	38 552 €	36 624 €	úspešný	12 000 €	1 928	
Σ							113 995 €	7 027,75 €	

P.č.	Názov projektu	Zdroj financovania	Dátum podania žiadosti	Celková výška projektu	Žiadané finančné prostriedky	Výsledok hodnotiacej komisie
1.	Predprojektová a projektová príprava rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny v Galante	MF SR	26.03.2015	13 000 €	11 700 €	neúspešný
2.	Multifunkčné ihrisko s umelým povrchom	úrad vlády SR		51 976 €	48 100 €	neúspešný
3.	Galanta bežecké mesto- bezpečné priechody pre chodcov	MV SR		14 950 €	14 200€	neúspešný
4.	Denné centrum Galanta- zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy	envirofond	06.10.2015	37 244 €	36 000 €	neúspešný
5.	Zlepšenie ovzdušia v meste Galanta	envirofond	26.10.2015	139 260 €	131 930 €	neúspešný
6.	Rozšírenie infraštruktúry BRO v Galante	envirofond	26.10.2015	167 350 €	158 543 €	neúspešný
7.	Rozšírenie triedeného zberu v Galante	envirofond	10.09.2015	6 000 €	6 000 €	neúspešný
8.	Detská oddychová zóna pred MsÚ	nadácia VÚB	29.09.2015	9 830 €	9 830 €	neúspešný
Σ				439 610 €	416 303 €	

Mimorozpočtové zdroje - projekty 2016

P.č.	Názov projektu	Zdroj financovania (grant)	Dátum podania žiadosti	Celková výška projektu	Žiadané finančné prostriedky	Výsledok hodnotiacej komisie
1.	Vybudovanie detského ihriska pred MsÚ Galanta	MF SR	29.03.2016	10 440 €	9 395 €	neúspešný
2.	Galanta bezpečné mesto- bezpečné priechody pre chodcov	MV SR	05.09.2016	14 950 €	14 200 €	nevyhodnotený
3.	Rozšírenie infraštruktúry zhodnotenia BRO v Galante	envirofond	24.10.2016	89 300 €	84 600 €	nevyhodnotený
4.	Zlepšenie ovzdušia v meste Galanta	envirofond	20.10.2016	186 802 €	176 970 €	nevyhodnotený
5.	Galanta a Mikulov na špirále storočiami	INTERREG	31.10.2016	815 373,49 €	760 673,91 €	nevyhodnotený
				1 116 865 €	1 045 839 €	

Stanovisko

**Komisie investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy
a verejného poriadku pri MsZ v Galante, konanej dňa 30.5.2017**

Vyhodnotenie rámcového plánu investičnej výstavby mesta za rok 2016

Komisia uvedený materiál vzala na vedomie bez pripomienok.

**Zsolt Takáč
predseda komisie v.r.**

Zapísala: Vašáková v.r.

STANOVISKO
komisie finančnej a správy majetku mestského zastupiteľstva v Galante

Komisia finančná a správy majetku MsZ na svojom riadnom zasadnutí dňa 07.06.2017 prerokovala materiál: Vyhodnotenie plánu investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2015-2018 – plnenie v roku 2016.

Finančná komisia berie predložené vyhodnotenie plánu investičnej výstavby na vedomie.

Mgr. Biró dal opätovne do pozornosti vnútroblok – Námestie detí, poukázal na skutočnosť, že je v dezolátnom stave, treba s tým niečo spraviť, aspoň etapovite. Ing. Kopasová uviedla, že ide o proces a v uvedenej veci konajú.

Peter Závodský v.r.
predseda komisie

Zapisovateľka: Mgr. Katarína Kluchová