

MESTSKÝ ÚRAD V GALANTE

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 25. apríla 2019

K bodu č. 12: Vyhodnotenie rámcového plánu investičnej výstavby mesta za rok 2018

Návrh predkladá:

Peter Paška v.r.
primátor

Materiál obsahuje:

- A/** Návrh na uznesenie
- B/** Dôvodová správa
- C/** Správa o plnení IV
- D/** Stanovisko komisie

Návrh spracovala:

Eva Vašáková v.r.
vedúca oddelenia rozvoja mesta

V Galante, dňa 12.4.2019

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

berie na vedomie

aktualizovanú správu o vyhodnotení rámcového plánu investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2015-2018 za rok 2018.

Dôvodová správa

Plán investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2015-2018 bol schválený v roku 2015.

Plán investičnej výstavby na obdobie rokov 2015-2018 je spracovaný ako koncepčný materiál, ktorý slúži ako hlavný plán z hľadiska výstavby v meste Galanta pre stanovené obdobie. Niektoré ciele uvedené v pláne už boli zrealizované, ďalšie sú v štádiu rozpracovanosti podľa schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta. Plán bol spracovaný v určitých celkoch so zameraním na jednotlivé úseky a oblasti životného prostredia, dopravy, športu, rozvoj mesta, pamiatkovej ochrany. Tento plán slúži ako hlavný podklad pre tvorbu každoročného rozpočtu mesta v kapitole investícií.

Raz ročne oddelenie rozvoja mesta na základe uznesenia č. 31/Z-2015 predkladá MsZ vyhodnotenie plnenia rámcového plánu investičnej výstavby. Naposledy bola predložená správa MsZ v septembri 2018.

Správa o plnení na rok 2018 bola prerokovaná v Komisii investičnej výstavby, dopravy a verejného poriadku, ktorá zoberala na vedomie predloženú správu a odporučila predložiť na rokovanie MsZ.

V Galante 12.4.2019

Plán investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2015 - 2018

PLNENIE PLÁNU ZA ROK 2018

I. Investície plánované mestom s predpokladom využitia možnosti spolufinancovania cez fondy EÚ.

1. Rekonštrukcie v centrálnej mestskej zóne:

Prioritné ciele na obdobie 2015-2018:

- 1.1. Rekonštrukcia Námestia detí a príľahlého vnútrobloku, rozšírenie komunikácie a dobudovania parkovacích plôch, výsadba verejnej zelene – projektová príprava a samotná realizácia.
- 1.2. Dobudovanie parkovania za MsKS a hotelom City – projektová príprava a samotná realizácia.
- 1.3. Príprava urbanistickej štúdie modernizácie predstaničného priestoru, vrátane autobusových nástupíšť, následná projektová príprava
- 1.4. Územný plán centrálnej mestskej zóny – obstaranie, prerokovanie a schválenie územno-plánovacej dokumentácie.
- 1.5. Príprava projektovej dokumentácie zavedenia „mäkkej pešej zóny“ s povolením vjazdu s motorovými vozidlami max rýchlosťou 30km/h. Po dobudovaní obchvatu mesta Galanty a prekvalifikovaní cesty I/75 na nižšiu triedu jej samotné zavedenie.
- 1.6. Dobudovanie parkovania na sídlisko Jas – projektová príprava a samotná realizácia
- 1.7. Realizácia rekonštrukcie vnútrobloku na sídl. Clementisove sady – rozšírenie komunikácie a zmena organizácie dopravy. (PD)
- 1.8. Dokončenie rekonštrukcie vnútrobloku sídl. Zornička – rozšírenie komunikácie, dostavba parkovacích miest.
- 1.9. Realizácia rekonštrukcie vnútroblokov na sídlisku SNP, rozšírenie jestvujúcej komunikácie, návrh na vybudovanie novej vnútroblokovej komunikácie, zmena organizácie dopravy, dobudovanie parkovacích miest, dobudovanie kontajnerových státi. Realizácia možná aj po etapách, prednostne z finančných prostriedkov fondov, resp. z úverových zdrojov (PD)

Plnenie v roku 2018:

- 1.9 V roku 2018 sa zrekonštruoval úsek existujúcej miestnej komunikácie ul. SNP v dĺžke 150 m pred bytovým domom SNP 997. Rekonštrukcia pozostávala z vybúrania existujúceho podkladu komunikácie a chodníka. Komunikácia sa rozšírila na šírku 6 m, existujúci chodník sa preložil vrátane verejného osvetlenia. Na komunikácii sa zrealizoval bezpečný spomaľovač, osadili sa nové zvislé a vodorovné dopravné značenia. Súčasťou stavby bola aj realizácia dvoch kontajnerových státi s gabiónovým oplatením. Pred bytovým domom sa zrealizovala aj náhradná výsadba zelene.

Plnenie v roku 2017:

- 1.1 K rekonštrukcii parkoviska námestia detí je spracovaná projektová dokumentácia pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia. V roku 2017 sa vybavilo povolenie pre územné rozhodnutie, prebehol proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, a bola spracovaná akustická štúdia podľa požiadaviek RÚVZ a hydrogeologický prieskum územia z dôvodu osadenia vodnej stavby. Prvá etapa realizácie rekonštrukcie parkoviska je plánovaná v roku 2018 bez realizácie Námestia detí.
- 1.5 Pripravila sa dokumentácia projektu dopravného značenia na ul. Hlavnej, kde sa použila odporúčaná rýchlosť 40 km/h. Zníženie rýchlosti na 30 km/h nebolo odsúhlasené ODI Galanta z dôvodu neopodstatnenia a bez nehodovosti tohto úseku.

Plnenie v roku 2016:

- 1.2 K rekonštrukcii parkoviska námestia detí je spracovaná projektová dokumentácia pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia. V roku 2017 je naplánované vybavenie povolení, musí prebehnúť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, bude spracovaná akustická štúdia podľa požiadaviek RÚVZ a hydrogeologický prieskum územia z dôvodu osadenia vodnej stavby.
- 1.9 Na sídlisku SNP pri BD s.č. 1001 sa dobudovalo parkovisko podľa pôvodnej projektovej dokumentácie, na sídlisko pribudli parkovacie státi v celkovom počte 14 ks.

Plnenie v roku 2015:

- 1.1. K rekonštrukcii Námestia detí a priľahlého vnútrobloku prebehlo rokovanie s domovým dôverníkom bytových domov a potenciálnym developerom, ktorý rieši nadstavbu bytových domov na ul. Hlavná. Bola spracovaná predbežná štúdia možnosti rozšírenia a dobudovanie parkoviska v tejto lokalite. Pokračovanie v projektovej príprave sa uvažuje v roku 2016
- 1.5. Ku koncu roka 2015 prebehla delimitácia cesty I/75 na nižšiu triedu II/507, z tejto skutočnosti vyplýva možnosť vyznačenia pozdĺžneho parkovania na ul. Hlavná a Bratislavská.

2. Vybudovanie parkovísk, dopravnej infraštruktúry a obslužnej infraštruktúry mimo centrálnej mestskej zóny.

Prioritné ciele na obdobie 2015-2018:

- 2.1 Vybudovanie parkovacích plôch a na sídl. Parková BD 761, 796, 795 – projektová príprava a samotná realizácia. (PD)
- 2.2 Dobudovanie parkovania a oddychovej zóny v rámci vnútrobloku ul. Esteházyovcov (v štádiu projektovej dokumentácie pre vydanie územného konania) (PD -)
- 2.3 Komplexná rekonštrukcia chodníkov ul. Hodská a Ružová – projektová príprava a realizácia
- 2.4 Realizácia komplexnej rekonštrukcie komunikácií – ul. Ružová, ul. Nová, ul. Športová, ul. MPČL – realizácia prednostne z finančných prostriedkov fondov, v prípade z úverových zdrojov. (PD)
- 2.5 Dlažobná úprava plochy pred amfiteátrom – projektová príprava a realizácia

2.6 Oplotenie kontajnerových stanovišť na sídlisku Revolučná štvrť – samotná realizácia.

Poznámka: výkresová časť projektovej dokumentácie môže byť využitá aj na ďalšie zábery mesta v tejto oblasti.

Plnenie v roku 2018:

2.1 finančné prostriedky boli čerpané na opravu chodníka pred bytovým domom č. 970 , na ul. Esterházyovcov, ktorý bol v zlom technickom stave. Rekonštrukcia pozostávala z vybúrania existujúceho povrchu chodníka a parkoviska pred bytovým domom a polozenie nového asfaltového koberca. Rozšírilo sa aj existujúce parkovisko pri renesančnom kaštieli. Vybudovali sa aj kontajnerové státi z gabiónovým oplotením.

Plnenie v roku 2017:

2.2 Na základe požiadavky občanov sa realizovala rekonštrukcia existujúcich spevnených plôch vnútrobloku na ul. Esterházyovcov. Podložie cesty bolo v dezolátnom stave, preto sa náklady na realizáciu navýšila z dôvodu nepredvídaných okolností.

2.3 Komplexne boli zrekonštruované miestne komunikácie ul. Ružová, Nová a Majakovského

2.6 Oplotenie a obnova kontajnerových stanovišť sa realizovalo na Revolučnej štvrti v počte 4 ks, na sídlisku Sever 1 ks a na ul. Úzkej 1ks

3. Vybudovanie cyklotrasy Galanta- Kolónia

Prioritné ciele na obdobie 2015-2018:

3.1. Realizácia cyklotrasy a chodníka pre peších v trase Galanta – Kolónia – momentálne v štádiu projektovej dokumentácie pre územné konanie, prebieha výkup pozemkov pre majetkovo-právne vysporiadanie. Vzhľadom na pravdepodobnosť výzvy v novom programovom období je potrebné pristúpiť k príprave PD pre stavebné konanie.

3.2. Realizácia siete poľných ciest v rámci pozemkových úprav k.ú. Hody –financované z mimorozpočtových zdrojov.

Plnenie v roku 2018:

3.1 V mesiaci október 2018 sa začalo s výstavbou cyklotrasy v smere Galanta -Kolónia. Vybudoval sa nový úsek cyklotrasy v šírke 2,5 m v susedení od futbalového štadióna po premostenie pred obchvatom s pokračovaním na Kolóniu. Súčasťou prípravy stavby bol aj výrub drevín pod budúcou cyklotrasou a odvoz drevnej hmoty.

Plnenie v roku 2017:

3.1 Na PD cyklotrasy a chodníka pre peších v trase Galanta – Kolónia bola pracovaná realizačná dokumentácia s doplneným prepojením na dochádzanie za prácou do spoločnosti Samsung. V roku 2017 bolo vydané stavebné povolenie a určenie dopravného značenia na existujúcich komunikáciách a následne mesto reagovalo na výzvu IROP, v ktorej mesto uspelo. Realizácie predmetnej trasy sa bude realizovať v roku 2018.

Plnenie v roku 2016:

3.1 Na ul. Hlavná a Bratislavská sa vodorovným dopravným značením vďaka delimitácii cesty na II/507 boli vyznačené cyklotrasy v zmysle projektovej dokumentácie. Bola spracovaná kompletná dokumentácia cyklodopravnej siete na území mesta, na základe ktorej sa budú postupne vyznačovať a budovať cyklotrasy.

Plnenie v roku 2015:

3.1. Bola spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a vysporiadali sa už všetky majetko-právne vzťahy k dotknutým pozemkom. V roku 2016 sa uvažuje s inžinierskou činnosťou na vybavenie stavebného povolenia.

3.2. Projekt poľných ciest nebol úspešný z dôvodu časovej tiesne, mesto obdržalo projektovú dokumentáciu v mesiaci september a koncom októbra bol termín na podanie projektov do výzvy. Do tejto doby bolo potrebné mať verejne obstaraného aj dodávateľa stavby. Vzhľadom celkovej hodnote stavby doba obstarávania trvá minimálne 2 mesiace, čo bolo nereálne.

4. Rekonštrukcia komunikácií, chodníkov a spevnených plôch v miestnych častiach.

Prioritné ciele na obdobie 2015-2018:

- 4.1 Projektová príprava komplexných rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov – Javorinka, Hody, Nebojsa – podľa vznesených požiadaviek mestských častí.

Plnenie v roku 2017:

4.1. V rámci opráv sa realizovalo rozšírenie spevnenej plochy pri dennom centre v Javorinke, vrátane opravy a rozšírenia prístrešku.

Plnenie v roku 2016:

4.1. V mestskej časti Nebojsa bol vybudovaný prepojovací chodník v smere do Galanty a na miestny cintorín o celkovej dĺžke 100 m.

Plnenie v roku 2015:

- 4.1. V mestskej časti Nebojsa bola zrekonštruovaná časť miestnej komunikácie v celom rozsahu ulice.

5. Rekonštrukcia južného krídla neogotického kaštieľa a hlavnej budovy kaštieľa.

Prioritné ciele na obdobie 2015:

- 5.1 Rekonštrukcia južného krídla, juhovýchodnej veže a severnej veže hlavnej budovy kaštieľa – v štádiu pred ukončením procesu verejného obstarávania, pred samotnou realizáciou
- 5.2. Rekonštrukcia hlavnej budovy kaštieľa s využitím mimorozpočtových zdrojov EÚ, prípadne iných finančných mechanizmov (tzv.Nórske fondy a podobne) (PD)

Plnenie v roku 2018

5.1 V roku 2018 zrealizovala obnova strechy neogotického kaštieľa v zmysle zmluvy o dielo v sume 198 981,05 €. V decembri 2018 sa uzatvorila zmluva s dodávateľom prác na obnovu juhovýchodnej veže a dostavby rizalitu. Prepojila sa optická sieť kamerového systému na MsP.

Plnenie v roku 2017:

5.1 Z rozpočtu mesta boli vynaložené na čiastočnú obnovu NGK 42 500€, z čoho sa realizovali spevnené plochy, vjazd do parku, kamerový systém a obnova okna neogotickej miestnosti. Na obnovu okna sme získali dotáciu od MK SR vo výške 10 000 €. Takisto mesto reflektovalo na výzvu Intereg v spolupráci s partnerským mestom Mikulov s obnovou južného krídla, avšak sme boli neúspešní. OZ na záchranu neogotického kaštieľa tiež reflektovalo na výzvu Intereg s Maďarskom, kde bol projekt úspešný a v roku 2018 sa bude realizovať obnova severnej veže kaštieľa. Na tieto účely mesto poskytlo spolufinancovanie pre OZ vo výške 120 000 €.

5.2 Mesto reflektovalo na výzvu MK SR projektom rekonštrukcie strechy hlavnej budovy vrátane obnovy rízelitov. Avšak mesto bolo neúspešné z dôvodu nekomplexného a neuceleného celku riešenej stavby.

Plnenie v roku 2016:

5.1 V roku 2016 boli vynaložené finančné prostriedky z rozpočtu mesta vo výške 125 000 € na čiastočnú obnovu priestorov NGK. Vybudovali sa sociálne zariadenia vrátane pripojenia na inžinierske siete v časti južného krídla. Priestory JV veže NGK boli obnovené, aby sa mohla veža sprístupniť pre verejnosť. Ďalej cez MK SR mesto získalo dotáciu vo výške cca 13 000 € z čoho sa reštaurovaním obnovila miestnosť v JV veži.

Plnenie v roku 2015:

5.1. V roku 2015 boli vyčlenené v rozpočte mesta finančné prostriedky na kofinancovanie rekonštrukcie NGK vo výške 125 000 €. Mesto získalo finančné prostriedky na realizáciu v hodnote 2,4 mil. €, ktoré vrátilo z dôvodu neodsúhlasenia MPRV SR zmeny harmonogramu projektu.

6. Dostavba a prestavba detských ihrísk a multifunkčných športových ihrísk.

Prioritné ciele na obdobie 2015-2018:

- 6.1 Rozšírenie centrálnych detských ihrísk v lokalitách – Revolučná, Nová Doba, Clem. Sady, Sever a dobudovanie a modernizácia existujúcich detských ihrísk v ďalších častiach mesta
- 6.2. Dobudovanie a modernizácia detských ihrísk v mestských častiach Nebojsa, Javorinka a Hody.
- 6.3. Budovanie multifunkčných športových ihrísk s využitím mimorozpočtových zdrojov

Plnenie v roku 2018

6.1. V roku 2018 občianske združenie Samsung darovalo finančné prostriedky v sume 10 000 € na realizáciu detského ihriska z masívneho dreva v lokalite Kolónia. Detské ihrisko bude sprístupnené verejnosti až po výsadbe zelene v na parcele ihriska. V sume 25 000 € na realizáciu detského ihriska v mestskom parku pri neogotickom kaštieli. Samotný návrh detského ihriska vychádza z tvaru a pôdorysného usporiadania kaštieľa, ktorý slúžil ako podklad na predkladaný návrh. Autorom návrhu a projektovej dokumentácie je akademický sochár Jozef Kliský, ktorý sa vyznačuje svojimi jedinečnými návrhmi a realizáciami detských prvkov z masívneho dreva.

6.2 V mestskej časti Nebojsa v lokalite Denného centra sa zrealizovala na pôvodnom volejbalovom ihrisku výstavba multifunkčného ihriska v hodnote 22 347 €

6.3. V roku 2018 sa na pôvodnej betónovej ploche vnútrobloku na sídlisku Sever zrealizovalo multifunkčné ihrisko s umelou trávou s dvoma hracími plochami – futbal a basketbal a osadenie workautových prvkov v hodnote 71 117,76 €.

Plnenie v roku 2017:

6.1 Na DI JAS sa doplnili ďalšie prvky a obnovili sa poškodené plochy ihriska, opravilo oplotenie. Na Kolónii sa odkúpil pozemok na účely zriadenia detského ihriska. Tento pozemok sa oplotil a sčasti sa naviezla zemina. Pozemok je potrebné navoziť zeminou do dostatočnej výšky na založenie detského ihriska (plán na rok 2018).

6.2. Oddychové zóny v Hodoch a v Nebojsi boli doplnené o workoutové zariadenie na cvičenie.

Plnenie v roku 2016:

6.1. Došlo k modernizácii a výmene hracích prvkov na sídlisku JAS v celkovej hodnote cca 6000 €,

6.3. V mestskej časti Hody sa vybudovalo nové multifunkčné ihrisko na ploche bývalého detského ihriska. Na sídlisku Sever došlo k rekonštrukcii a obnove pôvodného multifunkčného ihriska s asfaltovým povrchom. Celková investícia z rozpočtu mesta bola vo výške cca 32 000 €.

Plnenie v roku 2015:

6.2. Na území mestskej časti Nebojsa sa vybudovala oddychová zóna vrátane oplotenia a drobnej architektúry s osadenými hracími prvkami pre deti.

7. Príprava zámeru na vybudovanie nového areálu TsMG.

Prioritné ciele na obdobie 2015-2018:

7.1 Príprava zámeru a výber lokality na vybudovanie nového areálu TSMG.

8. Vybudovanie separačnej haly.

Prioritné ciele na obdobie 2015 - 2018:

8.1 Ukončenie realizovaného projektu vybudovania separačnej haly v jestvujúcom areáli TSMG v roku 2015

8.2 V nadväznosti na bod č. 7 vypracovanie dokumentácie pre demontáž a premiestnenie konštrukcie haly po ukončení viazanosti projektu.

Plnenie v roku 2015:

8.1. *Projekt - Hala na doseparovanie komunálneho odpadu s prislúchajúcou technológiu a technikou - bol úspešne ukončený v júni 2015. Monitorovacie obdobie bude prebiehať do roku 2020.*

9. Výstavba parkovacích domov.

Prioritné ciele na obdobie 2015-2018:

- 9.1. V spolupráci s podnikateľskými subjektmi pripraviť návrh na schválenie výstavby parkovacieho domu na sídl. Sever a sídl. SNP, predprojektová a projektová príprava a samotná realizácia za účasti súkromných investičných zdrojov.

10. Výstavba mestských nájomných bytov a modernizácia budovy MsÚ

Prioritné ciele na obdobie 2015-2018:

- 10.1. Výber lokality, spracovanie investičného zámeru vo vzťahu k zastavanosti územia s výhľadom na obdobie 2015-2018, vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia objektu nájomných bytov nadväznosti na podmienky štátneho fondu rozvoja bývania.
- 10.2. Vybudovanie centra prvého kontaktu a zateplenie budovy MsÚ – projektová príprava a samotná realizácia.

Plnenie v roku 2018

10.1 Výstavba nájomných bytov sa navrhla na pozemku vo vlastníctve Mesta Galanta, parcela registra CKN č.5089/10, evidovaná ako „orná pôda“, ktorá sa nachádza na ul. Esterházyovcov pri ceste II/507. Stavebné povolenie na predmetnú výstavbu bolo vydané stavebným povolením obce Dolný Chotár č. OSP 2018/112-1/2019 z 24.10.2018 vrátane technickej vybavenosti. S realizáciu sa plánuje v roku 2019.

Plnenie v roku 2017:

10.1 Bola spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie a prebehla inžinierska činnosť na vybavenie povolenia na umiestnenie stavby. V súvislosti s budovaním nájomných bytov sa rieši aj PD dopravnej stavby – kruhová križovatka na ul. Esterházyovcov na požiadavku ODI GA a cestného správneho orgánu OÚ GA.

Plnenie v roku 2016:

10.1. Mesto zakúpilo projektovú dokumentáciu typového bytového domu k výstavbe nájomných bytov plánovanou na ul. Esterházyovcov. Následne táto dokumentácia bude použitá na účely projektu pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Plnenie v roku 2015:

10.1. Bola spracovaná predbežná zastavovacia štúdia na 3 vybrané lokality na území mesta, MsZ odporučilo lokalitu za nákupným centrom na ul. Esterházyovcov smerom na Sereď.

11. Rekonštrukcie školských a predškolských zariadení a denných centier

Prioritné ciele na obdobie 2015-2018: s dôrazom na využitie mimorozpočtových zdrojov

11.1 Príprava návrhov na rekonštrukcie budov základných a materských škôl:

- Zateplenie pavilónov a výmena okien na ZŠ SNP, modernizácia vnútorných priestorov – projektová príprava a samotná realizácia
- Zateplenie pavilónov ZŠ G.Dusíka a modernizácia vnútorných priestorov – projektová príprava a samotná realizácia
- Zateplenie a výmeny okien na budovách materských škôl, modernizácia vnútorných priestorov – projektová príprava a samotná realizácia

- Rekonštrukcia budovy centra voľného času – projektová príprava a samotná realizácia
- 11.2 Rekonštrukcia denného centra Javorinka – oprava strechy (projektová príprava aj realizácia)
- 11.3 Zateplenie denného centra ul.Švermova (realizácia v zmysle PD)
- 11.4 Zateplenie nájomných bytov na Matúškovskej ceste (realizácia v zmysle PD)
- 11.5 Zmena organizácie dopravy pri ZŠ G.Dusíka (realizácia v zmysle PD)

Plnenie v roku 2018

11.3 Zateplenie denného centra sa na ul. Švermovej sa začalo v jesenných mesiacoch v roku 2018. Dokončenie sa plánuje v roku 2019.

11.5. Bola spracovaná štúdia na zmenu organizácie dopravy pri ZŠ G. Dusíka, ktorá sa v roku 2019 spracuje pre vydanie stavebného povolenia.

Plnenie v roku 2017:

11.1 Bola spracovaná komplexná projektová dokumentácia na energetickú hospodárnosť budovy na ZŠ G. Dusíka

Plnenie v roku 2016:

11.1 Na ZŠ G. Dusíka boli komplexne zrekonštruované sociálne priestory.

11.2 Na budove DC Javorinka bola realizovaná výmena krovu vrátane strešnej krytiny.

Plnenie v roku 2015:

11.1. Na ZŠ SNP sa vymenili výplne otvorov v obvodovom plášti z dôvodu havarijného stavu výplňových konštrukcií

12. Rekonštrukcia tepelných rozvodov.

Prioritný cieľ na obdobie r.2015-2018:

- 12.1 Realizácia rekonštrukcie a výmeny tepelných rozvodov podľa spracovaného projektu po etapách.

Plnenie v roku 2017:

Na sídlisku Sever došlo k realizácii komplexnej obnovy teplovodných potrubí v réžii spoločnosti Galantaterm s.r.o..

Plnenie v roku 2016:

12.1 Spoločnosť GALANTATERM s.r.o. zabezpečila komplexnú prípravu a inžiniersku činnosť k rekonštrukcii a výmene teplovodných rozvodov na sídlisku Sever. K realizácii dôjde v roku 2017.

13. Revitalizácia zelene v sídliskových častiach mesta a mestských častiach

Prioritný cieľ na obdobie r.2015-2018:

- 13.1. Projektová príprava v lokalitách CMZ a sídliska Sever a samotná realizácia.
- 13.2. Projektová príprava a samotná realizácia v zmysle požiadaviek mestských častí

Plnenie v roku 2018

13.2 V mestskej časti Javorinka sa začalo s realizáciou revitalizácie parku v zmysle projektovej dokumentácie.

Plnenie v roku 2017:

Na území mesta došlo k výsadbe cca 50 ks drevín a kríkov vrátane náhradnej výsadby. S výsadbou sa bude pokračovať aj naďalej.

Plnenie v roku 2016:

Na území mesta prostredníctvom spoločnosti LIDL došlo k výsadbe drevín na celom území mesta v počte 70 ks. Mesto realizovalo ďalšiu výsadbu v počte cca 50 drevín a kríkov, vrátane revitalizácie zelenej plochy pri bytových domoch WEST smerom k sociálnym bytom.

14. Rozšírenie a digitalizácia kamerového systému na území mesta.

Prioritný cieľ na obdobie r.2015-2018:

- 14.1 Projektová príprava na základe monitoringu a vlastnej operatívnej činnosti MsP a samotná realizácia

Plnenie v roku 2018:

Ďalšie rozšírenie optickej prípojky na sieť MSP sa zrealizovalo na Správu športových zariadení s prepojením na ZŠ Štefánika .

Plnenie v roku 2017:

V roku 2017 bol komplexne obnovený kamerový systém v parku NGK a na území mesta došlo k rozšíreniu kamier v celkovom počte 16 ks.

- počet kamier ku koncu roku 2016 35 z toho 11 otočných a 14 statických
- počet kamier ku koncu roku 2017 51 z toho 19 otočných a 32 statických

Plnenie v roku 2016:

V roku 2016 sa rozšíril kamerový systém na území mesta celkovo o 12 ks kamier vrátane dobudovania príslušnej infraštruktúry. Ďalej bola zhotovená projektová dokumentácia skutkového stavu vybudovania kamerového systému na území mesta vrátane diagnostiky a životnosti jednotlivých zariadení.

Plnenie v roku 2015:

V roku 2015 sa rozšíril kamerový systém na ul. Švermovej a ul. Železničiarkej celkovo o 12 ks kamier vrátane dobudovania príslušnej infraštruktúry.

15. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v správe mesta Galanta

Prioritný cieľ na obdobie r.2015-2018:

Realizácia fotovoltaiiky na budovách školských a predškolských zariadení a budove MsÚ

II. Investície garantované z iných zdrojov

Hromadná a individuálna bytová výstavba :

- 1.1. Podporovať a usmerňovať hromadnú bytovú výstavbu v lokalitách na to určených v súlade s platným územným plánom mesta. V prípade potreby realizovať zmeny územného plánu vyvolané aktivitami podnikateľských subjektov.
- 1.2. V rámci lokalít HBV rozpracovať a pripraviť výstavbu nájomných bytov v spolupráci so súkromnými investormi.

V Galante 12.4.2019

Vyhodnotenie spracoval:

Eva Vašáková
vedúca oddelenia rozvoja mesta

Príloha:

Vyhodnotenie investičnej výstavby za rok 2018
Čerpanie z rozpočtu za rok 2018 za ORM

Vyhodnotenie investičnej výstavby mesta **Galanta za rok 2018.**

Kapitola:04.4.3 – Výstavba, projektová dokumentácia

V rámci prípravnej a projektovej dokumentácie pre realizáciu investičnej výstavby mesta Galanta boli zrealizované projektové dokumentácie pre tieto pripravované stavby:

1. PD Sanačný projekt pre TC Galandia – rozpočet 100 000 €,

čerpanie 97 800,00 €, zostatok 2 200,00 €,

Finančné prostriedky boli čerpané na vypracovanie PD Sanačný projekt TC Galandia v zmysle uzatvorenej zmluvy.

2. PD – pre stavebné povolenie - Nájomné byty

– rozpočet 24 000,00 €, čerpanie 23 638,20,00 €, zostatok 361,80 €,

z tejto kapitoly sa čerpali finančné prostriedky v súlade s názvom kapitoly – t.j. na vypracovanie PD, bilanciu skrávk, verejné obstarávanie, rozpočet, PD kruhovej križovatky pre vydanie ÚR.

3. PD – dopravné značenie, rozšírenie chodníkov, cyklotrasy

– rozpočet 24 510 €, čerpanie 23 592,00 €, zostatok 918,00 €

finančné prostriedky boli čerpané na PD JV veže + rozpočet, rozpočet na rekonštrukciu strešného plášťa, PD Kolumbárium, Jasle pri ZŠ Z. Kodálya – zámer, Cyklotrasy – plán protipovodňovej ochrany.

4. Obstaranie zmien a doplnkov UPN

– rozpočet 5 000 €, čerpanie 5 340 €, zostatok - 340 €

finančné prostriedky boli čerpané v súlade s názvom kapitoly.

Kapitola:04.5.1 – Cestná doprava

V kapitole cestná doprava boli zrealizované nasledovné stavby:

5. Oprava cesty SNP 997 (od kotolne k SNP II.) 1. etapa

– rozpočet 175 210,00 €, čerpanie 174 404,26 €, zostatok 805,74 €,

V roku 2018 sa zrekonštruoval úsek existujúcej miestnej komunikácie ul. SNP v dĺžke 150 m pred bytovým domom SNP 997. Rekonštrukcia pozostávala z vybúrania existujúceho podkladu komunikácie a chodníka. Komunikácia sa rozšírila na šírku 6 m, existujúci chodník sa preložil vrátane verejného osvetlenia. Na komunikácii sa zrealizoval bezpečný spomaľovač, osadili sa nové zvislé a vodorovné dopravné značenia. Súčasťou stavby bola aj realizácia dvoch kontajnerových státi s gabiónovým oplotením. Pred bytovým domom sa zrealizovala aj náhradná výsadba zelene.



6. Parkovisko pri Renesančnom kaštieli

– rozpočet 53 653,60 €, čerpanie 52 805,73 €, zostatok 847,87 €,

finančné prostriedky boli čerpané na opravu chodníka pred bytovým domom č. 970 , na ul. Esterházyovov, ktorý bol v zlom technickom stave. Rekonštrukcia pozostávala z vybúrania existujúceho povrchu chodníka a parkoviska pred bytovým domom a polozenie nového asfaltového koberca. Rozšírilo sa aj existujúce parkovisko pri renesančnom kaštieli. Vybudovali sa aj kontajnerové státi z gabiónovým oplotením.



7. Vybudovanie bezpeč.priechodu ul. Kodálya pri pošte

– rozpočet 16 102,00 €, čerpanie 16 102,00 €, zostatok 0,00 €,

Mesto Galanta v roku 2018 zrealizovalo ďalší bezpečný priechod pre chodcov na ul. Z.Kodálya pri budove Slovenskej pošty. Stavby pozostáva z vybudovania reflexných prvkov v komunikácii – kiklopov, ktoré svetelným signálom oznamujú vodičom prítomnosť chodca na priechode. Súčasťou stavby je aj nasvietenie priechodu verejným osvetlením a osadenie signalizačného dopravného značenia .

8. Rekonštrukcia spevnených plôch vnútrobloku Czafík a Nám.detí

– rozpočet 0,00 €, čerpanie 860,00 €, zostatok -860,0 €,

Pripravovaná výstavba rekonštrukcie Námestia detí a príslušného vnútrobloku, je naplánovaná rozšírením komunikácie a dobudovaním parkovacích plôch a výsadba verejnej zelene. Nakoľko dotknutá verejnosť nesúhlasila s predmetnou rozsahom stavby pred Okresným súdom, stavba sa nezačala realizovať. Zrealizovala sa len prípravná časť stavby - výrub drevín.

9. Príprava staveniska cyklotrasy Kolónia - Samsung

Spolufinancovanie z rozpočtu mesta 98 000,00 €, čerpanie 1 570,00 €, zostatok 96 430,00 €,

V mesiaci október 2018 sa začalo s výstavbou cyklotrasy v smere Galanta -Kolónia. Vybudoval sa nový úsek cyklotrasy v šírke 2,5 m v susedstve od futbalového štadióna po premostenie pred obchvatom s pokračovaním na Kolóniu. Súčasťou prípravy stavby bol aj výrub drevín pod budúcou cyklotrasou a odvoz drevnej hmoty.



10. Výstavba inštalácie a prevádzka cykloboxov

Finančné prostriedky od spoločnosti Samsung Electronics Slovakia s.r.o. 14 820,00 €, čerpanie 14 820,00 €, zostatok 0,00 €,

V roku 2018 sme obdržali finančné prostriedky od spoločnosti Samsung Electronics Slovakia s.r.o. na realizáciu cykloboxu, ktorý sa zrealizoval na Mierovom námestí.



Rozšírenie parkovacích plôch na sídlisku Sever (20 stojísk)

– rozpočet 8 395,00 €, čerpanie 8 062,32 €, zostatok 332,68,00 €,

Na sídlisku Sever sa zrealizovalo rozšírenie existujúceho parkoviska na ul. Mierovej pred bytovým domom č.... zo zatrávňovacích panelov.

Kapitola:06.2.0 – Rozvoj obcí

11. DD Patria - bleskozvod

– rozpočet 7540,00 €, čerpanie 0,00 €, zostatok 7540,31 €,

finančné prostriedky zatiaľ boli čerpané na opravu bleskozvodu v DD Pária .

12. Multifunkčné ihrisko Nebojsa

– rozpočet 22 350,00 €, čerpanie 22 347,60 €, zostatok 2,40 €,

V mestskej časti Nebojsa v lokalite Denného centra sa zrealizovala na pôvodnom volejbalovom ihrisku výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou.

13. Obstaranie vozidla na zber KO a separ. odpad (2. splátka)

– rozpočet 61 500,00 €, čerpanie 61 500,00 €, zostatok 0,00 €,

finančné prostriedky boli vyčerpané v súlade s určením.

14. Spolufinancovanie projektu: MŠ SNP - zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy

– rozpočet 13 443,00 €, čerpanie 100,00 €, zostatok 13 343,00 €,

finančné prostriedky boli zatiaľ čerpané na potrebné vyjadrenia.

15. Multifunkčné ihrisko Sever II. – existujúca betónová plocha

– rozpočet 71 117,76 €, čerpanie 71 117,76 €, zostatok 0,00 €,

V roku 2018 sa na pôvodnej betónovej ploche vnútrobloku bytových domov č. zrealizovalo multifunkčné ihrisko s umelou trávou s dvoma hracími plochami – futbal a basketbal a osadenie workautových prvkov.



16. Prepojenie NGK na mestskú optickú sieť

– rozpočet 5 230,85 €, čerpanie 5 231,0 €, zostatok -0,15 €,

Mestský park pri neogotickom kaštieli sa v roku 2018 podarilo prepojiť na optickú sieť Mestskej polície.

17. Vybudovanie opt.prípojky SŠZ s prepojom na ZŠ Štefánika a amfiteáter

– rozpočet 4 458,00 €, čerpanie 4 458,00 €, zostatok 0,00 €,

Ďalšie rozšírenie optickej prípojky na sieť MSP sa zrealizovalo na Správu športových zariadení s prepojením na ZŠ Štefánika .

18. Vybudovanie optickej prípojky pre serverovaciu miestnosť a pokladňu amfiteátra

– rozpočet 5 452,00 €, čerpanie 5 452,00 €, zostatok 0,00 €,

Rozšírenie optickej prípojky pre potreby letného kina sa zrealizovalo v roku 2018.

19. Úverové zdroje SLSP - NGK

– rozpočet 200 000,00 €, čerpanie 198 981,05 €, zostatok 1 018,95 €,

V roku 2018 sa z úverové zdroje z **SLSP** sa zrealizovali na obnovu strechy neogotického kaštieľa v zmysle zmluvy o dielo.

20. Detské ihrisko Kolónia

- rozpočet 10 000,00 €, čerpanie 10 000,00 €, zostatok 0,00 €,

V roku 2018 občianske združenie Samsung darovalo finančné prostriedky na realizáciu detského ihriska od autora diela akad. sochára Jozefa Kliského z masívneho dreva v lokalite Kolónia. Detské ihrisko bude sprístupnené verejnosti až po výsadbe zelene v na parcele ihriska.

21. Detské ihrisko v neogotickom parku

rozpočet 25 000,00 €, čerpanie 25 000,00 €, zostatok 0,00 €,

V roku 2018 občianske združenie Samsung darovalo finančné prostriedky na realizáciu detského ihriska v mestskom parku pri neogotickom kaštieli. Autorom návrhu a projektovej dokumentácie je akademický sochár Jozef Kliský, ktorý sa vyznačuje svojimi jedinečnými návrhmi a realizáciami detských prvkov z masívneho dreva. Samotný návrh detského ihriska vychádza z tvaru a pôdorysného usporiadania kaštieľa, ktorý slúžil ako podklad na predkladaný návrh.



Spracovala: Eva Vašáková

ORM - čerpanie rozpočtu - kapitálové výdavky 2018

	Názov účtu	rozpočet	čerpanie	zostatok	čerpanie
		€	€	€	%
1	PD Sanačný projekt pre TC Galandia	100 000,00	60 870,00	39 130,00	
2	PD - pre stavebné povolenie - Nájomné byty	24 000,00	23 638,20	361,80	98,49
3	PD dopr.značenie, rozš.chodníkov, cyklotrasy	24 510,00	23 592,00	918,00	96,25
4	Územný plán zóny / Urbanist.štúdia pre rozvoj.plochy	5 000,00	5 340,00	-340,00	106,80
Spolu za 0443:		53 510,00	52 570,20	939,80	98,24
5	Oprava cesty SNP 997 (od kotolne k SNP II.) 1.etapa	175 210,00	174 404,26	805,74	99,54
6	Parkovisko pri Renesančnom kaštieli	53 653,60	52 805,73	847,87	98,42
7	Vybudovanie bezpeč.priechodu ul.Kodálya pri pošte	16 102,00	16 102,00	0,00	100,00
8	Rekonštr.spev.plôch vnútrobloku Czafík a nám.detí	0,00	860,00	-860,00	116,00
9	Prípr.staveniska cyklotrasy Kolónia-Samsung	98 000,00	1 570,00	96 430,00	1,60
10	Výstavba inštalácie a prev. CYKLOBOXOV	14 820,00	14 820,00	0,00	100,00
11	Rozšír.parkov.plôch na sídl.Sever (20 státí)	8 395,00	8 062,32	332,68	96,04
Spolu za 0451:		366 180,60	268 624,31	97 556,29	73,36
12	DD Patria - bleskozvod	7 540,00	7 540,31	-0,31	100,00
13	Multifunkčné ihrisko Nebojsa	22 350,00	22 347,60	2,40	99,99
14	Obstaranie vozidla na zber KO a separ.O (2.splátka)	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00
15	Spolufinanc.projektu: MŠ SNP-zvýš.energ.hosp.budovy	13 443,00	100,00	13 343,00	0,74
16	Spolufinanc.projektu Real.cyklotrás a ver.osvetl. v GA	28 980,00	0,00	28 980,00	0,00
17	Projekt cyklotrasy Kolónia - Samsung (EÚ + ŠR)	550 613,00	0,00	550 613,00	0,00
18	Multifunkčné ihrisko Sever II. - existujúca betón.plocha	71 117,76	71 117,76	0,00	100,00
19	Prepojenie NGK na mestskú optickú sieť	5 230,85	5 231,00	-0,15	100,00
20	Vybudovanie opt. prípojky SŠZ s prepoj ZŠ Štef. a amf.	4 458,00	4 458,00	0,00	100,00
21	Vybudovanie opt. prípojky pre server.miestn. a pokl.amf.	5 452,00	5 452,44	-0,44	100,01
22	Úverové zdroje SLSP - NGK	200 000,00	198 981,05	1 018,95	99,49
23	Detské ihrisko Kolónia	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
24	Detské ihrisko v neog. Parku	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
25	Úverové zdroje SLSP - Galandia	100 000,00	97 800,00	2 200,00	97,80
Spolu za 0620:		1 105 684,61	448 028,16	657 656,45	40,52
26	Akcie a.s. FIN.M.O.S.	56 100,00	56 152,00	-52,00	100,09
Spolu za 0640:		56 100,00	56 152,00	-52,00	100,09
Rozpočet celkom:		1 525 375,21	769 222,67	756 152,54	50,43

Stanovisko

**Komisie investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy
a verejného poriadku pri MsZ v Galante, konanej dňa 1.4.2019**

Vyhodnotenie investičnej výstavby za rok 2018

Komisia jednohlasne berie na vedomie predloženú správu bez pripomienok.

Zsolt Takáč
predseda komisie v.r

Zapísal: Slavomír Javor v.r.