

MESTSKÝ ÚRAD V GALANTE

Pre rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Galante
dňa 27. septembra 2018

K bodu č. 20: Vyhodnotenie rámcového plánu investičnej výstavby mesta za rok 2017

Návrh predkladá:

Mgr. Miroslav Psota v.r.
prednosta úradu

Materiál obsahuje:

- A/** Návrh na uznesenie
- B/** Dôvodová správa
- C/** Správa o plnení IV
- D/** Stanoviská komisií MsZ

Návrh spracovala:

Ing. Zuzana Krišková v.r.
vedúca oddelenia rozvoja mesta

V Galante, dňa 18.06.2018

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Galante v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

berie na vedomie

aktualizovanú správu o vyhodnotení rámcového plánu investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2015-2018 za rok 2017.

Dôvodová správa

Plán investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2015-2018 bol schválený v roku 2015.

Plán investičnej výstavby na obdobie rokov 2015-2018 je spracovaný ako koncepčný materiál, ktorý slúži ako hlavný plán z hľadiska výstavby v meste Galanta pre stanovené obdobie. Niektoré ciele uvedené v pláne už boli zrealizované, ďalšie sú v štádiu rozpracovanosti podľa schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta. Plán bol spracovaný v určitých celkoch so zameraním na jednotlivé úseky a oblasti životného prostredia, dopravy, športu, rozvoj mesta, pamiatkovej ochrany. Tento plán slúži ako hlavný podklad pre tvorbu každoročného rozpočtu mesta v kapitole investícií.

Raz ročne oddelenie rozvoja mesta na základe uznesenia č. 31/Z-2015 predkladá MsZ vyhodnotenie plnenia rámcového plánu investičnej výstavby. Naposledy bola predložená správa MsZ v júni 2017.

Správa o plnení na rok 2017 bola prerokovaná v Komisii investičnej výstavby, dopravy a verejného poriadku, ktorá zobrala na vedomie predloženú správu a odporučila predložiť na rokovanie MsZ.

V Galante 18.06.2018

Plán investičnej výstavby mesta Galanta na obdobie 2015 - 2018

PLNENIE PLÁNU ZA ROK 2017

I. Investície plánované mestom s predpokladom využitia možnosti spolufinancovania cez fondy EÚ.

1. Rekonštrukcie v centrálnej mestskej zóne:

Prioritné ciele na obdobie 2015-2018:

- 1.1. Rekonštrukcia Námestia detí a príľahlého vnútrobloku, rozšírenie komunikácie a dobudovania parkovacích plôch, výsadba verejnej zelene – projektová príprava a samotná realizácia.
- 1.2. Dobudovanie parkovania za MsKS a hotelom City – projektová príprava a samotná realizácia.
- 1.3. Príprava urbanistickej štúdie modernizácie predstaničného priestoru, vrátane autobusových nástupíšť, následná projektová príprava
- 1.4. Územný plán centrálnej mestskej zóny – obstaranie, prerokovanie a schválenie územno-plánovacej dokumentácie.
- 1.5. Príprava projektovej dokumentácie zavedenia „mäkkej pešej zóny“ s povolením vjazdu s motorovými vozidlami max rýchlosťou 30km/h. Po dobudovaní obchvatu mesta Galanty a prekvalifikovaní cesty I/75 na nižšiu triedu jej samotné zavedenie.
- 1.6. Dobudovanie parkovania na sídlisko Jas – projektová príprava a samotná realizácia
- 1.7. Realizácia rekonštrukcie vnútrobloku na sídl. Clementisove sady – rozšírenie komunikácie a zmena organizácie dopravy. (PD)
- 1.8. Dokončenie rekonštrukcie vnútrobloku sídl. Zornička – rozšírenie komunikácie, dostavba parkovacích miest.
- 1.9. Realizácia rekonštrukcie vnútroblokov na sídlisku SNP, rozšírenie jestvujúcej komunikácie, návrh na vybudovanie novej vnútroblokovej komunikácie, zmena organizácie dopravy, dobudovanie parkovacích miest, dobudovanie kontajnerových státií. Realizácia možná aj po etapách, prednostne z finančných prostriedkov fondov, resp. z úverových zdrojov (PD)

Plnenie v roku 2017:

- 1.1 K rekonštrukcii parkoviska námestia detí je spracovaná projektová dokumentácia pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia. V roku 2017 sa vybavilo povolenie pre územné rozhodnutie, prebehol proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, a bola spracovaná akustická štúdia podľa požiadaviek RÚVZ a hydrogeologický prieskum územia z dôvodu osadenia vodnej stavby. Prvá etapa realizácie rekonštrukcie parkoviska je plánovaná v roku 2018 bez realizácie Námestia detí.
- 1.5 Pripravila sa dokumentácia projektu dopravného značenia na ul. Hlavnej, kde sa použila odporúčaná rýchlosť 40 km/h. Zníženie rýchlosti na 30 km/h nebolo odsúhlasené ODI Galanta z dôvodu neopodstatnenia a bez nehodovosti tohto úseku.

Plnenie v roku 2016:

- 1.2 K rekonštrukcii parkoviska námestia detí je spracovaná projektová dokumentácia pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia. V roku 2017 je naplánované vybavenie povolení, musí prebehnúť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, bude spracovaná akustická štúdia podľa požiadaviek RÚVZ a hydrogeologický prieskum územia z dôvodu osadenia vodnej stavby.
- 1.9 Na sídlisku SNP pri BD s.č. 1001 sa dobudovalo parkovisko podľa pôvodnej projektovej dokumentácie, na sídlisko pribudli parkovacie státia v celkovom počte 14 ks.

Plnenie v roku 2015:

- 1.1. K rekonštrukcii Námestia detí a príslušného vnútrobloku prebehlo rokovanie s domovým dôverníkom bytových domov a potenciálnym developerom, ktorý rieši nadstavbu bytových domov na ul. Hlavná. Bola spracovaná predbežná štúdia možnosti rozšírenia a dobudovanie parkoviska v tejto lokalite. Pokračovanie v projektovej príprave sa uvažuje v roku 2016
- 1.5. Ku koncu roka 2015 prebehla delimitácia cesty I/75 na nižšiu triedu II/507, z tejto skutočnosti vyplýva možnosť vyznačenia pozdĺžneho parkovania na ul. Hlavná a Bratislavská.

2. Vybudovanie parkovísk, dopravnej infraštruktúry a obslužnej infraštruktúry mimo centrálnej mestskej zóny.

Prioritné ciele na obdobie 2015-2018:

- 2.1 Vybudovanie parkovacích plôch a na sídl. Parková BD 761, 796, 795 – projektová príprava a samotná realizácia. (PD)
- 2.2 Dobudovanie parkovania a oddychovej zóny v rámci vnútrobloku ul. Esterházyovcov (v štádiu projektovej dokumentácie pre vydanie územného konania) (PD -)
- 2.3 Komplexná rekonštrukcia chodníkov ul. Hodská a Ružová – projektová príprava a realizácia
- 2.4 Realizácia komplexnej rekonštrukcie komunikácií – ul. Ružová, ul. Nová, ul. Športová, ul. MPČL – realizácia prednostne z finančných prostriedkov fondov, v prípade z úverových zdrojov. (PD)
- 2.5 Dlažbová úprava plochy pred amfiteátrom – projektová príprava a realizácia
- 2.6 Oplotenie kontajnerových stanovišť na sídlisku Revolučná štvrť – samotná realizácia.
- Poznámka: výkresová časť projektovej dokumentácie môže byť využitá aj na ďalšie zámery mesta v tejto oblasti.

Plnenie v roku 2017:

- 2.2 Na základe požiadavky občanov sa realizovala rekonštrukcia existujúcich spevnených plôch vnútrobloku na ul. Esterházyovcov. Podložie cesty bolo v dezolátnom stave, preto sa náklady na realizáciu navýšila z dôvodu nepredvídaných okolností.
- 2.3 Komplexne boli zrekonštruované miestne komunikácie ul. Ružová, Nová a Majakovského
- 2.6 Oplotenie a obnova kontajnerových stanovišť sa realizovalo na Revolučnej štvrti v počte 4 ks, na sídlisku Sever 1 ks a na ul. Úzkej 1ks

3. Vybudovanie cyklotrasy Galanta- Kolónia

Prioritné ciele na obdobie 2015-2018:

- 3.1. Realizácia cyklotrasy a chodníka pre peších v trase Galanta – Kolónia – momentálne v štádiu projektovej dokumentácie pre územné konanie, prebieha výkup pozemkov pre majetkovo-právne vysporiadanie. Vzhľadom na pravdepodobnosť výzvy v novom programovom období je potrebné pristúpiť k príprave PD pre stavebné konanie.
- 3.2. Realizácia siete poľných ciest v rámci pozemkových úprav k.ú. Hody –financované z mimorozpočtových zdrojov.

Plnenie v roku 2017:

3.1 Na PD cyklotrasy a chodníka pre peších v trase Galanta – Kolónia bola pracovaná realizačná dokumentácia s doplneným prepojením na dochádzanie za prácou do spoločnosti Samsung. V roku 2017 bolo vydané stavebné povolenie a určenie dopravného značenia na existujúcich komunikáciách a následne mesto reagovalo na výzvu IROP, v ktorej mesto uspelo. Realizácie predmetnej trasy sa bude realizovať v roku 2018.

Plnenie v roku 2016:

3.1 Na ul. Hlavná a Bratislavská sa vodorovným dopravným značením vďaka delimitácie cesty na II/507 boli vyznačené cyklotrasy v zmysle projektovej dokumentácie. Bola spracovaná kompletná dokumentácia cyklo dopravnej siete na území mesta, na základe ktorej sa budú postupne vyznačovať a budovať cyklotrasy.

Plnenie v roku 2015:

- 3.1. Bola spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a vysporiadali sa už všetky majetko-právne vzťahy k dotknutým pozemkom. V roku 2016 sa uvažuje s inžinierskou činnosťou na vybavenie stavebného povolenia.
- 3.2. Projekt poľných ciest nebol úspešný z dôvodu časovej tiesne, mesto obdržalo projektovú dokumentáciu v mesiaci september a koncom októbra bol termín na podanie projektov do výzvy. Do tejto doby bolo potrebné mať verejne obstaraného aj dodávateľa stavby. Vzhľadom celkovej hodnote stavby doba obstarávania trvá minimálne 2 mesiace, čo bolo nereálne.

4. Rekonštrukcia komunikácií, chodníkov a spevnených plôch v miestnych častiach.

Prioritné ciele na obdobie 2015-2018:

- 4.1 Projektová príprava komplexných rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov – Javorinka, Hody, Nebojsa – podľa vznesených požiadaviek mestských častí.

Plnenie v roku 2017:

4.1. V rámci opráv sa realizovalo rozšírenie spevnenej plochy pri dennom centre v Javorinke, vrátane opravy a rozšírenia prístrešku.

Plnenie v roku 2016:

4.1. V mestskej časti Nebojsa bol vybudovaný prepojovací chodník v smere do Galanty a na miestny cintorín o celkovej dĺžke 100 m.

Plnenie v roku 2015:

4.1. V mestskej časti Nebojsa bola zrekonštruovaná časť miestnej komunikácie v celom rozsahu ulice.

5. Rekonštrukcia južného krídla neogotického kaštieľa a hlavnej budovy kaštieľa.

Prioritné ciele na obdobie 2015:

- 5.1 Rekonštrukcia južného krídla, juhovýchodnej veže a severnej veže hlavnej budovy kaštieľa – v štádiu pred ukončením procesu verejného obstarávania, pred samotnou realizáciou
- 5.2. Rekonštrukcia hlavnej budovy kaštieľa s využitím mimorozpočtových zdrojov EÚ, prípadne iných finančných mechanizmov (tzv.Nórske fondy a podobne) (PD)

Plnenie v roku 2017:

5.1 Z rozpočtu mesta boli vynaložené na čiastočnú obnovu NGK 42 500€, z čoho sa realizovali spevnené plochy, vjazd do parku, kamerový systém a obnova okna neogotickej miestnosti. Na obnovu okna sme získali dotáciu od MK SR vo výške 10 000 €. Takisto mesto reflektovalo na výzvu Intereg v spolupráci s partnerským mestom Mikulov s obnovou južného krídla, avšak sme boli neúspešní. OZ na záchranu neogotického kaštieľa tiež reflektovalo na výzvu Intereg s Maďarskom, kde bol projekt úspešný a v roku 2018 sa bude realizovať obnova severnej veže kaštieľa. Na tieto účely mesto poskytlo spolufinancovanie pre OZ vo výške 120 000 €.

5.2 Mesto reflektovalo na výzvu MK SR projektom rekonštrukcie strechy hlavnej budovy vrátane obnovy rizalitov. Avšak mesto bolo neúspešné z dôvodu nekomplexného a neuceleného celku riešenej stavby.

Plnenie v roku 2016:

5.1 V roku 2016 boli vynaložené finančné prostriedky z rozpočtu mesta vo výške 125 000 € na čiastočnú obnovu priestorov NGK. Vybudovali sa sociálne zariadenia vrátane pripojenia na inžinierske siete v časti južného krídla. Priestory JV veže NGK boli obnovené, aby sa mohla veža sprístupniť pre verejnosť. Ďalej cez MK SR mesto získalo dotáciu vo výške cca 13 000 € z čoho sa reštaurovaním obnovila miestnosť v JV veži.

Plnenie v roku 2015:

5.1. V roku 2015 boli vyčlenené v rozpočte mesta finančné prostriedky na kofinancovanie rekonštrukcie NGK vo výške 125 000 €. Mesto získalo finančné prostriedky na realizáciu v hodnote 2,4 mil. €, ktoré vrátilo z dôvodu neodsúhlasenia MPRV SR zmeny harmonogramu projektu.

6. Dostavba a prestavba detských ihrísk a multifunkčných športových ihrísk.

Prioritné ciele na obdobie 2015-2018:

- 6.1 Rozšírenie centrálnych detských ihrísk v lokalitách – Revolučná, Nová Doba, Clem. Sady, Sever a dobudovanie a modernizácia existujúcich detských ihrísk v ďalších častiach mesta
- 6.2. Dobudovanie a modernizácia detských ihrísk v mestských častiach Nebojsa, Javorinka a Hody.

6.3. Budovanie multifunkčných športových ihrísk s využitím mimorozpočtových zdrojov

Plnenie v roku 2017:

6.1 Na DI JAS sa doplnili ďalšie prvky a obnovili sa poškodené plochy ihriska, opravilo oplotenie. Na Kolónii sa odkúpil pozemok na účely zriadenia detského ihriska. Tento pozemok sa oplotil a sčasti sa naviezla zemina. Pozemok je potrebné navoziť zeminou do dostatočnej výšky na založenie detského ihriska (plán na rok 2018).

6.2. Oddychové zóny v Hodoch a v Nebojsi boli doplnené o workoutové zariadenie na cvičenie.

Plnenie v roku 2016:

6.1. Došlo k modernizácii a výmene hracích prvkov na sídlisku JAS v celkovej hodnote cca 6000 €,

6.3. V mestskej časti Hody sa vybuďovalo nové multifunkčné ihrisko na ploche bývalého detského ihriska. Na sídlisku Sever došlo k rekonštrukcii a obnove pôvodného multifunkčného ihriska s asfaltovým povrchom. Celková investícia z rozpočtu mesta bola vo výške cca 32 000 €.

Plnenie v roku 2015:

6.2. Na území mestskej časti Nebojsa sa vybuďovala oddychová zóna vrátane oplotenia a drobnej architektúry s osadenými hracími prvkami pre deti.

7. Príprava zámeru na vybudovanie nového areálu TsMG.

Prioritné ciele na obdobie 2015-2018:

7.1 Príprava zámeru a výber lokality na vybudovanie nového areálu TSMG.

8. Vybudovanie separačnej haly.

Prioritné ciele na obdobie 2015 - 2018:

8.1 Ukončenie realizovaného projektu vybudovania separačnej haly v jestvujúcom areáli TSMG v roku 2015

8.2 V nadväznosti na bod č. 7 vypracovanie dokumentácie pre demontáž a premiestnenie konštrukcie haly po ukončení viazanosti projektu.

Plnenie v roku 2015:

8.1. Projekt - Hala na doseparovanie komunálneho odpadu s prislúchajúcou technológiu a technikou - bol úspešne ukončený v júni 2015. Monitorovacie obdobie bude prebiehať do roku 2020.

9. Výstavba parkovacích domov.

Prioritné ciele na obdobie 2015-2018:

9.1. V spolupráci s podnikateľskými subjektmi pripraviť návrh na schválenie výstavby parkovacieho domu na sídl. Sever a sídl. SNP, predprojektová a projektová príprava a samotná realizácia za účasti súkromných investičných zdrojov.

10. Výstavba mestských nájomných bytov a modernizácia budovy MsÚ

Prioritné ciele na obdobie 2015-2018:

- 10.1. Výber lokality, spracovanie investičného zámeru vo vzťahu k zastavanosti územia s výhľadom na obdobie 2015-2018, vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia objektu nájomných bytov nadväznosti na podmienky štátneho fondu rozvoja bývania.
- 10.2 Vybudovanie centra prvého kontaktu a zateplenie budovy MsÚ – projektová príprava a samotná realizácia.

Plnenie v roku 2017:

10.1 Bola spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie a prebehla inžinierska činnosť na vybavenie povolenia na umiestnenie stavby. V súvislosti s budovaním nájomných bytov sa rieši aj PD dopravnej stavby – kruhová križovatka na ul. Esterházyovcov na požiadavku ODI GA a cestného správneho orgánu OÚ GA.

Plnenie v roku 2016:

10.1. Mesto zakúpilo projektovú dokumentáciu typového bytového domu k výstavbe nájomných bytov plánovanou na ul. Esterházyovcov. Následne táto dokumentácia bude použitá na účely projektu pre vydanie územného rozhodnutia a staveného povolenia.

Plnenie v roku 2015:

10.1. Bola spracovaná predbežná zastavovacia štúdia na 3 vybrané lokality na území mesta, MsZ odporučilo lokalitu za nákupným centrom na ul. Esterházyovcov smerom na Sereď.

11. Rekonštrukcie školských a predškolských zariadení a denných centier

Prioritné ciele na obdobie 2015-2018: s dôrazom na využitie mimorozpočtových zdrojov

- 11.1 Príprava návrhov na rekonštrukcie budov základných a materských škôl:
 - Zateplenie pavilónov a výmena okien na ZŠ SNP, modernizácia vnútorných priestorov – projektová príprava a samotná realizácia
 - Zateplenie pavilónov ZŠ G.Dusíka a modernizácia vnútorných priestorov – projektová príprava a samotná realizácia
 - Zateplenie a výmeny okien na budovách materských škôl, modernizácia vnútorných priestorov – projektová príprava a samotná realizácia
 - Rekonštrukcia budovy centra voľného času – projektová príprava a samotná realizácia
- 11.2 Rekonštrukcia denného centra Javorinka – oprava strechy (projektová príprava aj realizácia)
- 11.3 Zateplenie denného centra ul.Švermova (realizácia v zmysle PD)
- 11.4 Zateplenie nájomných bytov na Matúškovskej ceste (realizácia v zmysle PD)
- 11.5 Zmena organizácie dopravy pri ZŠ G.Dusíka (realizácia v zmysle PD)

Plnenie v roku 2017:

11.1 Bola spracovaná komplexná projektová dokumentácia na energetickú hospodárnosť budovy na ZŠ G. Dusíka

Plnenie v roku 2016:

11.1 Na ZŠ G. Dusíka boli komplexne zrekonštruované sociálne priestory.

11.2 Na budove DC Javorinka bola realizovaná výmena krovu vrátane strešnej krytiny.

Plnenie v roku 2015:

11.1. Na ZŠ SNP sa vymenili výplne otvorov v obvodovom plášti z dôvodu havarijného stavu výplňových konštrukcií

12. Rekonštrukcia tepelných rozvodov.

Prioritný cieľ na obdobie r.2015-2018:

12.1 Realizácia rekonštrukcie a výmeny tepelných rozvodov podľa spracovaného projektu po etapách.

Plnenie v roku 2017:

Na sídlisku Sever došlo k realizácii komplexnej obnovy teplovodných potrubí v réžii spoločnosti Galantaterm s.r.o..

Plnenie v roku 2016:

12.1 Spoločnosť GALANTATERM s.r.o. zabezpečila komplexnú prípravu a inžiniersku činnosť k rekonštrukcii a výmene teplovodných rozvodov na sídlisku Sever. K realizácii dôjde v roku 2017.

13. Revitalizácia zelene v sídliskových častiach mesta a mestských častiach

Prioritný cieľ na obdobie r.2015-2018:

13.1. Projektová príprava v lokalitách CMZ a sídliska Sever a samotná realizácia.

13.2. Projektová príprava a samotná realizácia v zmysle požiadaviek mestských častí

Plnenie v roku 2017:

Na území mesta došlo k výsadbe cca 50 ks drevín a kríkov vrátane náhradnej výsadby. S výsadbou sa bude pokračovať aj naďalej.

Plnenie v roku 2016:

Na území mesta prostredníctvom spoločnosti LIDL došlo k výsadbe drevín na celom území mesta v počte 70 ks. Mesto realizovalo ďalšiu výsadbu v počte cca 50 drevín a kríkov, vrátane revitalizácie zelenej plochy pri bytových domoch WEST smerom k sociálnym bytom.

14. Rozšírenie a digitalizácia kamerového systému na území mesta.

Prioritný cieľ na obdobie r.2015-2018:

14.1 Projektová príprava na základe monitoringu a vlastnej operatívnej činnosti MsP a samotná realizácia

Plnenie v roku 2017:

V roku 2017 bol komplexne obnovený kamerový systém v parku NGK a na území mesta došlo k rozšíreniu kamier v celkovom počte 16 ks.

- počet kamier ku koncu roku 2016 35 z toho 11 otočných a 14 statických
- počet kamier ku koncu roku 2017 51 z toho 19 otočných a 32 statických

Plnenie v roku 2016:

V roku 2016 sa rozšíril kamerový systém na území mesta celkovo o 12 ks kamier vrátane dobudovania príslušnej infraštruktúry. Ďalej bola zhotovená projektová dokumentácia skutkového stavu vybudovania kamerového systému na území mesta vrátane diagnostiky a životnosti jednotlivých zariadení.

Plnenie v roku 2015:

V roku 2015 sa rozšíril kamerový systém na ul. Švermovej a ul. Železničiarkej celkovo o 12 ks kamier vrátane dobudovania príslušnej infraštruktúry.

15. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v správe mesta Galanta

Prioritný cieľ na obdobie r.2015-2018:

Realizácia fotovoltaiiky na budovách školských a predškolských zariadení a budove MsÚ


II. Investície garantované z iných zdrojov

Hromadná a individuálna bytová výstavba :

- 1.1.Podporovať a usmerňovať hromadnú bytovú výstavbu v lokalitách na to určených v súlade s platným územným plánom mesta. V prípade potreby realizovať zmeny územného plánu vyvolané aktivitami podnikateľských subjektov.
- 1.2.V rámci lokalít HBV rozpracovať a pripraviť výstavbu nájomných bytov v spolupráci so súkromnými investormi.

V Galante 31.5.2018

Vyhodnotenie spracoval:


Ing. Zuzana Krišková
vedúca oddelenia rozvoja mesta

Príloha:

Čerpanie z rozpočtu za rok 2017 za ORM

Kniha faktúr - ORM - čerpanie rozpočtu - kapitálové výdavky - 2017															
Názov účtu		rozpočet	čerpanie	zostatok	Analytické členenie										
		€	€	€	MP	SÚ	S1	S2	S3	DAL SÚ	Zdroj	Fin	Pol	S2	S3
1	PD - sanačný projekt pre TC Galandia	30 000,00	22 208,41	7 791,59	042		1	23			46		716	14	
2	PD - rekonštr.podz.vedenia ver.osvet.Zornička, N.Doba	6 000,00	5 970,00	30,00							48		716		
3	PD - pre úz.rozh. Nájomné byty	12 050,00	11 890,00	360,00				80			46		716	13	
4	PD energetická hospodárnosť zŠ G. Dusika	4 900,00	4 900,00	0,00			1	26			46	0443	716	09	
5	PD dopr.značenie, rozš.chodníkov, cyklotrasy	10 000,00	10 000,00	0,00				09			46		716	12	
6	Obstaranie zmien a doplnkov UPN	4 500,00	4 200,00	300,00				05			46		716		
Spolu za 0443:		67 450,00	58 968,41	8 481,59											
1	Rekonštrukcia cesty Nová, Majakovského	80 000,00	78 627,36	1 372,62	042						41;46		717 002	09	
2	Oprava cesty SNP 997 (od kotelne k Lidlu)	0,00	0,00	0,00							46		717 002	10	
3	Oprava vnútrobloku (Námestie deľi/Czafik) I.etapa	9 000,00	8 476,00	522,00							46		717 002	66	
11	Bezpečné priechody - dobudovanie	13 350,00	13 345,20	4,80							41		717 002	67	
4	Komunikácia - Ružová ulica (rekonštrukcia)	90 982,00	90 982,21	0,79							41;46	0451	717 002	01	
5	Výstavba inštalácie a prev.cykloboxov	10 000,00	540,00	9 460,00							71		717 001	09	
6	Oprava chodníkov na sídl. Sever	22 031,00	22 031,00	0,00							41		717 002	07	
7	Oprava chodníkov Revolučná štvrť	15 000,00	15 000,00	0,00							41		717 002	05	
8	Oprava cesty v Hodoch (od cukrárne po ihrisko)	0,00	0,00	0,00							41		717 002	06	
9	Ul. Esterházyovcov č. 714-716 vnútroblok parkovisko	48 000,00	45 624,00	2 376,00						41;46		717 002	11		
Spolu za 0451:		288 364,00	274 627,79	13 736,21											
1	Ihrisko Jas - dobudovanie	5 000,00	4 986,80	13,40	042						46		717 002	07	
2	Vybudovanie ihriska Kolónia	6 000,00	5 951,76	48,24							46		717 001	23	
18	Oprava fontány na mierovom námestí	7 500,00	7 500,00	0,00							41		717 002	67	
3	DC Javorinka - oprava terénu	12 960,00	12 058,13	1,87			1	24			41;46		717 002	09	
4	Zriadenie odborného miesta na dodávku EE pre MsP	1 000,00	892,36	107,64			1	16			46		713 004	04	
21	Zriadenie vodovodnej prípojky MsP	2 500,00	2 231,27	268,73			1	16			46		713 004	04	
5	Obstar.vozidla na zber KO a separ.odpad.-1.splátka	61 500,00	0,00	61 500,00							46		714 005	06	
6	Spolufinanc.projektu: MŠ SNP-zvýš.energ.hosp.budovy	13 443,00	0,00	13 443,00							41		717 002	86	
19	Spolufinanc.projektu: Rozšlř.řied.zberu odpadov	12 993,00	0,00	12 993,00							41		717 003	04	
20	Spolufinanc.projektu: Real.cyklotřas a ver.osvettlenia	28 980,00	0,00	28 980,00							41		717 001	28	
7	Oplot pre vyhr.miestla na venčenie - Sever, Revolučná	6													

Kniha faktúr - ORM - čerpanie rozpočtu - bežné výdavky - 2017															
Názov účtu	rozpočet €	čerpanie €	zostatok €	Analytické členenie											
				MD	SÚ	S1	S2	S3	DAL	SÚ	Zdroj	Fnc	Pol	S2	S3
1 Oprava miestnych komunikácií	60 000,00	60 000,00	0,00	511			05				41,46		635 006	01	
2 Dopravné značenie	30 500,00	30 290,37	209,63	doplna automaticky						2yy	41,46	0451	635 006	04	
3 Odiok povrch.vody z MK do kanalizácie, údržba vpustov	147 098,00	142 515,16	4 582,84	doplna automaticky							41		637 004		
4 Podpora prevádzky MHD	97 871,00	97 870,98	0,02	doplna automaticky							41		644 001		
Spolu za x_0451:				335 469,00 330 676,51 4 792,49											
1 Aktualizácia pasporu zelených plôch	6 000,00	6 000,00	0,00	doplna automaticky						2yy	41	0510	637 004		
Spolu za x_0510:				6 000,00 6 000,00 0,00											
1 Revitalizácia verejnej zelene	47 227,00	8 931,19	38 295,81	doplna automaticky						2yy	46	0560	637 004	02	02
Spolu za x_0560:				47 227,00 8 931,19 38 295,81											
1 Všeobecné služby spojené s prípravou PD	1 500,00	1 014,88	485,12	doplna automaticky						2yy	41	0620	637 004	08	
2 Správne poplatky	300,00	299,88	0,12	doplna automaticky									637 023	08	
Spolu za x_0620:				1 800,00 1 314,76 485,24											
1 Vodné a sločné na verejných výtokových stojanoch	150,00	17,06	132,94	doplna automaticky						2yy	41	0630	632 002		
2 Oprava a údržba verejných studní a výtokových stojanov	2 500,00	2 500,00	0,00	doplna automaticky									635 004		
Spolu za x_0630:				2 650,00 2 517,06 132,94											
1 Energie VO /OPČ/Finmos	110 000,00	46 177,35	63 822,65	doplna automaticky						2yy	41	0640	632 001		
2 Údržba VO /OPČ/	99 370,00	64 545,38	34 824,62	doplna automaticky									635 006		
Spolu za x_0640:				209 370,00 110 722,73 98 647,27											
Rozpočet celkom:				390 496,00 346 922,46 43 573,54											

Stanovisko

**Komisie investičnej výstavby, životného prostredia, kultúrnych pamiatok, dopravy
a verejného poriadku pri MsZ v Galante, konanej dňa 5.6.2018**

Vyhodnotenie rámcového plánu IV

Komisia prerokovala materiál, ktorý jednohlasne odporúča prerokovať v MsZ.

**Zsolt Takáč
predseda komisie v.r**

Zapísala: Vašáková v.r.